## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ESTRUCTURAS Y ACEROS | **Unidad** KG | **Cantidad Acta** | | 60,97 |
| **ITEM:** | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 375,03 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **DIAM** | **Kg/m** | |
| Vigas aerea aula (acero long) | 2,00 | 22,11 | 1/2" | 0,99 | **43,95** |
| Vigas aerea aula (flejes) | 152,00 | 0,20 | 3/8" | 0,56 | **17,02** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **60,97** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC. 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ESTRUCTURAS Y ACEROS | **Unidad** M3 | **Cantidad Acta** | | 0,59 |
| **ITEM:** | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 0,84 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Muro de cerramiento | 7,00 | 0,25 | 0,10 | 3,37 | **0,59** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **0,59** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.343.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ESTRUCTURAS Y ACEROS | **Unidad** M3 | **Cantidad Acta** | | 0,02 |
| **ITEM:** | VIGA AÉREA DE E≥ 0.20 METROS Y ANCHO e≥ 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 1,10 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Viga arera muro cerramiento | 1,00 | 0,80 | 0,10 | 0,25 | **0,02** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **0,02** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.343.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | MAMPOSTERIA | | **Cantidad Acta** | | 39,00 |
| **ITEM:** | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, | **Unidad** M2 | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 111,21 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **ANCHO** | **LARGO** | |
| Muro de cerramiento | 1,00 | 3,00 | | 13,00 | **39,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **39,00** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 37,80 |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 111,21 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **ANCHO** | **LARGO** | |
| Aula de clase | 1,00 | | 6,00 | 6,30 | **37,80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 8,94 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **37,80** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 141,79 |
| **ITEM:** | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALTO** | **ANCHO** | **LARGO** | |
| Cubierta aulas de clase | 1,00 | | 15,86 | 8,94 | **141,79** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **141,79** |






**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | PISOS Y ENCHAPES | | **Cantidad Acta** | | 30,38 |
| **ITEM:** | PISO EN TIPO DURO PISO 0,33X0,33. INCLUYE INSTALACIÓN | **Unidad** M2 | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 1,00 | 5,70 | 5,33 | | **30,38** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **30,38** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.348.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 | |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | **Cantidad Acta** | 1,80 | | |
| **ITEM:** | SOLADO EN CONCRETO FC = 2500 PSI DE 0,05 MTS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acumulada Anterior** | 10,50 | | |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Solado viga cimentacion | 1,00 | 5,14 | 0,35 | | **1,80** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **1,80** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | **Cantidad Acta** | | 20,0 |
| **ITEM:** | DOVELAS PARA MUROS | **Unidad** ML | **Cantidad Acumulada Anterior** | | 40,00 |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **DIAM** | **KG/M** | |
| Muros Cerramiento | 20,00 | 1,00 | 1/4" | | **20,0** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **20,0** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 30,38 |
| **ITEM:** | PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 1,00 | 5,70 | 5,33 | | **30,38** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **30,38** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 | |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | **Cantidad Acta** | 23,40 | | |
| **ITEM:** | ZÓCALO EN BALDOSA DE CERAMICA DURO PISO | **Unidad** ML | **Cantidad Acumulada Anterior** | - | | |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 1,00 | 23,40 | | | **23,40** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **23,40** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** ML | **Cantidad Acta** | | 23,40 |
| **ITEM:** | ENGOLOSE DE MURO A CUBIERTA | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 1,00 | 22,00 | | | **22,00** |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **22,00** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** UND | **Cantidad Acta** | | 7,00 |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACIÓN. INLCUYE ACCESORIOS, CABLEADO. | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 6,00 | | | | **6,00** |
| Rectoría | 1,00 | | | | **1,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **7,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** UND | **Cantidad Acta** | | 7,00 |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 36W 2080 LUMENES | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 6,00 | | | | **6,00** |
| Rectoría | 1,00 | | | | **1,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **7,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 | |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | **Cantidad Acta** | 1,00 | | |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CAL 20 INCLUYE CERRADURA | **Unidad** UND | **Cantidad Acumulada Anterior** | 1,00 | | |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Aula de clase 2do piso | 1,00 | | | | **1,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **1,00** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | **Cantidad Acta** | | 82,00 |
| **ITEM:** | ESCARIFICACION DE ESTUCO Y PINTURA | **Unidad** M2 | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Muro fachada exterior | 1,00 | 30,00 | 2,73 | | **82,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **82,00** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 14,00 |
| **ITEM:** | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Rectoria | 1,00 | 6,36 | 2,20 | | **14,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **14,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 35,97 |
| **ITEM:** | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO MORTERO 1:4 | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Escalera antepecho | 1,00 | 8,99 | | 1,00 | **8,99** |
| Escalera antepecho | 1,00 | 8,99 | | 1,00 | **8,99** |
| Escalera antepecho | 1,00 | 8,99 | | 1,00 | **8,99** |
| Escalera antepecho | 1,00 | 8,99 | | 1,00 | **8,99** |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **35,97** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 15,00 |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTRALACION DE LAMINA SUPER BOARD | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Muro Rectoria | 1,00 | | 2,20 | 2,80 | **6,16** |
| Muro Rectoria | 1,00 | | 6,36 | 1,00 | **6,36** |
| Muro Rectoria | 1,00 | | 2,48 | 1,00 | **2,48** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **15,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 14,00 |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO EN LAMINA SUPERBOARD | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Rectoria | 1,00 | 6,36 | 2,20 | | **14,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **14,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC: 72.345.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | **Unidad** M2 | **Cantidad Acta** | | 82,00 |
| **ITEM:** | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | | **Cantidad Acumulada Anterior** | | - |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Muro fachada exterior | 1,00 | 30,00 | 2,73 | | **82,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **82,00** |





**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.145.315
INGEVEC S.A.S

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DEL CORTE** | 8 DE AGOSTO 2023 | **CORTE DE OBRA N°** | 2 | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ALFREDO CORREA DE ANDREIS | **PERIODO DE CORTE** | 22 de julio de 2023 | A | 8 de agosto de 2023 | |
| **CONSTRUCTOR** | INGEVEC S.A.S | **CONTRATO DE OBRA** | N° AS-001-2023 | | | |
| **SUPERVISORA:** | MIRTHA OSPINO Jiménez | **MUNICIPIO** | BARRANQUILLA - ATLANTICO | | | |
| **CAPITULO:** | ITEMS NO PREVISTOS | | | **Cantidad Acta** | 82,00 | |
| **ITEM:** | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | **Unidad** | M2 | **Cantidad Acumulada Anterior** | - | |

| **UBICACIÓN** *(La ubicación debe incluir ejes y niveles)* | **CANT** | **DIMENSIONES** | | | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** | |
| Muro fachada exterior | 1,00 | 30,00 | 2,73 | | **82,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **82,00** |



**OBSERVACIONES:**

**MIRTHA OSPINO JIMENEZ**
CC: 32.732.327
RECTORA

**ALVARO MAESTRE CRUZ.**
CC 77.345.315
INGEVEC S.A.S