Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022		
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.		
Plazo de Ejecución (meses)	4.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6		
Periodo del Informe:	2	6	2022	al	2	7	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ		
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**			
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER											

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$477.111.761	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$407.000.000 - $70.111.761	Número CDP	3-1-100-101-203-21(FONDIGER-2660) - 3-1-100-101-203-20(FONDIGER-2849)	Fecha CDP	07 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 31 DE ENERO DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4.5 MESES		Valor RP	$407.000.000 - $70.111.761	Número RP	CRP-8012 / CRP-8013	Fecha RP	27/04/2022 - 27/04/2022			
		Valor Total	$ 477,111,761								
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**						
		Valor Total	$ 477,111,761								

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	NA	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP	NA	Fecha CDP	NA	Fuente de Recursos	NA	
			Valor RP		Número RP	NA	Fecha RP	NA			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP	NA	Fecha CDP	NA	Fuente de Recursos	NA	
Cantidad de meses de prórroga 1	NA		Valor RP		Número RP	NA	Fecha RP	NA			
		Subtotal	$ 0								
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 477,111,761								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	4.5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**						
		Valor Total	$ 477,111,761								

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	NA	**Valor disminución :**	NA

Descripción del motivo de la disminución: NA

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A nivel presupuestal la oferta económica del sitio crítico 1 SECTOR GRANJAS- SAN PABLO, corresponde al 19.18% del presupuesto total del proyecto ($91.621.433).
En cuanto al avance presupuestal, se identifica que el consultor ha realizado el 68% de los item a cobrar para este sitio es decir un avance presupuestal global del proyecto equivalente al 13.12%.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	4.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	6	2022	al	2	7	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	NA	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$477.111.761	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	4.5

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**		**26/04/2022**	**6/09/2023**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**26/04/2022**	**6/09/2022**	**27/04/2022**	$ 200,000,000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100210690**	**2/06/2022**	**16/10/2023**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**2/06/2022**	**16/10/2022**	**29/06/2022**	$ 200,000,000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	4.5 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	6	2022	al	2	7	2022	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia: NA

Observaciones adicionales:
De acuerdo al avance del contratista, este ha finalizado las actividades correspondientes a la toma de información primaria en campo para el sitio crítico 1 sectr granjas de San Pablo, donde actualmente se encuentra en procesamiento y analisis de información, con la información actualmente procesada y el analisis de la información existente ya es posible realizar el planteamiento de las obras requeridas en el sector; así mismo, debido a inconvenientes presentados a nivel social, basados en la consecusión de vigilantes de la zona no fue posible inciiar actividades en campo en la fecha inicialmente pactada lo que genero un retraso en el cronograma y por ende la solicitud de una fecha de entrega del proyecto sector 1 GRANJAS SAN PABLO, se solicita por parte del contratista consultor un plazo máximo hasta el 13 de Julio del 2022 para la entrega de este sitio, este tiempo se aprueba, sine mbargo se aclara que este retraso no debe afectar el clronograma general y se deben tomar los planes de acción necesarios para disminuir el retraso en el cronograma.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Juríd ica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: De acuerdo al avance del contratista, este ha finalizado las actividades correspondientes a la toma de información primaria en campo para el sitio crítico 1 sectr granjas de San Pablo, donde actualmente se encuentra en procesamiento y análisis de información, con la información actualmente procesada y el analisis de la información existente ya es posible realizar el planteamiento de las obras requeridas en el sector; así mismo, debido a inconvenientes presentados a nivel social, basados en la consecusión de vigilantes de la zona no fue posible inciiar actividades en campo en la fecha inicialmente pactada lo que genero un retraso en el cronograma y por ende la solicitud de una fecha de entrega del proyecto sector 1 GRANJAS SAN PABLO, se solicita por parte del contratista consultor un plazo máximo hasta el 13 de Julio del 2022 para la entrega de este sitio, este tiempo se aprueba, sine mbargo se aclara que este retraso no debe afectar el clronograma general y se deben tomar los planes de acción necesarios para disminuir el retraso en el cronograma.

A nivel presupuestal la oferta económica del sitio crítico 1 SECTOR GRANJAS- SAN PABLO, corresponde al 19.18% del presupuesto total del proyecto ($91.621.433).
En cuanto al avance presupuestal, se identifica que el consultor ha realizado el 68% de los item a cobrar para este sitio es decir un avance presupuestal global del proyecto equivalente al 13.12%.

Ahora bien en cuanto al avance físico medido por los resultados técnicos, para el sector granjas de San Pablo, el consultor preseta un avance del 40% teniendo en cuenta los documentos recibidos el 30 de junio del 2022, de acuerdo a esto, el avance técnico global del proyecto corresponde al 10%.

Con respecto a los avances en tiempos, se han generado los avances tanto presupuestales como técnicos en el 22% del tiempo contractual.

Se hace necesario cumplir con la fecha del 13 de Julio del 2022 en la entrega de los productos del sitio 1 e iniciar labores en el sitio 2 a mas tardar el 08 de julio del 2022 para no generar retrasos en el cronograma general

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

A la fecha del presente corte no se han realizado pagos al contratista, por esta razon no se han presentado soportes de paos por parte del contratista

Fecha emisión de Informe	2	7	2022

Firma

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
R.L TORRES ING S.A.S

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.