Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022		
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.		
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6		
Periodo del Informe:	2	12	2022	al	2	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ		
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**			
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER											

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$477.111.761	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP				
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$407.000.000 - $70.111.761	Número CDP	3-1-100-101-203-21(FONDIGER-2660) - 3-1-100-101-203-20(FONDIGER-2849)	Fecha CDP	07 DE DICIEMBRE DEL 2021 - 31 DE ENERO DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4.5 MESES		Valor RP	$407.000.000 - $70.111.761	Número RP	CRP-8012 / CRP-8013	Fecha RP	27/04/2022 - 27/04/2022			
		Valor Total	$ 477,111,761								
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**						
		Valor Total	$ 477,111,761								

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 213,324,672	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP	NA	Fecha CDP	NA	Fuente de Recursos	NA	
			Valor RP		Número RP	NA	Fecha RP	NA			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 213,324,672	Número CDP	3-1-100-101-203-21(FONDIGER-3085)	Fecha CDP	11 DE OCTUBRE DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
Cantidad de meses de prórroga 1	2.25		Valor RP	$ 213,324,672	Número RP	8609	Fecha RP	11/10/2022			
		Subtotal	$ 213,324,672								
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 690,436,433								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	6.75	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**						
		Valor Total	$ 690,436,433								

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	NA	**Valor disminución :**	NA

Descripción del motivo de la disminución: NA

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta el adicional y prorroga del proyecto, los porcentajes generales del mismo se han visto afectados por esta variación, el nuevo valor total del contrato corresponde a $690.436.433

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	12	2022	al	2	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	$ 1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 690,436,433	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	6.75

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
02 de junio del 2022 al 08 de junio del 2022	15 de Julio del 2022	$ 9,162,143	Corresponde al pago del Producto 1 - Aprobado mediante acta del 12 de Julio del 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social - parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
08 de junio del 2022 al 24 de junio del 2022	18 de Julio del 2022	$ 18,943,928	Corresponde al pago del Producto2 - Aprobado mediante acta del 15 de Julio del 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social-parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
24 de junio del 2022 al 01 de julio del 2022	11 de Agosto del 2022	$ 19,598,283	Corresponde al pago del Producto 3 - Aprobado mediante acta del 08 de Agostodel 2022. Se incluye certificación de aportes al sistema de seguridad social - parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
01 de junio del 2022 al 15 de julio del 2022	20 de Septiembre del 2022	18,324,286	Corresponde al pago del Producto 4 relacionado como el informe 2 Sector Granjas de San Pablo (Diseño definitivo del punto de intervención (Planimetría y diseño conceptual, estudio predial, inventario forestal, Planes de manejo ambiental, social, de residuos, de manejo del tráfico y manejo forestal y arbóreo) - La consultoría ha realizado la entrega del informe técnico y anexos del sitio crítico 1 correspondiente al sector El Portal, al mismo se le han emitido observaciones, las cuales en su mayoria han sido subsanadas, la interventoría aprueba el informe bajo las salvedades mencionadas en el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del sitio crítico en análisis.
15 de julio del 2022 al 30 de julio del 2022	20 de Septiembre del 2022	37,887,856	Corresponde al pago del Producto 4 relacionado como el informe 2 Sector El Portal (Diseño definitivo del punto de intervención (Planimetría y diseño conceptual, estudio predial, inventario forestal, Planes de manejo ambiental, social, de residuos, de manejo del tráfico y manejo forestal y arbóreo) - La consultoría ha realizado la entrega del informe técnico y anexos del sitio crítico 2 correspondiente al sector el portal, al mismo se le han emitido observaciones, la interventoría aprueba el informe bajo las salvedades mencionadas en el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del sitio crítico número 2.
30 de Julio del 2022 al 30 de Agosto del 2022	25 de Octubre del 2022	54,972,860	CorrespondealpagodelProducto6relacionadocomoelinforme3SectorGranjasdeSanPablocorrespondienteaEntregadeProyectofinal,estudiosyproyectosdefinitivos(Detallesconstructivos,Presupuesto,ProgramaciónyEspecificacionesdeObraycualquierotroquesellegaseaenecesitarincluyendoplanosymemoriasdecálculo,aprobaciónde proyectoderedes(siserequiere)informefinalqueresumalosestudiosydiseñosrealizadosporcadaunodelossitios),-Laconsultoríaharealizadolaentregadelinformetécnicoyanexosdelsitiocrítico1correspondientealsectorGranjasdeSanPablo,almismoselehanemitidoobservaciones,lainterventoríaapruebaelinformebajolassalvedadesmencionadasenelinformedeaprobacióndel presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la liquidación del sitio crítico número 1.
30 de Julio del 2022 al 30 de Agosto del 2022	25 de Octubre del 2022	39,196,566	CorrespondealpagodelProducto7relacionadocomoelinforme2SectorCurubitalcorrespondienteaEntregadeDiseñodefinitivodelpuntodeintervención(Planimetríaydiseñoconceptual,estudiopredial,inventarioforestal,Planesdemanejoambiental,social,deresiduos,demanejodeltráficoymanejoforestalyarbóreo),-Laconsultoríaharealizadolaentregadelinformetécnicoyanexosdelsitiocrítico3correspondientealsectorCurubital,almismoselehanemitidoobservaciones,lainterventoríaapruebaelinformebajolassalvedadesmencionadasen el informe de aprobación del presente producto, dejando como compromiso la subsanación total para la aprobación del 60% de este producto.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	2	12	2022	al	2	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

30 de Agosto al 15 de Septiembre del 2022	25 de Octubre del 2022	10,637,738	CorrespondealpagodelProducto8-Aprobadomedianteactadel19deOctubredel2022.Seincluyecertificacióndeaportesalsistemadeseguridadsocial-parafiscalesyplanillasdepagode los profesionales participantes en el producto
15 de septiembre al 30 de septiembre del 2022	16 de noviembre del 2022	10,694,729	Corresponde al pago del producto No. 9 - Aprobado mediante acta del 08 de noviembre del 2022. se incluye certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
01 de octubre al 15 de octubre del 2022	15 de noviembre del 2022	113,663,567	Corresponde al pago del producto No. 10 - Aprobado mediante acta del 05 de noviembre del 2022. se incluye certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
15 de octubre del 2022 al 30 de noviembre del 2022	14 de Diciembre del 2022	$ 21,275,476	Correspondiente al Producto No.11-Informe No. 2 del Sitio crítico Divino Niño, aprobado mediante acta del 14 de Diciembre del 2022. Se incluye certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
15 de octubre del 2022 al 30 de noviembre del 2022	14 de Diciembre del 2022	$ 117,589,699	Correspondiente al producto No 12 - Informe No. 3 sitio crítico Curubital, aprobado mediante acta del 14 de diciembre del 2022. Se incluye certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el producto
15 de octubre del 2022 al 30 de noviembre del 2022	14 de Diciembre del 2022	$ 21,389,459	Correspondiente al producto No 13 - Informe No. 2 sitio crítico San Isidro, aprobado mediante acta del 14 de diciembre del 2022. Se incluye certificación de aportes parafiscales y planillas de pago de los profesionales participantes en el produc

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 9,162,143	OP 19246 del 19/07/2022	Pendiente de la entrega de OP
2	$ 18,943,928	OP19257 del 26/07/2022	Pendiente de la entrega de OP
3	$ 19,598,283	OP 19529 del 26/08/2022	Pendiente de la entrega de OP
4	$ 18,324,287	OP 19696 del 24/09/2022	Pendiente de la entrega de OP
5	$ 37,887,856	OP 19777 del 24/09/2022	Pendiente de la entrega de OP
6	$ 54,972,860	OP-20107 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
7	$ 39,196,566	OP20108 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
8	$ 10,637,738	OP20109 del 25/10/2022	Pendiente de la entrega de OP
9	$ 10,694,729		Pendiente de la entrega de OP
10	$ 113,663,567	OP20346 del 24/11/2022	Pendiente de la entrega de OP
11	$ 21,275,476	OP 20691 del 24/12/2022	Pendiente de la entrega de OP
12	$ 117,589,699	OP 20693 del 23/12/2022	Pendiente de la entrega de OP
13	$ 21,389,459	OP 20697 del 23/12/2022	Pendiente de la entrega de OP
TOTALES	$ 493,336,590		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos
TOTAL		Pendiente de la entrega de la OP para verificación de los descuentos

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022	
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.	
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6	
Periodo del Informe:	2	12	2022	al	2	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ	
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER										

Objeto Contractual:

Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**		**26/04/2022**	**6/09/2023**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**26/04/2022**	**6/09/2025**	**27/04/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**26/04/2022**	**6/09/2022**	**27/04/2022**	$ 200,000,000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100210690**	**2/06/2022**	**16/10/2023**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**2/06/2022**	**16/10/2025**	**29/06/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**2/06/2022**	**16/10/2022**	**29/06/2022**	$ 200,000,000

MODIFICACIÓN 2

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100210690**	**18/10/2022**	**23/12/2023**	**21/10/2022**	$ 95,422,352
Cumplimiento - Pago de salarios			**18/10/2022**	**23/12/2025**	**21/10/2022**	$ 47,711,176
Cumplimiento - Calidad del servicio			**18/10/2022**	**23/12/2025**	**21/10/2022**	$ 95,422,352
Responsabilidad civil extra contractual			**18/10/2022**	**23/12/2022**	**21/10/2022**	$ 200,000,000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	x

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:
A continuación se realiza la descripción de los avances y hallazgos que se han desarrollado en cada uno de los sitios críticos en estudio:

1. SITIO CRÍTICO 1 -SECTOR GRANJAS DE SAN PABLO: En el sector Granjas de San Pablo, se realizó la remisión a satisfacción del producto técnico digital vía Google Drive el 31/10/2022, se recibió por parte del consultor también la base de datos,a la cual se le generaron observaciones por parte de la interventoria el 12/12/2022 y observaciones por parte del profesional SIG de la entidad el 20/12/2022.
El 26/12/2022 La entidad desde el departamento de obras genera observaciones al producto técnico del sitio crítico granjas de San Pablo.
A nivel de trámites, el consultor ya cuenta con el aval el EAAB para las obras hidráulicas y el proyecto de redes, en cuanto a la aprobación por parte de Jardin Botánico, se cuenta con el acta firmada por el IDIGER, CONSULTORÍA e INTERVENTORÍA, encontrandose pendiente la firma por parte del JBB y SDA
A Nivel financiero en este sitio crítico se ha realizado el avance del 90% facturado, encontrándose pendiente el 10% equivalente a la liquidación del producto, este producto cuenta con un avance general técnico del 99%
Revisión Avance Financiero: En cuanto al avance financiero para este sitio crítico se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económica, el 20% correspondiente a la aprobación del informe número 2 con salvedades y el 60% de este sitio crítico, completando el 90% facturado.
2.SITIO CRÍTICO 2-SECTOR EL PORTAL: Portal cuenta con un porcentaje general del 97%, Este cuenta con la aprobación del informe técnico No. 3 con la salvedad de la base de datos la cual cuenta con observaciones, El primer acercamiento por parte del consultor al Jardín Botánico programado para el 05/12/2022 no se llevo a cabo dado que la entidad no genero link para dicha reunión, se solicito un nuevo acercamiento el 19/12/2022 del cual tampoco se obtuvo respuesta.
Revisión Avance Financiero: En cuanto al avance financiero para este sector se completa el pago del 90% de la oferta económica, se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económica, el 20% correspondiente a la aprobación del informe número 2 con salvedades y el 60% bajo salvedades para un total facturado del 90%, esto teniendo en cuenta queel avance de ejecución técnica del consultor corresponde un acumulado del 97%.
3.SITIO CRÍTICO 3-SECTOR EL CURUBITAL: Para este sitio crítico, el contratista cuenta con la aprobación técnica de este sitio crítico, cuenta con un porcentaje técnico de avance correspondiente al 96%
Revisión Avance Financiero: En referencia al avance financiero para el sitio crítico Curubital se ha generado el pago del 10% correspondiente a la aprobación de la oferta económica, el 20% correspondiente al informe No. 2 y al informe 3 correspondiente al 60% de la oferta económica, para un total del 90% facturado.
4.SITIO CRÍTICO 4-SECTOR DIVINO NIÑO: En el presente periodo de ejecución, para el sitio crítico No. 4, el consultor presento el informe número 3 correspondiente a los estudios y diseños definitivos, contando con un avance técnico igual al 81%, teniendo en cuenta que a la fecha el producto cuenta con observaciones las cuales se encuentran en proceso de ejecución por parte del contratista, a la fecha no se ha recibido la base de datos del proyecto para iniciar su revisión.
Revisión Avance Financiero: En referencia al avance financiero, para el sitio crítico en análisis se ha adelantado el pago correspondiente a la aprobación de la oferta económica correspondiente al 10% , así mismo se ha generado el pago correspondiente al 20% de la oferta económica teniendo en cuenta la aprobación del informe No. 2, encontrandose pendiente por aprobar el informe técnico No. 3 el cual sera aprobado en cuanto se reciban por parte del consultor los documentos ajustados a los requerimientos realizados
5.SITIO CRÍTICO 5-SECTOR SAN ISIDRO: En el presente periodo de ejecución, para el sitio crítico 5, el consultor presentó el informe No. 2 el ual fue aprobado el 14/12/2022 y el informe No. 3 el cual cuenta con observaciones, este sitio presenta un avance técnico equivalente al 69%
Revisión Avance Financiero: En referencia al avance financiero, para el sitio crítico en análisis se ha adelantado el pago correspondiente a la aprobación de la oferta económica correspondiente ay del 20% correspondiente al informe No. 2 , encontrandose pendiente la aprobación del 60% teniendo en cuenta que el contratista presento el informe finalizando el mes y el mismo se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
A nivel del presupuesto Total del proyecto, el consultor cuenta aprobado con el 100% de los recursos del contrato para los tres sitios crítico, siendo el presupuesto del sitio crítico 1: $91.621.433, para el sitio crítico No. 2: 189.517.931 y para el sitio crítico número 3 $195.982.832 de los cuales se han facturado al momento $208.723.660, así mismo de acuerdo al adicional generado en el mes de octubre se cuenta con aprobación de recursos para el sitio crítico 4 por valor equivalente a $106.377.379 y para el sitio crítico 5 para un valor total equivalente a $106.947.293 para un total contratado y aprobado igual a $690.368.216
Se han generado facturación total por valor igual a $493.336.591, se encuentra pendiente por facturar $197.031.625
En el mes de octubre se genera la aprobación de un adicional equivalente a $213.324.672 y en tiempo un adicional de 2.25 meses, producto de la necesidad generada en los sitios críticos Divino Niño y San Isidro, por lo tanto, la nueva feha de terminación del contrato de consultoría No. 170-2022 corresponde al 23/12/2022, por lo tanto, los tiempos contractuales de la consultoría finalizaron el 23/12/2022, estando vigente el contrato de interventoría hasta el 16/01/2023

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SITIOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	02 DE JUNIO DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	6.75 MESES							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	2	12	2022	al	2	1	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	GEO. PILAR DEL ROCIO GARCÍA GARCÍA SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SUPERVISORA DE INTERVENTORÍA							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									
Objeto Contractual:									
Elaboración de estudios, diseños y planteamiento de alternativas de reducción del riesgo por movimientos en masa en sitios de intervención prioritaria en la ciudad de Bogotá DC									

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se revisa el cumplimiento de la seguridad social de acuerdo a las planillas suministradas por el contratista para el personal profesional que ha participado en la elaboración de los productos aprobados y pagados correspondientes al Informe2 de los sitios criticos San Isidro y Divino Niño, así como del infroreme 3 del sitio critico Curubital

En anexos se encuentra la verificación del cumplimiento en seguridad social a detalle.

Fecha emisión de Informe	3	1	2023

Firma

ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
R.L TORRES ING S.A.S

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.