Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**1**		FECHA:	**8**	de	**AGOSTO**	de	**2023**		
PERIODO:	DEL	**4**	de	**JULIO**	de	**2023**	AL	**3**	de	**AGOSTO**	de	**2023**
CONVENIO No:		**2941**		DE	**2023**					**28/06/2023**	

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE CHISCAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

MUNICIPIO DE CHISCAS	**DEPARTAMENTO DE BOYACA**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
CAMILO ANDRES CAICEDO SILVA	**LOURDES MARCELA BLANCO**
Teléfono: 3118667091 Dirección Calle 4 No. 05-01	Teléfono: 7422008 Dirección Calle 18 No. 10-29 Segundo Piso.
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 28 DE JUNIO DE 2023

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ADICIONAL DEPARTAMENTO	TOTAL
$ 1,241,141,231.73	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,241,141,231.73**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CH-LP-04-2023	25 de Julio de 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	25 de Julio de 2023
Estudios Previos	25 de Julio de 2023
Proyecto de pliego de condiciones	25 de Julio de 2023
Pliego de condiciones definitivos	
Acto de adjudicación	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No.	NO SE HA INICIADO EL PROCESO
Aviso de Convocatoria o Invitación	NO SE HA INICIADO EL PROCESO
Estudios Previos	NO SE HA INICIADO EL PROCESO
Proyecto de pliego de condiciones	NO SE HA INICIADO EL PROCESO
Pliego de condiciones definitivos	NO SE HA INICIADO EL PROCESO
Acto de adjudicación	NO SE HA INICIADO EL PROCESO

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
OBJETO:	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CEDULA DE CIUDADANIA
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección:


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
OBJETO:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023						
PLAZO INICIAL	5 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**5.0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**20.0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0.0%**



Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Con fecha 04 de Julio de 2023, se suscribe acta de Inicio del convenio No. 2941 -2023.
Con fecha 05 de Julio se requirio al municipio con oficio de asunto Solicitud documentación legalización convenio y proceso precontractual y contractual derivado.
Con fecha 25 de Julio de 2023 se da apertura al proceso de contratacion No. CH-LP-04-2023, que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS. A la fecha el municipio no allega certificacion bancaria de apertura de la cuenta del convenio, de igual manera no allega la documentacion para el desemboloso del 30% de los recursos.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N/A	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 0.00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
5/07/2023	MUNICIPIO DE CHISCAS	SOLICITUD DOCUMENTACION LEGALIZACION CONVENIO Y PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DERIVADO	SIN RESPUESTA POR PARTE DEL MUNICIPIO

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N/A				N/A

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

OBSERVACIONES:

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra		
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		

Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida	SI	3

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz P.
Firma: Fecha: 10/08/2023

DECRETO 035 DE 2023
(10 DE JULIO)

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CON RECURSOS DE LA GOBERNACIÒN DE BOYACÀ PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHISCAS- BOYACÁ

En el uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por la Constitución Nacional y el Decreto 568 de 1996 y Decreto 111 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que el presupuesto de rentas, ingresos, recursos de capital y gastos del Municipio de CHISCAS fue aprobado mediante Acuerdo Municipal CMCH No. 023 de fecha treinta (30) de noviembre de 2022 para la vigencia fiscal del dos mil veintitrés (2023).

Que el municipio de Chiscas-Boyacá, liquida el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 mediante el Decreto No. 057 de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2022, por valor de **NUEVE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($9.703.829.708).**

Que el Municipio de Chiscas suscribió convenio Interadministrativo No. 2941 de 2023, con el Departamento de Boyacá cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.".

Que el valor total del convenio está compuesto por los Recursos en dinero que aporta la GOBERNACIÒN DE BOYACÀ el cual será por valor de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (1.241.141.231,73) M/CTE.

Que se hace necesario **ADICIONAR** los recursos del aporte de la Gobernación de Boyacá al presupuesto de INGRESOS y GASTOS de la vigencia del 2023 para la correcta ejecución del convenio.

Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde Municipal en uso de sus competencias,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: ADICIONAR al presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal del dos mil veintitrés (2023), la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (1.241.141.231,73) M/CTE,** de acuerdo al siguiente por menor:

RUBRO	DETALLE	VALOR	COD FUENTE
1	**Ingresos**	**1,241,141,231.73**	
1.1	**Ingresos Corrientes**	**1,241,141,231.73**	
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**1,241,141,231.73**	
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**1,241,141,231.73**	
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno**	**1,241,141,231.73**	
1.1.02.06.006.06	**Otras unidades de gobierno**	**1,241,141,231.73**	
1.1.02.06.006.06.06	Otras Unidades de Gobierno- Convenio Gobernación-Institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas	1,241,141,231.73	1.2.3.3.04

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR al presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal del dos mil veintitrés (2023), la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (1.241.141.231,73) M/CTE,** de acuerdo al siguiente por menor:

RUBRO	DETALLE	VALOR	COD FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NOMBRE SUBPROGRAMA	COD PRODUCTO	NOMBRE COD PRODUCTO
		1,241,141,231.73							
2	**Gastos**	**1,241,141,231.73**							
2.3	**Inversión**	**1,241,141,231.73**							

2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**1,241,141,231.73**							
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**1,241,141,231.73**							
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**1,241,141,231.73**							
2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**1,241,141,231.73**							
2.3.2.01.01.001.02.07	**Edificios educativos**	**1,241,141,231.73**							
2.3.2.01.01.001.02.07.02	Institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas	1,241,141,231.73	1.2.3.3.04	22	2201	0700	Intersubsectorial Educación	2201051	Infraestructura educativa construida

ARTÍCULO TERCERO: ENVÍESE copia del presente Decreto a la Oficina de la Secretaría de Hacienda Municipal, y demás entes de Control para los fines legales y fiscales a que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de su expedición.

PUBLIQUESE, COMÙNIQUESE Y CÙMPLASE

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Chiscas, a los Diez (10) días del mes de Julio del año dos mil veintitrés (2023).

CAMILO ANDRES CAICEDO SILVA
Alcalde Municipal

Elaboró: Yamile Chacon/ Asesora
Revisó: Carlos Alberto Arango / Asesor- Yulieth Johana Méndez Ramírez/Secretaria de Hacienda –Misael Andrés Diaz/Secretario de gobierno
Aprobó: Camilo Andrés Caicedo Silva/ Alcalde

Detalle del Proceso Número: CH-LP-04-2023

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHISCAS

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Licitación obra pública
Estado del Proceso	Convocado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL CONVENIO 2941 ENTRE EL MUNICIPIO DE CHISCAS Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES UBICADO EN EL CENTRO POBLADO LAS MERCEDES DEL
Cuantía a Contratar	$ 1,159,945,076.38
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	202300397	$ 1,159,945,076.38

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	**Boyacá** : Chiscas
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Boyacá** : Chiscas
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Calle 4 No 4-41 Palacio Municipal
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Boyacá** : Chiscas
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Calle 4 No 4-41 Palacio Municipal

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de Apertura del Proceso	25-07-2023 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	28-08-2023 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	planeacion@chiscas-boyaca.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		353 KB	1	10-08-2023 08:38 AM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA DEL PROCESO CH-LP-04-2023		274 KB	1	10-08-2023 08:34 AM

Privacidad - Términos

Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS CH-LP-04-2023	1.03 MB	1	10-08-2023 08:34 AM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO	351 KB	2	25-07-2023 06:36 PM
Documento Adicional	PRESUPUESTO OFICIAL	234 KB	2	25-07-2023 06:24 PM
Documento Adicional	APUS	718 KB	2	25-07-2023 06:23 PM
Documento Adicional	MATRIZ 1	82 KB	1	25-07-2023 06:08 PM
Documento Adicional	FORMATO 13	104 KB	1	25-07-2023 06:05 PM
Documento Adicional	FORMATO 12	112 KB	1	25-07-2023 06:05 PM
Documento Adicional	FORMATO 11	135 KB	1	25-07-2023 06:05 PM
Documento Adicional	FORMATO 10	177 KB	1	25-07-2023 06:04 PM
Documento Adicional	FORMATO 9	171 KB	1	25-07-2023 06:04 PM
Documento Adicional	FORMATO 8	65 KB	1	25-07-2023 06:04 PM
Documento Adicional	FORMATO 7	139 KB	1	25-07-2023 06:04 PM
Documento Adicional	FORMATO 6	81 KB	1	25-07-2023 06:04 PM
Documento Adicional	FORMATO 5	19 KB	1	25-07-2023 06:03 PM
Documento Adicional	FORMATO 4	133 KB	1	25-07-2023 06:03 PM
Documento Adicional	FORMATO 3	58 KB	1	25-07-2023 06:03 PM
Documento Adicional	FORMATO 2	144 KB	1	25-07-2023 06:03 PM
Documento Adicional	FORMATO 1	140 KB	1	25-07-2023 06:02 PM
Documento Adicional	ANEXO 4	322 KB	1	25-07-2023 05:56 PM
Documento Adicional	ANEXO 3	136 KB	1	25-07-2023 05:55 PM
Documento Adicional	ANEXO 2	36 KB	1	25-07-2023 05:55 PM
Documento Adicional	ANEXO 1	438 KB	1	25-07-2023 05:55 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO PIEGO DE CONDICIONES	1.01 MB	1	25-07-2023 05:47 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	1.01 MB	1	25-07-2023 05:47 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS	482 KB	1	25-07-2023 05:47 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	25 de July de 2023 05:47 P.M.
Convocatoria	10 de August de 2023 08:34 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8000748599, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-151-43-00406-1, con una antigüedad de (0) año(s), denominado Convenio Interadministrativo 2941 de 2023 suscrito entre el departamento de Boyacá y el Municipio de Chiscas para la ejecución del proyecto construcción de obras complementarios fundamentales de la institución educativa las mercedes municipio de Chiscas, Departamento de Boyacá.

Se expide en CHISCAS, a los diez (10) días del mes de agosto de 2023, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Chiscas - Boyacá
FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR (A) OFICINA