OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTO EN MASA EN LA VEREDA LA CHAPA Y LA VEREDA LA ENSILLADA, ZONA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 013 DEL MARZO 02 DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS".



INFORME DEL CONTRATISTA No. 1

PERIODO DE EJECUCIÓN: DIA 12 MES JULIO AÑO 2023 HASTA DIA 11 MES AGOSTO AÑO 2023.

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES E INGENIERÍA DE SANTANDER S.A.S.

CONTRATO Nº CO1.PCCNTR 4941028
DE 09/05/202

INTRODUCION

El proyecto consiste en "REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTO EN MASA EN LA VEREDA LA CHAPA Y LA VEREDA LA ENSILLADA, ZONA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 013 DEL MARZO 02 DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS" se encuentra localizado en el municipio de Palmas del Socorro, Departamento de Santander y dista de Bucaramanga a 130 km.

El proyecto consiste en la construcción de muros en gaviones, para contener los deslizamientos de terrenos de ladera, localizados en las veredas La Chapa y La Ensillada; en el primer sector se dará estabilidad a taludes localizados a tres kilómetros de la vía que de Palmas del Socorro conduce al sitio denominado Macanillo, en la vía nacional de Bogotá a Bucaramanga. En el segundo sector, se dará estabilidad a taludes localizados a tres kilómetros de la vía que de Palmas del Socorro conduce a Guapotá, frente a la escuela de Barrohondo.

1. TIPO DE CONTRATO: OBRA Nº CO1.PCCNTR 4941028 DE 09/05/2023.

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	**CO1.PCCNTR 4941028 DE 09/05/2023**
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTO EN MASA EN LA VEREDA LA CHAPA Y LA VEREDA LA ENSILLADA, ZONA DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA 013 DEL MARZO 02 DE 2023, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
VALOR INICIAL:	$1.287.537.420,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	Tres meses
PLAZO ADICIONAL:	N/A
CONTRATISTA:	**OBRAS CIVILES E INGENIERÍA DE SANTANDER S.A.S.**
SUPERVISOR:	**EDUARD FABIAN NEIRA BALLESTEROS - ACTO ADMINISTRATIVO DEL 31 DE MAYO DE 2023**
INTERVENTOR CONTRATO:	**CONSORCIO INTER-PALMAS** **CO1.PCCNTR.5083738**
ANTICIPO (0%)	N/A
FECHA DE INICIACION:	12/07/2023
ACTA DE SUSPENSION	N.A.
ACTA DE REINICIACION	N.A.
FECHA DE TERMINACION:	11/10/2023
MUNICIPIO:	PALMAS DEL SOCORRO
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	12/07/2023	

1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

- N/A.

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS: Durante el periodo se realizó la verificación y ajuste a los diseños de la obra, con el ánimo de mejorar la alternativa diseñada, y de la misma forma lograr el ajuste a la normativa aplicable.

Así mismo se visitaron los sitios de ejecución de las obras, se ubicaron los sitios de disposición final de sobrantes y se determinó la fuente de suministro de materiales de cantera.

Adicionalmente, se realizó la reunión de socialización del proyecto, contando para ello con representantes de la Alcaldía de Palmas del Socorro, de las juntas de acción comunal de las veredas involucradas en el proyecto, de la supervisión del contrato, de la interventoría y del contratista de obra.

Durante el periodo, también se ejecutaron labores de topografía, ubicando y materializando en terreno de los puntos de apoyo para control de las obras.

1.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Se abrió la Bitácora de obra, en la cual se registrará día a día las actividades realizadas en cada frente de obra; igualmente, durante el periodo se contrató el personal obrero y de manejo de tráfico, afiliándolos a los sistemas de seguridad social y se mantuvo comunicación permanente con la administración municipal.

1.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: N/A, para el presente periodo.

1.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES: Como se describió anteriormente, se realizó la socialización del proyecto con las comunidades afectadas y los funcionarios antes mencionados.

Siguiendo lo expuesto en el PMA, se ubicó el sitio para disposición de desechos, en coordinación con funcionarios de la alcaldía municipal. Así mismo se coordinó los posibles puntos de cierres viales, en caso de ser necesarios, teniendo en cuenta el PMT.

1.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Teniendo en cuenta, que a la fecha no se han ejecutado labores de obra que involucre materiales, no se ha realizado ningún tipo de ensayo de campo.

1.4.5.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

A la fecha no se han realizado pruebas o ensayos de laboratorio.

1.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

Se presentó programación inicial en cual se evidenciaba la etapa de ajuste a estudios y diseños; sin embargo, esta programación va a variar de acuerdo al balance de cantidades.

1.6. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Especialista en Geotecnia	1	Si
Topógrafo	1	Si
Cadenero	1	Si
OBRA		
Director	1	Si
Ingeniero Residente	1	Si
Especialista en Geotecnia	1	Si
Oficial	1	Si
Ayudantes	2	Si
Paleteras	2	Si
Secretaria	1	SI
PERSONAL TOTAL	11	

1.7. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro: Al no ejecutar obras durante el periodo, en el presente informe no se incluye equipos.

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Volqueta	1	7 m3

1.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Teniendo en cuenta que a la fecha no se realizan labores de obra, no se incluye cuadro de estado del tiempo durante el periodo; sin embargo, ha sido soleado.

1.9. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: Seguros del Estado S.A

GARANTIAS INICIALES

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
96-44-101181119	Cumplimiento	09/05/2023	09/08/2023
	Pago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones	09/05/2023	09/08/2023
	Estabilidad y calidad de obra	15/08/2023	15/08/2028
96-40-101064040	Contratistas y subcontratistas	09/05/2023	09/08/2023
	Responsabilidad civil patronal	09/05/2023	09/08/2023
	Vehículos propios y no propios	09/05/2023	09/08/2023

GARANTIAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
96-44-101181119	Cumplimiento	12/07/2023	13/04/2024
	Pago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones	12/07/2023	12/10/2026
	Estabilidad y calidad de obra	12/10/2023	11/10/2028
96-40-101064040	Contratistas y subcontratistas	12/07/2023	11/10/2023
	Responsabilidad civil patronal	12/07/2023	11/10/2023

	Vehículos propios y no propios	12/07/2023	11/10/2023

1.10. REUNIONES DEL CONTRATISTA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

- Lunes 24 de julio de 2023: Reunión en las oficinas de la supervisión del contrato para la presentación de los resultados obtenidos de los estudios geotécnicos y entrega de los ajustes a los diseños, con asistencia de funcionarios de la supervisión, la interventoría y el contratista de obra.
- Viernes 28 de julio: Reunión socialización del proyecto en la alcaldía de Palmas del Socorro, contando para ello con representantes de la Alcaldía municipal, la supervisión del contrato, los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas involucradas en el proyecto, así como de la interventoría y el constructor

2. ANEXOS

1-REGISTRO FOTOGRAFICO

DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS

R.L. OCINSA SAS

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión de socialización (28/07/2023)



Materialización de puntos de control topográficos (3/08/2023)