	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
237	Plazoleta San Francisco 31-Jul-23	31-Jul-23	8:00 A.M	10:A.M.
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

→ Verificación de asistentes.

→ Verificación de compromisos.

→ Seguimiento avance de obra

→ Proposiciones y/o varios

SS

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 237.

→ En la plazoleta San Francisco se reunieron delegados de supervisión, contratista de obra e interventoría.

→ compromisos acta comité Nº 235

Inherentes a cámaras de seguridad

En el presente comité el contratista de obra enseña las unidades de DVD'S, faltantes, los cuales serán entregadas formalmente a la policía. De igual forma se revisa la documentación pendiente inherente a la carta de empalme, diagrama LAN, Direccionamiento IP, cuadro resumen, la cual será entregada formalmente la presente semana. Por otra parte continua pendiente el aspecto de las llaves de los gabinetes, aspecto que será revisado el día de hoy, y de esta forma realizar la entrega formalmente a la policía.

- Por ende los otros compromisos se realiza el seguimiento al inherente a la presentación de la documentación necesaria para la nacionalización de cantidades requerida, aspecto que de igual forma fue ofrecido por la interventoría. Para lo cual el contratista de obra expone que se encuentra organizando la información, por lo cual el día miercoles 2 de agosto de 2023, se realizaría dicha entrega.
- En cuanto al suministro de adoquin debe decir es de indicar, que el día jueves de la semana pasada llegó una parte del suministro requerido, asi mismo la presente semana será suministro el adoquin restante conforme a la logistica realizada, tanto por la empresa tercero, como medio de transporte requerido en el proyecto

En cuanto a la plazoleta San Francisco es de indicar que desde el día de hoy se está realizando el suministro e instalación de barandas en acero inoxidable, para lo cual en la presente semana se tendrá instalada gran parte de las barandas requeridas.

Entre otros aspectos del frente vial cr 10 cll 22-23, se verifica que el día sabado anterior, la empresa claro y Vodica finalizaron actividades de soterración de redes, sin embargo las condiciones de compactación, no se encuentran debidamente soportadas con los ensayos de laboratorio por lo cual dentro de proyecto se verificara y puntualizara los de sectores donde debe ser reconformado el material de afirmado dentro del proyecto Alcantarillado fase II. Por lo cual se viabiliza dicha actividad con el fin de no generar de más retrasos en la instalación de adoquín restante.

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 237

Así mismo se continua con la instalación de marmol travertino, en muros de la bateria de baños, sin embargo aun queda pendiente una parte del suministro de marmol requerido de la cantera de Malaga, para lo cual el contratista expone si realizará el día 7 de agosto de 2023. por lo cual interventoria indica se deberán implementar las medidas y condiciones necesarias para la finalización de esta actividad, junto las actividades sucesoras como instalación de sanitarios y divisiones requeridas dentro del plazo contractual.

Entre otros aspectos el día 10 de agosto de 2023, se iniciaran las actividades de cambio de adoquín requerido en el frente vial Cll 19 entre cra 77-72 y cr 8-9, junto con los demás arreglos requeridos y ordenados en acta N°236

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 237

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
[illegible]	DAPT Contratista Cel: 3[illegible]	
FRANCISCO CATPOSH	DAPT CONTRATISTA. Cel: 3178752563.	
ARIEL R. CASTILLO	3142557565. Cons. Saga-Chavez Cel: 3142557565	
Alexis Fabian González	Interventor sa Cel: 3214745133	
	Cel:	
	Cel:	
	Cel:	