MINISTERIO DEL INTERIOR

CORPORACIÓN NASA KIWE

INFORME 01 A VEEDURIA CIUDADANA
LEY 1757 DE 2015

Fecha:	ABRIL DE 2023
CONTRATO DE OBRA No :	067 DE 2023
CONTRATISTA:	ASOCIACION CHAVIU
OBJETO:	CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO-SAN MIGUEL - CALOTO , MUNICIPIO DE PAEZ , DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO:	**$ 690.000.000,00** **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS M/CTE**

Con los recursos de la presente vigencia se acometerán obras de : mejoramiento de rasante ; ampliacion de banca ; remocion de derrumbes ; obras de arte ; adicion de material granular en el sector ; **CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO** , en el cual se beneficiará directamente la población del resguardo de Huila , estimada en 2100 personas . De esta manera se aportara a solucionar la necesidad presente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa zona en general y la posibilidad de trasladarse hacia un sitio mas seguro si se llegara a presentar una emergencia .

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	**OBRAS DE EXPLANACION**		
1,1	Localizacion y replanteo . Incluye Georreferenciacion	KM	2,00
1,2	Cortes en Material Comun	M3	15.000,00
1,3	Cortes en Roca	M3	100,00
1,4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	2.390,00
1,5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	2.380,00
2	**CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE**		
2,1	Excavacion en Material en Comun	M3	215,00
2,2	Excavacion en Material Conglomerado	M3	20,00
2,3	Excavacion en Roca	M3	10,00
2,4	Concreto Simple de f'c=2000PSI para Solados y atraques	M3	18,00
2,5	Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36" , Incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion	ML	42,00
2,6	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	35,00
3	**MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE**		
3,1	Comformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	M2	50.000,00
3,2	Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).	M3	5.735,00
3,3	Sobreacarreo de material de adicion	M3/Km	2.382,78

Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORPORACIÓN NASA KIWE

Recibe

Firma: José Apolonio Perdomo	Firma: Jose Orlando Calpa
Nombre: José Antonio Perdomo	Nombre: Jose Orlando Calpa 1062071178
C.C. No.: 76007058	C.C. No.: 1062071178
Cargo: Presidente	Cargo: Vicepresidente.
Firma:	Firma:
Nombre: Yanelly Yustel Finscue	Nombre: Emilia Ayosta
C.C. No.: 1002480660	C.C. No.: 10848666'58
Cargo: Secretaria	Cargo: Gobernadora.