# ORDEN DE TRABAJO

**N°:** OT-35293-TM

**Fecha:** 2023-06-06

**Generó:** Luz Maryory Artunduaga Penagos

**Responsable:** Roberto Mario Sierra Castro

**Duración estimada:** 01:30:00

**TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S**
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

## NOTAS Equipo funciona correctamente

## ACTIVO MONITOR MULTIPARAMETRO { MMP-057 } EDAN M50 333123-M14908920008

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ubicado en ó es Parte de:** | // CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ RECUPERACION/ | **CLASIFICACIÓN 1:** | |
| **CÓDIGO:** | MMP-057 | **CLASIFICACIÓN 2:** | |
| **TIPO:** | IIB | **CENTRO DE COSTO:** | |
| **PRIORIDAD:** | Alta | | |

## TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA PROGRAMADA:** | 2022-09-05 | **FECHA Y HORA DE INICIO:** | 2023-06-06 14:10 |
| **TIPO DE TAREA:** | Preventivo | **FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:** | 2023-06-06 14:30 |
| **PRIORIDAD:** | Alta | **DURACIÓN ESTIMADA:** | 01:30:00 |
| **ACTIVADOR:** | Fecha Cada 4 Meses | **TIEMPO DE EJECUCIÓN:** | 00:19:55 |
| **CLASIFICACIÓN 1:** | Contrato | **TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:** | 02:00:00 |
| **CLASIFICACIÓN 2:** | | | |

## RECURSOS A UTILIZAR

| Descripción | Cantidad | Costo | Cantidad Usada | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO | 1 | --- | 1 | Recursos Humanos | Roberto Mario Sierra Castro |



Todos los derechos reservados

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | SE REALIZA INSPECCION GENERAL | ☑ Si ☐ No ☐ N/A |
| 2 | | LIMPIEZA EXTERNA | ☑ Si ☐ No ☐ N/A |
| 3 | | LIMPIEZA DE TARJETAS | ☑ Si ☐ No ☐ N/A |
| 4 | | VERIFICACION DE SENSOR SPO2 | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 5 | | VERIFICACION DE PANTALLA | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 6 | | VERIFICACION DE CABLE ECG | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 7 | | VERIFICACION DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 8 | | VERIFICACION DE MOUSE ROTATORIO | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 9 | | VERIFICACION DE TECLADO | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 10 | | VERIFICACION DE BATERIA Y CABLE AC | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 11 | | VERIFICACION PRESION 80/40 MMHG | 82/42 |
| 12 | | VERIFICACION PRESION 120/80 MMHG | 122/82 |
| 13 | | VERIFICACION PRESION 180/120 MMHG | 182/122 |
| 14 | | VERIFICACION SATURACION 80% SPO2 | 80 |
| 15 | | VERIFICACION SATURACION 90% SPO2 | 90 |
| 16 | | VERIFICACION SATURACION 97% SPO2 | 97 |
| 17 | | VERIFICACION FRECUENCIA 80 BPM | 80 |
| 18 | | VERIFICACION FRECUENCIA 120 BPM | 120 |
| 19 | | VERIFICACION FRECUENCIA 180 BPM | 180 |
| 20 | | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO | ☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló |
| 21 | | OBSERVACIONES | EQUIPO funciona correctamente |




Adriana puerta

**ACEPTADO POR**



Jorge Mario Galvis Arbelaez

**VALIDADO POR**




Roberto Mario Sierra Castro

**REALIZADO POR**

 Todos los derechos reservados