ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35304-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:20:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO DESFIBRILADOR { DESF-018 } MINDRAY BENEHEART D3 EL37008955

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	DESF-018	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Alta		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO


FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 11:20
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 11:40
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:20:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:20:01
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro


Todos los derechos reservados

1		INSPECCION FISICA DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		VERIFICACION DE PALAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
4		VERIFICACION DE BATERIA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE CABLE ECG Y MULTIFUNCIONAL	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION AUTOTEST	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION POTENCIA 30J	28
8		VERIFICACION POTENCIA 200J	194
9		VERIFICACION POTENCIA 300J	294
10		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
11		OBSERVACION	Equipo funciona correctamente




Adriana puerta

ACEPTADO POR



Jorge Mario Galvis Arbelaez

VALIDADO POR



Roberto Mario Sierra Castro

REALIZADO POR

 Todos los derechos reservados