INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
NÚMERO DEL CONTRATO	**SP-MC-CS-123-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS DE GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O RECUPERACIÓN DE BANCA EN LA VÍA QUE COMUNICA HACIA LA VEREDA SAN PEDRO SECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DEL CUERO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA
FECHA DEL CONTRATO	30 DE MARZO DE 2023
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 DE MAYO DE 2023
FECHA DE MODIFICATORIO Nro. 1	10 DE MAYO DE 2023
PRÓRROGA Nro. 1	SESENTA (60) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA	12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	12 DE JULIO DE 2023
NÚMERO DE INFORME	PRIMERO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INFORME	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	100%
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	HUGO ARMANDO RODRIGUEZ BALLESTEROS
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CONTROL TECNICO SAS
NIT	901012954-1
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR YESID NAUSAN NONTOA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	7.184.718 DE TUNJA
FECHA DEL INFORME	14 DE AGOSTO DE 2023

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato, según documentos allegados por el contratista y consolidados finalmente el día 14 de agosto de 2023 por el supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA
(Marcar con una x)

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	Nro. DE FOLIOS
Factura o Cuenta de cobro	X	1
Certificación bancaria	X	1
Planilla o certificado de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales	X	5
Informe Técnico	X	9
Estudio Topográfico	X	14
Estudio Geológico	X	27
Estudio Geotécnico	X	185
Estudio Hidrológico	X	30
Planos	X	10
CD	X	N/A

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION
Se realizó la revisión respectiva de los documentos y soportes recibidos, mediante análisis y comparación con el objeto, las obligaciones generales y las obligaciones específicas del contrato de referencia, según la propuesta presentada por el contratista. El contrato se ejecutó dentro del plazo establecido. Como soporte del presente informe se anexa el informe de ejecución y demás documentos relacionados anteriormente. Se verifica el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales respectivo.

PAGOS DE SEGURIDAD PERSONA NATURAL		
Valor Honorarios a pagar	**IBC (40%)**	**Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)**
N/A	**N/A**	**N/A**


RUBROS A AFECTAR		
Rubro a afectar	**Fuente**	**Valor a pagar**
2.3 1 24 2402 0600 2402041 36 2023258730003 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión	$ 29.000.000
2.3 1 24 2402 0600 2402041 36 2023258730003 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión	$ 8.000.000
	TOTAL	**$ 37.000.000**

FALENCIAS
Como resultado del procedimiento correspondiente llevado a cabo por la supervisión, no se hallaron falencias o inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN
Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la carta de aceptación o contrato, se emite un concepto FAVORABLE para el pago por parte del Municipio de Villapinzón.

OBSERVACIONES ADICIONALES
De acuerdo con el valor inicial contratado por VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($29.000.000), más un valor adicionado de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), para un valor total contratado de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000), el valor consumido por la presente acta fue **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000),** quedando un saldo de CERO PESOS M/CTE ($0,00).

Nro.	RUBRO	FUENTE	VALOR INICIAL CONTRATADO	VALOR ADICIONAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
1	2.3 1 24 2402 0600 2402041 36 2023258730003 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión	$ 29.000.000		$ 29.000.000	$ 29.000.000	$ 29.000.000	$ 0
2	2.3 1 24 2402 0600 2402041 36 2023258730003 08	FUENTE:08-S.g.p. Libre Inversión		$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 0
		TOTAL	**$ 29.000.000**	**$ 8.000.000**	**$ 37.000.000**	**$ 37.000.000**	**$ 37.000.000**	**$ 0**

CONCEPTO FINAL
Se recomienda proceder a efectuar el pago FINAL, correspondiente al servicio prestado desde el 14 de abril de 2023 hasta el 12 de julio de 2023, por valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($37.000.000)**, de acuerdo con el valor, la forma y demás condiciones de pago pactados en la cláusula SEXTA del contrato aquí referido.
 **HUGO ARMANDO RODRIGUEZ BALLESTEROS** Profesional Universitario de Obras Públicas Municipio de Villapinzón