04 de agosto de 2023

Señores
Emduce
La Ceja

Asunto: solicitud de ampliación plazo contrato 2023 - 225

Cordial saludo

Estimados señores, por medio de la presente comunicación, solicitamos ampliación de plazo contractual en treinta (30) días, calendario para el contrato citado en el asunto, amparado en las siguientes razones:

- El proceso de pintura con resinas epóxicas está sujeto a la benevolencia del clima, requiriéndose hasta de 3 horas de reposo de la superficie, posterior a un episodio de lluvia para ingresar a aplicar las resinas, a efectos de que esta tenga la plena adherencia. En el municipio de Don Matías se presentan lluvias constantes dada su ubicación geográfica y en especial en los últimos días de Julio, se pudo apreciar en todo el valle de aburra y sus municipios circundantes, altas precipitaciones.
- En ejercicio de proyección se ha podido identificar que las necesidades de señalización arrojadas por la etapa diagnostican, pueden diferir de los requerimientos técnicos expresados en campo por el acompañamiento de la dirección de tránsito del municipio, lo que ha implicado mayores tiempos de definición que no han permitido una aplicación continua y por ende mayores permanencias.

En observancia a los elementos descritos y teniendo en cuenta lo ajustado de los plazos contractuales, esperamos de su parte una respuesta positiva al respecto.

Atentamente

Juan Manuel Márquez
Representante Legal ideas y Soluciones

PBX (574) 322 04 92
isciviles@isciviles.com.co
Carrera 82 a #37b 05 Simón Bolivar
Medellín Antioquia