Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**6**		FECHA:	**10**	de	**Agosto**	de	**2023**		
PERIODO:	DEL	**11**	de	**JULIO**	de	**2023**	AL	**10**	de	**AGOSTO**	de	**2023**
CONVENIO No:		**3503**		DE	**2022**						

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3503 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Y EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN (OBRAS) PRIMEROS AUXILIOS DEL TEMPLO DOCTRINERO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CHÍQUIZA CON EL FIN DE PRESERVAR, CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO DE NUESTRO MUNICIPIO"

LOCALIZACIÓN:

Municipio de chiquiza

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
Gobernacion de boyaca			
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
Secretaria de Cultura y Patrimonio / Sandra Mireya Becerra Teléfono: Dirección			
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 21-DIC- 2022			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 60.000.000,00	**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 70.000.000,00**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	MC-SAMC-002-2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11-04-2023	
Estudios Previos	11/04/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	11/04/2023	
Pliego de condiciones definitivos	30/05/2023	
Acto de adjudicación	16/06/2023	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		NA
Aviso de Convocatoria o Invitación		NA
Estudios Previos		NA
Proyecto de pliego de condiciones		NA
Pliego de condiciones definitivos		NA
Acto de adjudicación		NA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:


Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO SAS				**$ 70.000.000,00**
OBJETO:				
"INTERVENCIÓN (OBRAS) PRIMEROS AUXILIOS DEL TEMPLO DOCTRINERO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CHÍQUIZA CON EL FIN DE PRESERVAR, CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO DE NUESTRO MUNICIPIO"				
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA			REPRESENTANTE LEGAL:	
PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO SAS			**PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO**	
Teléfono: **3002097220**	Dirección: Carrera 6 N 11 – 54 OF 212		Teléfono: 3002097220	Dirección: Carrera 6 N 11 – 54 OF 212

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	21	12	2022	26	6	2023			
PLAZO INICIAL	21	4	2023	26	6	2023			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	21	4	2023	26	8	2023			
ADICIONES EN PLAZO	17	4	2023						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	21	8	2023						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**90,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**90,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**15,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**90,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**85,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**27,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

se realizo la parte precontractual y contractual de obra, se adjudico el proceso, acta de incio, contrato y se lleva un avance de obra del 90% (adelanto de cuneta, limpiza de madera y limpieza de alrrededores de la iglesia, acomodacion de teja, pintura interna y externa y demas actividades)

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13587413




AVANCE DE OBRA
ITEMS-ACCIONES
Roceria y retiro maleza (herbicida orgánico)
Desmonte y acomodación de las tejas de...
Adecuación suelo (construcción manual...
Mantenimiento de pintura interior y...
Limpieza carpintería en madera del templo
Aseo general
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
% EJECUCIÓN






















tra 1 Estopa
Muestra 1 Brocha
Muestra 1 Escoba

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	21	12	2022	
acta de supervision	21	12	2022	
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	17	4	2023	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	26	6	2023	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	CBC-100047533	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							23	6	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS) poliza de cumplimiento	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	20	6	2023	20	8	2023	$ 7.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	20	6	2023	28	8		$ 14.000.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20	6	2023	20	8		$ 7.000.000,00
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS) poliza responsabilidad civil extracontractual No. POLIZA 100008177 ANEXO 0							
Amparo basico- predios- labores y operaciones	20	6	2023	20	8	2023	$ 200.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3503 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Y EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA	0	4 meses
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	8 meses
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	616924684	BANCO:	Banco de Bogota	SUCURSAL:	Tunja	
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE CHIQUIZA – CONTRATO 3503 DE 2022					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.		15%	28	12	2022	$ 9.000.000,00
Desembolso No 2.		45%				
Desembolso No 3.		30%				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						**$ 9.000.000,00**
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						
Acta Parcial No. 1				7	2023	$ 18.996.210,62
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						$ 18.996.210,62
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
DESCRIPCIÓN			FECHA			VALOR
Anticipo						
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)**
Adelanto el 90% en obra (pintura interior y exterior,cunetas, limpieza templo y madera, acomodacion y/o cambio de tejas)	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Pintura general exterior, teniendo en cuenta los resanes hechos la anterior semana y dado el tiempo prudente para el secado de los mismos, se da inicio a él encalado general que compromete la cornisa, fachadas (laterales, principal y posterior), vanos, dinteles y el pretil atrial entendiendo a este como el murete que remarca el acceso principal.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
pintura de maderas que forman parte esencial de las fachadas, como la puerta principal y ventanas, dos de ellas de color verde y dos en color rojo	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Recomposición de zócalo con argamasa de cemento gris cubriendo en un 90% imperfecciones y mejorando su acabo, cabe destacar que en a esta actividad se le suma “desnudar” con grata este embudo para que logre el color inicial, obteniendo como material principal la textura de la piedra.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Recomposición piedras en los escalones afectados del acceso principal, acopiando las piedras dispersas por la zona y recuperando su forma y visualización inicial	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
previamente terminada y secada la recomposición y resane de pañete interior se lleva a cabo el encalado general, el cual consiste en pintar con rodillo y brocha (dependiendo el tratamiento de cada zona) con la aleación de componentes: CAL y vinil tex tipo 1. Teniendo en cuenta que dicha actividad requiere de tres capas para lograr una apariencia más continua y sólida ya que la superficie se encuentra considerablemente manchada	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Mampostería artesanal” con hilada de adobe que posteriormente crearan un muro de aproximadamente 160 cmtrs de alto y 600 cmtrs de largo e instaurando un vano de 80 cmtrs como vestigio de un acceso en la fachada lateral norte.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
restauración de murete perimetral de la fachada lateral norte, generando una pequeña placa de contrapiso con varilla roscada de 1/2 para conformar una superficie estructural que aísla la capa de terreno natural del relleno constructivo y que sostiene pelos de varilla roscada 3/8 para fijar las hiladas de adobe	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Continuando con la restauración del murete perimetral de la fachada lateral norte y dando esta por terminada, se divide el proceso en diferentes partes, “mampostería artesanal”, remate de muro con cornisa, hecha con tableta cocida de 30x15 descontinuada y fabricada únicamente para inmuebles en restauración, viga cinta de amarre para proporcionar mayor estructura y tejaroz en teja de barro antigua y colonial.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Desmonte y acomodación de tejas de barro, previamente hecha la revisión sede faldones, caballete y de elementos que constituyen el alistado para estructura de cubierta se hace el cambio de algunas tejas de barro, teniendo en cuenta la distribución y pendiente que la conforman (dos aguas) y en consecuencia del imperfecto estado en el que fueron encontradas.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza

Aseo general integrado a la reubicación y reordenamiento de la utilería y silletería del templo, alcanzando espacios como la nave central (para facilitar la pintura general) el coro para la limpieza de maderas y la inmunización del mismo.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Recomposición de pañete exterior en espadaña (fructificando el montaje y desmontaje de teja), como resultado de humedades y desprendimientos generalizados, fisuras y agrietamiento, dividendo el proceso en dos partes, Intervención (obras) primeros auxilios del templo doctrinero Iglesia San Isidro Labrador-Chíquiza. Con el fin de preservar, conservar y proteger el patrimonio de nuestro municipio primero preparando el mortero con cemento, arena y agua y haciendo la inyección en los faltantes de la estructura mural, y segundo realizando el mantenimiento y encalado exterior del mismo con la mixtura formada entre la CAL y viniltex tipo 1.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Se lleva a cabo el encalado y mantenimiento de pintura a el interior del templo, aplicando la segunda capa de la aleación de componentes: CAL y vinil tex tipo 1, de igual forma en la artesa y los elementos inferiores de la sacristía y el camarín se emplea pintura en esmalte manteniendo y rectificando el tono caoba utilizado en las maderas rollizas.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Aseo general y limpieza de elementos en piedra como contrafuertes y escaleras de piso atrial con ayuda de la hidro lavadora mediante el método físico y manual el cual consiste en expulsar agua con gran fuerza a través de una lanza, hacer el lavado más eficiente, generar ahorro en el consumo de agua y eliminar mohos y hongos.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
se lleva a cabo la reunión y/o auditoria con gobernación, alcaldía, secretaria de planeación, secretaria del departamento y contratista, donde son presentados las condiciones originales del contracto y las actividades de mejora para el mismo, con objeto de la supervisión y control al cumplimiento en el desarrollo del contrato	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
Limpieza en madera del templo y tirantes realizado tres muestras de "remoción" en seco de polvo y suciedad, la primera con estopa, la segunda con brocha y la tercera con escoba, técnica que permite una aseo profundo y delicado para preservar su originalidad en estado y color	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
limpieza del retablo mayor, teniendo en cuenta las muestras anteriormente presentadas se toma la decisión de ejecutar la limpieza de maderas con escoba para zonas más extensas y de difícil acceso y en zonas más delicadas con brocha para asegurar un aseo preciso y exhaustivo.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
De igual manera para la limpieza del piso en tableta de 30x30 de la nave central se utiliza la hidro lavadora, que como se explica anteriormente gracias a la presión con la que expulsa el agua, consecuencia de una actividad más prolija y un mejor acabado.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza
para la grieta longitudinal en el piso del templo se utiliza mineral rojo, que contiene minerales naturales en su fabricación, tales como la el granito, la piedra caliza y mármol, sustancia complementada con cemento para emplear a manera de relleno y pigmento en la fisura.	Templo doctrinero San Isidro Chiquiza

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
comité de obra el dia 27 de julio- en SITU Templo doctrinero san Isidro Labrador, contratista, interventor	27	6	2023	adjunta fotografias, listado de asistenccia
comite de obra y visita de supervision secretaria de cultura y patrimonio de la gobernacion de boyaca- contratista, interventor, supervision y alcaldia	1	8	2023	se adjunta acta de visita y listado de asistencia

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	23	12	2022	15	2	2023	se adelanto el proceso contractual, en la plataforma secop II
Informe de Supervisión No. 2	11	2	2023	15	3	2023	se realizo el proceso contractual en la plataforma secop II, el cual se declaro desierto
Informe de Supervisión No. 3	16	3	2023	14	4	2023	el dia 11 de abril se volvio a subir el proceso en secop II
Informe de Supervisión No. 4	15	4	2023	1	6	2023	se realizo el proceso precontractual en la plataforma secop II
Informe de Supervisión No. 5	1	6	2023	10	7	2023	adjudicacion del proceso, acta de inicio contrato de obra, adelanto de obra el 20%
Informe de Supervisión No. 6	11	7	2023	10	8	2023	avance de obra, visita de supervision a la obra y compromisos avance de obra 90%

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	1
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	454
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	NA
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	18
Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	13
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	6
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	6
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	2
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	1
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	2
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	2
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	3
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	**13**
Correspondencia enviada y recibida	**NO**	
Registro de instalación Valla informativa	**SI**	**1**
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Correspondencia enviada y recibida	**NO**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Alcalde Municipal

NOMBRE: ELKIN YAMID SUAREZ PACHECO