Bogotá D.C, agosto 18 de 2023 CGPR-INML-INT-021-2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura - SAF
Att.Ing. Hugo Colmenares
Coordinador
hcolmenares@medicinalegal.gov.co
Ing. Favio Anderson Martínez Albarracín
Profesional Especializado
Favio.martinez@medicinalegal.gov.co
Dra. Myriam Edith Mancera Lozano
Coordinadora
Myriam.mancera@medicinalegal.gov.co
Arq. Almeiro Barbosa Romero
Profesional Especializado
Almeiro.barbosa@medicinalegal.gov.co
Ciudad

REF: Contrato No.0255-SG-2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".

ASUNTO: Prorroga al plazo de ejecución

Apreciados Señores.

Teniendo en cuenta el oficio de fecha 30 de junio de 2023 mediante el cual el Contratista ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO solicita una prórroga al contrato No.0254-SG/2022 se evidencio la necesidad que PRAN CONSTRUCCIONES SAS deberá continuar ejerciendo la Supervisión e Interventoría al precitado contrato cuyo objeto es "*DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICION, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES".* atentamente solicitamos efectuar una prórroga al plazo de ejecución del contrato No.0255-SG/2022 referenciado por un término de SESENTA Y TRES (63) DIAS CALENDARIO discriminados de la siguiente manera:

No.	MOTIVO	NUMERO DE DIAS
1	Equilibrio de fechas de terminación de los contratos 0254-SG/2022 y 0255-SG/2022 con el objeto de poder suscribir el Acta de Recibo a entera satisfacción del contrato No.0254-SG/2022.	3


2	Interventoría durante el periodo de prórroga del contrato No.0254-SG/2022	45
3	Elaboración de documentación final de los contratos Nos.0254-SG/2022 y 0255-SG/2022 y liquidación de los mismos.	15
	NUMERO TOTAL DE DIAS PRORROGA CONTRATO No.0255-SG/2022	63

Así mismo dejamos constancia que la Prorroga en cuestión NO tendrá ningún costo para la Entidad, con el objeto de colaborar con el INML en el cumplimiento del objetivo de la contratación estatal como lo es la ejecución del contrato No.0254-SG/2022 a entera satisfacción, por lo cual la solicitud de adición presupuestal por valor de $ 31.826.458.00 que había sido solicitada mediante oficio CGPR-INML-INT-016-2023 de fecha 03/08/2023 no deberá ser tenida en cuenta.

Así mismo dejamos constancia que la prorroga solicitada para el presente contrato de interventoría no tendrá ningún costo adicional por concepto de personal profesional y técnico con el que cuenta durante la ejecución y el mismo será asumido por PRAN CONSTRUCCIONES SAS en ocasión de los presuntos retrasos que se pudieron haber presentado durante la ejecución y que ya se resolvieron con la Entidad.

Sin otro particular agradecemos de antemano la atención a la presente.

Saludos cordiales,



Ing. RICARDO POVEDA ALVAREZ
Representante Legal PRAN CONSTRUCCIONES SAS

c.c. Archivo.

E-MAIL: PRAN.CONSTRUCCIONES.SAS@GMAIL.COM
DIRECCION: Calle 122 # 18-C-26 Oficina 202 Bogotá D.C
TELEFONO: 3214472561