COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F12-P01-CT-320
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA		VERSIÓN 3
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Noviembre 19 2015

Popayán, junio de 2023

Doctor
RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Director General (E) Corporacion Nasa Kiwe
Popayán

Comedidamente me permito presentar Informe sobre las labores realizadas por **ASOCIACION CHAVIU,** según Contrato de Obra No. 102 del 24 de marzo de 2022, consistente en:

OBJETO: Realizar obras de mejoramiento con placa huella en los ejes viales de Chinas (200m) y Caloto Cohetando (200m) y las vías del reasentamiento de Cohetando (300), municipio de Páez, departamento del Cauca

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de obra Parcial No. 02 y Final :

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. INICIAL	CANT. EJECUTADA	% EJECUCIÓN
A	**CHINAS - RESGUARDO DE CHINAS**				
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo. Incluye Georeferenciación	M2	906,48	969,20	106,92%
2,0	**EXCAVACIONES**				
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	45,43	38,82	85,45%
3,0	**RELLENOS**				
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	9,64	58,15	603,22%
4,0	**LOSAS**				
4,1	Concreto Simple de f'c=14 Mpa para Solados e=0.05 m	M3	21,35	22,70	106,32%
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	KG	3720,90	3.416,01	91,81%
4,3	Concreto de f'c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	M3	85,50	92,56	108,26%
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f'c=21 Mpa (Placa central y laterales)	M3	71,93	77,38	107,58%
B	**CALOTO COHETANDO - RESGUARDO DE COHETANDO**				
1,0	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y Replanteo. Incluye Georeferenciación	M2	906,48	903,28	99,65%
2,0	**EXCAVACIONES**				
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	45,43	35,93	79,09%
3,0	**RELLENOS**				
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	9,64	54,65	566,91%
4,0	**LOSAS**				
4,1	Concreto Simple de f'c=14 Mpa para Solados e=0.05 m	M3	21,35	22,00	103,04%
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	KG	3.720,90	3.258,10	87,56%

4,3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	M3	85,50	87,92	102,83%
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y laterales)	M3	71,93	75,61	105,12%
C	COHETANDO - RESGUARDO DE COHETANDO				
1,0	PRELIMINARES				
1,1	Localización y Replanteo. Incluye Georeferenciación	M2	1.371,60	1320,17	96,25%
2,0	EXCAVACIONES				
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	68,69	111,64	162,53%
3,0	RELLENOS				
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), Incluye transporte.	M3	14,45	111,00	768,17%
4,0	LOSAS				
4,1	Concreto Simple de f´c=14 Mpa para Solados e=0.05 m	M3	32,29	31,02	96,07%
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	KG	5.621,06	4560,77	81,14%
4,3	Concreto de f´c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra, cuneta y Sardinel)	M3	129,28	123,91	95,85%
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f´c=21 Mpa (Placa central y laterales)	M3	108,86	115,09	105,72%
D	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO				
5,1	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=14 Mpa	GLB	1,00	1,00	100,00%
5,2	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=14 Mpa, incluye rotura de mínimo 16 cilindros	GLB	3,00	3,00	100,00%
6,1	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=21 Mpa	GLB	1,00	1,00	100,00%
6,2	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 16 cilindros	GLB	3,00	3,00	100,00%
NP1	Suministro e instalación de tuberia pared estructural D=11". Incluye lubricante, empaque, etc. Incluye relleno con material granular seleccionado	ML	9,00	9,00	100,00%
NP2	Suministro e instalación de tuberia de concreto reforzado de 36". Incluye relleno con material granular seleccionado	ML	6,00	6,00	100,00%
7	ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	GLB	3,00	0,00	0,00%

El valor total ejecutado corresponde a la suma de $856.348.475, correspondiente al 100% del total del contrato de obra No. 102 del 24 de marzo de 2022

Complementado a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado y recibida a satisfaccion por la comunidad.

CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	$ 856.348.475,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1:	$ 306.650.243,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2 y final:	$ 549.698.232,00
SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:	$ 0,00
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	24 de marzo de 2022
FECHA DE INICIACION:	06 de junio de 2022
FECHA RECIBO ACTA PARCIAL No. 1:	04 de noviembre de 2022
FECHA RECIBO ACTA PARCIAL No. 2 y Final:	04 de mayo de 2023

ING. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Interventor y/o Supervisor

Elaboró: María Camila Guerrero Embus-Apoyo Supervisión Vías