CONTRATO No.	1784 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)
VIGENCIA	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)
NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP	SMC-048-2023 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)
OBJETO DELCONTRATO:	
"REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA CALLE 44 CON CARRERA 45 A ANTIGUA VIA A BOGOTÁ, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CALLE 44 CON CARRERA 45 A ANTIGUA VIA A BOGOTÁ (Indique en este espacio el lugar de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	08 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.593.635,00 (Indique el valor del contrato suscrito en numeros)
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)	

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO	24 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)	FECHA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 26.593.635,00 (Indique el valor del contrato suscrito en numeros)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 25.370.104,80 (Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

Powered by CamScanner

CONTRATISTA	CARLOS DEL RIO DIAZ - CC. No 19.341.681 de Bogotá
INTERVENTOR (si aplica)	N.A.
SUPERVISOR	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA (si aplica)	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

En la Ciudad de Villavicencio-Meta a los 18 días del mes AGOSTO del año 2023 se reunieron CARLOS DEL RÍO DÍAZ representante legal del contratista N.A representante legal de interventoría, LUIS ANTONIO CHAVES AVILA Secretario de despacho y/o jefe de oficina VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA supervisor del contrato con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día 24 de JULIO de 2023 según acta de terminación del contrato.

A. OBRA EJECUTADA

			CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ULTIMA MODIFICACION		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICIÓN MORTERO PISO E= 3-5 cms Carg manual. 5 km	m2	134,45	$ 3.340,00	$ 449.063,00			82,37	$ 275.115,80
1.2	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e= 50 mm	m2	134,45	$ 24.500,00	$ 3.294.025,00			82,37	$ 2.018.065,00
2	PINTURA Y ACABADOS								
2.1	ESMALTE SINTETICO CERCHAS MET Y TABLERO inc. anticorrosivo	m2	374,22	$ 11.900,00	$ 4.453.218,00			547,8	$ 6.518.820,00
2.2	INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA	Ml	62	$ 73.950,00	$ 4.584.900,00			61,7	$ 4.562.715,00
2.3	PINTU. VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	414,17	$ 12.500,00	$ 5.177.125,00			273,81	$ 3.422.625,00
3	LIMPIEZA								
3.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HORQUET	m2	480,56	$ 5.900,00	$ 2.835.304,00			469,96	$ 2.772.764,00
4	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00			1	$ 5.800.000,00
								VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 25.370.104,80
								VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 0,00
								VALOR TOTAL DEL AIU 31%	$ 0,00
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1.223.530,20

Nota: Las cantidades ejecutadas corresponden a las medidas en el sitio durante el recibo de la obra.

Powered by CamScanner

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA .

El contratista presentó y fueron tramitadas por interventoria N.A. (Numero de actas) actas de recibo parcial por obra ejecutada que corresponden a la ejecución del contrato entre N.A (Mes en que inicio la ejecución) de N.A (Año en que inicio la ejecución) a N.A. (Mes en que termina la ejecucion) de N.A. (Año en que termina la ejecución) por un valor total de N.A. (Valor total en numeros de las actas de recibo parcial suscritas) por obra ejecutada.

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentara el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas así:

ASEGURADORA	Nº POLIZA Nº CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	39-44-101150203	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/06/2023	24/10/2023	$ 5.318.727,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENMIZACIONES LABORALES	08/06/2023	23/08/2026	$ 1.329.681,75
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/07/2023	10/09/2023	$ 2.659.363,50

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 18 de AGOSTO de 2023 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoria están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) (Día en letras) días del mes AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de finalización)

Firma
Nombre CARLOS DEL RÍO DÍAZ
CONTRATISTA

Firma N/A
Nombre R/L
INTERVENTOR (si aplica)

Firma
Nombre Vo Bo VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA
SUPERVISORA

Vo. Bo
Firma
Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(ORDENADOR DEL GASTO)

Firma
Vo Bo LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Reviso Asesor Técnico

Powered by CamScanner