ACTA DE PAGO 1	JULIO DE 2023
CONTRATO	CO1.PCCNTR.4984001-442 S.A.M.C-007-2023 29/08/2022
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152
CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ** C.C. 75.089.221
CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná NIT. 890.801.133-8 **EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.** Representante Legal
SUPERVISOR	**ALBERTO URIBE VARON** Jefe Oficina de Infraestructura
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS FISCALES EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 SE ESTIMA EN LA SUMA DE **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($35.662.562,00)** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 30628 del 09 de Marzo de 2023 ($ 37.320.248,00) REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 41641 del 20 de enero de 2023 ($ 35.662.562,00)
ADICIÓN Nº 01	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. $ 4.430.586,00.** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 30628 del 09 de Marzo de 2023 ($ 37.320.248,00) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 31620 del 27 de Julio de 2023 ($ 2.772.900,00) y REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 42452 del 18 de Agosto de 2023 ($ 4.430.586,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS FISCALES EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 SE ESTIMA EN LA SUMA DE **CUARENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 40.093.148,00)**
VALOR DEL ACTA	$ 40.085.889,00
FECHA DE INICIO	06/07/2023
FECHA DE TERMINACION	24/08/2023

El 18 de Agosto de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y la supervisora, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de Obra Pública CO1.PCCNTR.4984001-442, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
OBLIGACION 1: Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión.	Se mantuvo durante la ejecución de las obras un RESIDENTE DE OBRA y una profesional SISO.
OBLIGACION 2: El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico.	Se entrega toda la información requerida: Hojas de vida del equipo profesional, APUS, AU y cronograma de obra, según lo requerido por la supervisión del contrato
OBLIGACION 3: Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato.	N/A
OBLIGACION 4: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	La supervisión realiza el seguimiento correspondiente y no tiene observación alguna durante la ejecución de la obra en cuanto a lo relacionado con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.
OBLIGACION 5: Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	Se dispone en la obra de herramienta menor, equipo de mezclado y vibrador de concreto, además de los equipos necesarios para las

JAGR

	perforaciones y las inyecciones de los apuntalamientos.
OBLIGACION 6: Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente.	Los materiales utilizados para la obra fueron comprados en ferreterías distinguidas del municipio de Chinchiná y de la más alta calidad para la obra
OBLIGACION 7: Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato	El objeto del contrato se cumplió según las especificaciones y alcances entregados por el personal profesional del municipio de Chinchiná y la Corporación Autónoma Regional de Caldas CORPOCALDAS
OBLIGACION 8: Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	N/A
OBLIGACION 9: Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.	Se realizo el seguimiento por parte de la supervisión y no se presentaron reprocesos requeridos por la entidad por cuenta de actividades defectuosas
OBLIGACION 10: Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras.	N/A
OBLIGACION 11: Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común. (Cuando aplique).	N/A

JAGR

OBLIGACION 12: Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas.	La profesional SISO siempre estuvo al tanto de la señalización que se requirió en obra y realizando recomendaciones a todo el personal para la seguridad de los trabajadores.
OBLIGACION 13: El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.	Se entrega la obra en perfectas condiciones de aseo según lo requiere la entidad
OBLIGACION 14: Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: • Avance de cada una de las actividades programadas. • Cantidades de obra ejecutadas. • Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. • Resumen de las actividades realizadas. • Actualización del programa de obra.	Se entrega informe a la supervisión con la información requerida: • Avance de cada una de las actividades programadas. • Cantidades de obra ejecutadas. • Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. • Resumen de las actividades realizadas. • Actualización del programa de obra.
OBLIGACION 15: Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	Se realiza el acta de entrega final de obra junto con la supervisión y liquidación

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que el contratista JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 75.089.221 aportó para el pago de la presente acta soporte de pago correspondiente y se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de Agosto de 2023 por los que en ella intervinieron.

ALBERTO URIBE VARON **SUPERVISOR**	Julián Andrés Gómez Ramírez **JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ** **CONTRATISTA**

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APOYO SUPERVISIÓN	LEYDY ORTIZ CARVAJAL
		CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA 01				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR ACUMULADO	% GENERAL ACUMULADO
	1.0	**CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES**									
	1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA									
	1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	144	$ 3.548,00	$ 510.912	183,07	$ 649.532	127,13%	$ 649.532	127,13%
	2.0	**CAPITULO 2 - EXCAVACIONES**									
	2.1	EXCAVACIONES									
	2.1.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO									
	2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL									
	2.1.2.3.1	TIERRA	M3	15	$ 27.395,00	$ 410.925	60,50	$ 1.657.398	403,33%	$ 1.657.398	403,33%
	2.1.2.3.2	CONGLOMERADO	M3	15	$ 30.329,00	$ 454.935	60,50	$ 1.834.905	403,33%	$ 1.834.905	403,33%
	2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES									
	2.1.3.1	TIERRA	M3	1,8	$ 30.790,00	$ 55.422		$ -			
	2.2	RELLENOS									
	2.2.2	RELLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	15	$ 25.491,00	$ 382.365		$ -			
	3.0	**CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO**									
	3.1	OBRAS EN CONCRETO SIMPLE									
	3.1.3	MORTERO									
	3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACION A/C=0,45 CON BOMBA 70PSI	ML	180	$ 33.337,00	$ 6.000.660	216	$ 7.200.792	120,00%	$ 7.200.792	120,00%
	3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO									
	3.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO	KG	280,8	$ 8.039,00	$ 2.257.351	336,96	$ 2.708.821	120,00%	$ 2.708.821	120,00%
	3.10	ZANJAS O ACEQUIAS DE CORONA O MEDIA LADERA									
	3.10.2	SUELO CEMENTO 12:1	M3	0,6	$ 388.264,00	$ 232.958		$ -			
	6.0	**CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO**									
	6.2	PERFORACION PARA DRENES Y ANCLAJES PASIVOS									
	6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO									
	6.2.2.1	EN TIERRA	ML	90,00	$ 39.074,00	$ 3.516.660	108	$ 4.219.992	120,00%	$ 4.219.992	120,00%
	6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	90,00	$ 78.687,00	$ 7.081.830	108	$ 8.498.196	120,00%	$ 8.498.196	120,00%
	7.0	**CAPITULO 7 - ACARREOS**									
	7.1	SOBREACARREOS EN VEHÍCULO AUTOMOTOR									
	7.1.1	CARGUE MANUAL	M3	16,8	$ 40.228,00	$ 675.830		$ -	0,00%	$ -	0,00%
	7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR									
	7.2.1	EN BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	8,4	$ 23.928,00	$ 200.995		$ -	0,00%	$ -	0,00%
	7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	4,5	$ 99.702,00	$ 448.659		$ -	0,00%	$ -	0,00%
	8.0	**CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA**									
	8.1	TRINCHOS O EMPALIZADOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA									
	8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	52,5	$ 75.699,00	$ 3.974.198		$ -	0,00%	$ -	0,00%
	8.5	REVEGETALIZACIÓN CON ESTACAS VIVAS									
	8.5.2	CON ESTACAS DE MATARRATÓN. QUIEBRABARRIGO O SIMILAR	UN	270	$ 3.820,00	$ 1.031.400		$ -	0,00%	$ -	0,00%
	9.0	**CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
	9.7	JORNALES									
	9.7.3	JORNAL POR ADMINISTRACIÓN OBRERO	DIA	3	$ 65.880,00	$ 197.640	2,0	$ 131.760	66,67%	$ 131.760	66,67%
		ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA									
	NP1	ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt	UN	4	$ 107.198,00		4	$ 428.792	100,00%	$ 428.792	100,00%
	NP2	MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3	M3	0,58	$ 423.376,00		0,58	$ 245.558	100,00%	$ 245.558	100,00%
	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZADO	M2	128	$ 15.633,00		131,82	$ 2.060.742	102,98%	$ 2.060.742	102,98%

TAGR.

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8		PROYECTO			CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ						
			SUPERVISOR			ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA						
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			APOYO SUPERVISIÓN			LEYDY ORTIZ CARVAJAL						
			CONTRATISTA			JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ						
CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA 01					
	NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	ML	7,20	$ 26.571,00		7,20	$ 191.311	100,00%	$ 191.311	100,00%	
	NP5	CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN	BTO	31,00	$ 32.500,00		31	$ 1.007.500	100,00%	$ 1.007.500	100,00%	
SUBTOTAL OBRAS						$ 27.432.740		$ 30.835.299		$ 30.835.299		
		ADMINISTRACION		25,00%		$ 6.858.185		$ 7.708.825		$ 7.708.825		
		IMPREVISTOS		0,00%		$ -						
		UTILIDAD		5,00%		$ 1.371.637		$ 1.541.765		$ 1.541.765		
TOTAL EJECUTADO						**$ 35.662.562**		**$ 40.085.889**		**$ 40.085.889**		

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	7/06/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

1.1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA	6,43		20,5	131,82	1	131,82
		2,5		20,5	51,25	1	51,25
						SUBTOTAL	183,07
						TOTAL	183,07

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

2.1.2.3.1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL TIERRA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA	6,43	0,405	20,5	53,39	1	53,39
		0,75	0,55	2	0,83	1	0,83
		2,7	0,75	3,1	6,28	1	6,28
						SUBTOTAL	60,50
						TOTAL	60,50

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

M3	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

2.1.2.3.2 Excavacion a cielo abierto para conformacion de taludes con sistema manual en Conglomerado

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA	6,43	0,405	20,5	53,39	1	53,39
		0,75	0,55	2	0,83	1	0,83
		2,7	0,75	3,1	6,28	1	6,28
						SUBTOTAL	60,50
						TOTAL	60,50

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA
15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

ML	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

3.1.3.4 Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR			6	6	12	72,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA			6	6	12	72,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR			6	6	12	72,00
						SUBTOTAL	216,00
						TOTAL	216,00

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.	FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

KG	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

3.4.1 Suministro y colocación de acero de refuerzo

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	PESO	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR - VARILLA 5/8"		1,56	6	9,36	12	112,32
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA - VARILLA 5/8"		1,56	6	9,36	12	112,32
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR - VARILLA 5/8"		1,56	6	9,36	12	112,32

SUBTOTAL	336,96
TOTAL	336,96

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.	FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

6.2.2.1 Perforación para drenes y anclajes pasivos con equipo mecanico en tierra

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR			3	3	12	36,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA			3	3	12	36,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR			3	3	12	36,00

SUBTOTAL	108,00
TOTAL	108,00

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.


FECHA: 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

6.2.2.2 Perforación para drenes y anclajes pasivos con equipo mecanico en conglomerado

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA SUPERIOR			3	3	12	36,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INTERMEDIA			3	3	12	36,00
	PREDIO FINCA BUENAVISTA - FILA INFERIOR			3	3	12	36,00
						SUBTOTAL	108,00
						TOTAL	108,00

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.	FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

DIA	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

9.7.3 Jornal por administracion Obrero

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES DIA	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	PREDIO FINCA BUENAVISTA			2	2	1	2,00
						SUBTOTAL	2,00
						TOTAL	2,00

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA 15/08/2023


OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

UN	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

NP1 ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ESPESOR	UN			
PREDIO FINCA BUENAVISTA			4	4	1	4,00
					SUBTOTAL	4,00
					TOTAL	4,00

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.	FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

M3	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

NP2 MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA	0,08	0,2		0,016	36	0,58
						SUBTOTAL	0,58
						TOTAL	0,58

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA: 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

M2	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

NP3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZADO

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA	6,43		20,5	131,82	1	131,82
						SUBTOTAL	131,82
						TOTAL	131,82

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.	FECHA 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	CONTRATISTA	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

NP4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA			0,2	0,2	36	7,20
						SUBTOTAL	7,20
						TOTAL	7,20

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

FECHA: 15/08/2023

OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
CONTRATISTA:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON

CONTRATO DE OBRA	442-2023
FECHA DE INICIO:	6/07/2023
PLAZO FINAL:	24/08/2023

ML	**SUPERVISOR**	**ALBERTO URIBE VARON**
	CONTRATISTA	**JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ**

NP5 AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	UN			
	PREDIO FINCA BUENAVISTA			0,5	0,5	34	17,00
				10	10	1	10,00
				4	4	1	4,00
						SUBTOTAL	31,00
						TOTAL	31,00

Julián Andrés Gómez Ramírez
JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Chinchiná | CONSTRUYENDO REALIDADES

INFORME DE OBRA

CONTRATO 442-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152"

CHINCHINA, JULIO DE 2023

INTRODUCCIÓN

❖ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la **ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN LA VEREDA GUAYABAL, PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE.**

❖ RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

- NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO **442-2023**
- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152
- VALOR CONTRATO: $35.662.562
- VALOR ADICIÓN: $4.430.586
- FECHA DE INICIACIÓN: 6-07-2023
- FECHA DE TERMINACIÓN: 24-08-2023
- PLAZO DE EJECUCIÓN: 50 días

VALOR FACTURADO A LA FECHA: $0

❖ RESUMEN AVANCE FÍSICO.

A la fecha de corte del presente informe: 26 de julio de 2023, se da por terminadas los trabajos y se reportan las siguientes ACTIVIDADES, a saber:

Se realizó la rocería y limpieza de la zona a intervenir según indicación de la supervisión.
Se realiza la erradicación de cuatro arboles que se encuentran en la zona de influencia de la intervención y con autorización de la supervisión se procede a su corte.
Se realizan las excavaciones a cielo abierto para conformación de taludes en tierra y conglomerado, para adecuar el espacio donde se realizarán los apuntillamientos.
Se comienzan las perforaciones en 4" para los apuntillamientos del talud perfilado.
Se introduce en la perforación la varilla de 5/8" y se efectúa la inyección de lechada en relación A/C 0.45 con bomba. En esta actividad se presenta mayor consumo de cemento por las condiciones del terreno, ya que

presenta grietas que al momento de la inyección provoco un mayor consumo de la mezcla inyectada, dejando una relación de 34 perforaciones con un consumo de 0,5 bultos de cemento adicionales, otra perforación con 10 bultos adicionales y una última con un consumo adicional de 4 bultos.
Finalmente se realiza la instalación del prado para protección del talud intervenido.

Cuadro N° 01. Cantidades de obra ejecutadas en el presente informe

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MAYORES Y MENORES CANTIDADES Cant. Acum.	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO SOBRE EL TOTAL DEL ÍTEM
1.1.1	Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro)	144	183,07	127,13%
2.1.2.3.1	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra	15	60,50	403,33%
2.1.2.3.2	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado	15	60,50	403,33%
3.1.3.4	Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI	180	216	120%
3.4.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo	280,8	336,96	120%
6.2.2.1	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra	90	108	120%
6.2.2.2	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado	90	108	120%
9.7.3	Jornal por administración obrero	3	2	66,67%
	ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA			
NP1	ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt	4	4	100%
NP2	MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3	0,58	0,58	100%
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN	128	131,82	102,98%
NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	7,2	7,2	100%
NP5	AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN	31	31	100%

❖ **RESUMEN INVERSIONES.**

Inversión programada con corte a 26 de julio de 2023: $ 35.662.582 – 100%

Inversión ejecutada con corte 26 de julio de 2023: $ 40.085.889 – 112,4%

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

❖ **DESCRIPCIÓN GENERAL.**

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	442-2023
Objeto:	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA RADICADO 2022-00152
Contratista:	JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
supervisor	ALBERTO URIBE VARÓN
Fecha del Contrato:	MAYO 18 DE 2023
Plazo:	50 DÍAS
Valor Inicial:	$35.662.562
Fecha de Iniciación:	6/7/2023
Fecha de Terminación Contractual:	24/08/2023

ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS.

Cuadro N° 02. Control de Pólizas

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101043263	05/07/2023	24/08/2023	$232.000.000
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101147715	24/08/2023	24/08/2028	$10.698.768,6
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101147715	05/07/2023	24/08/2023	$7.132.512,4
Pago Salarios, prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101147715	05/07/2023	24/08/2028	$7.132.512,4

❖ **ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.**

A la fecha del informe no se ha presentado acta de cobro.

Cuadro N° 03. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA DEL ACTA	BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO CONTRATO	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
01	01-08	$40.085.889	$40.085.889	$7.259	$ 0	$ 0	$ 0
02		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor contrato	$35.662.562
Adición	$4.430.586
Total Facturado	$40.085.889
Índice de Facturación	**100%**
Total Pagado	$0
Índice de Pagos	**0%**
Saldo por pagar a la fecha	$40.085.889

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Cuadro N° 04. Cantidades de obra ejecutadas acumuladas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MAYORES Y MENORES CANTIDADES UN	Cant. Acum.	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUTADO SOBRE EL TOTAL DEL ÍTEM
1.1.1	Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro)	M2	144	183,07	127,13%
2.1.2.3.1	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra	M3	15	60,50	403,33%
2.1.2.3.2	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado	M3	15	60,50	403,33%
3.1.3.4	Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI	ML	180	216	120%
3.4.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo	KG	280,8	336,96	120%
6.2.2.1	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra	ML	90	108	120%
6.2.2.2	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado	ML	90	108	120%
9.7.3	Jornal por administración obrero	DÍA	3	2	66,67%
	ITEMS ADICIONALES, OBRA NO PREVISTA				
NP1	ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt	UN	4	4	100%
NP2	MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3	M3	0,58	0,58	100%
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN	M2	128	131,82	102,98%
NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	ML	7,2	7,2	100%
NP5	AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN	BTO	31	31	100%

AVANCE DE OBRA E INVERSIONES

Cuadro N° 05. Control de Avance Físico

PROGRAMADO	**3,44%**	**1,58%**	**4,27%**	**22,91%**
	32,20%			
EJECUTADO	**100%**			

Cuadro N° 06. Inversiones Realizadas

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN		26/07/2023	JULIO
INVERSIÓN PROGRAMADA	MENSUAL	0	$ 11.484.840
(Millones de $)	ACUMULADA	0	$ 11.484.840
INVERSIÓN EJECUTADA	MENSUAL	0	$ 40.085.889
(Millones de $)	ACUMULADA	0	$ 40.085.889

CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro N° 07 Presupuesto

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD ACUMULADA	VR UNITARIO	VR. TOTAL ACUMULADO
1.1.1	Roceria y limpieza con transporte de desechos (incluye retiro)	M2	**183,07**	**$3.548**	**$649.532**
2.1.2.3.1	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en tierra	M3	**60,5**	**$27.395**	**$1.657.398**
2.1.2.3.2	Excavación a cielo abierto para conformación de taludes con Sistema manual en conglomerado	M3	**60,5**	**$30.329**	**$1.834.905**
3.1.3.4	Lechada de inyección relación A/C=0.45 con bomba 70 PSI	ML	**216**	**$33.337**	**$7.200.792**
3.4.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo	KG	**336,96**	**$8.039**	**$2.708.821**
6.2.2.1	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en tierra	ML	**108**	**$39.074**	**$4.219.992**
6.2.2.2	Perforación para drenes y anclejes pasivos con equipo mecanico en conglomerado	ML	**108**	**$78.687**	**$8.498.196**
9.7.3	Jornal por administración obrero	DÍA	**2**	**$65.880**	**$131.760**

	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	ERRADICACIÓN DE ARBOLES MENORES A 3 mt	UN	4	$107.198	$428.792
NP2	MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIETOS 1:3	M3	0,58	$423.376	$245.558
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN	M2	131,82	$15.633	$2.060.742
NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASES EN TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" PARA MUROS	ML	7,2	$26.571	$191.311
NP5	AJUSTE CEMENTO POR GRIETAS EXISTENTES EN EL TERRENO AL MOMENTO DE LA INYECCIÓN	BTO	31	$32.500	$1.007.500

COSTO DIRECTO =	**$30.835.299**
ADMINISTRACIÓN =	$7.708.825
UTILIDADES =	$1.541.765
TOTAL =	**$40.085.889**

PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

- **PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.**

EQUIPO	
Ingeniero Residente	X
Ayudantes	X
SISO	X

- **EQUIPOS USADOS POR EL CONTRATISTA.**

EQUIPO	
Herramienta Menor	X
Equipo de perforación	X
Equipo de seguridad	X
Equipo de inyección	X

ESTADO DEL TIEMPO

Cuadro N° 08. Control del Estado del Tiempo

Durante el periodo de ejecución de la obra tuvimos buen estado del clima en general, solo durante algunos días se presentaron precipitaciones fuertes que no representaron retrasos en la obra.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La obra se ejecutó al 100% con un 112,4% de los recursos contratados, ya que fue necesario realizar una adición por un valor de $4.430.586.
- ✓ En el momento de la inyección por las características del terreno, se presentaron grietas que ocasionaron aumento en el consumo del cemento, situación que fue informada a la supervisión y corroborado en campo.
- ✓ Se recomienda por parte del contratista realizar una baranda o cualquier tipo de protección en la corona del talud tratado ya que, por ser un predio utilizado para el turismo y recreación, es importante velar por la seguridad de las personas que visitan la finca, teniendo en cuenta la altura del talud intervenido.
- ✓ Es importante, en una próxima intervención y cuanto antes realizar una acequia de corona para garantizar la correcta evacuación de las aguas lluvias y que corran por el predio de manera controlada. Además, le recomiendo a la entidad o al dueño del predio, según corresponda, la necesidad de revegetalizar la zona no intervenida con estacas vivas, para ir generando una cobertura vegetal que ayudara con la estabilidad de la obra entregada.
- ✓ Se recomienda no construir cerca de la zona intervenida ningún tipo de edificación ya que eso podría generar de nuevo inestabilidad en el talud reforzado.

ANEXOS

- ➢ . REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ
CONTRATISTA
C.C 75.089.221

REGISTRO FOTOGRAFICO



VISITA INICIAL




ROCERIA Y LIMPIEZA






CONFORMACIÓN DE TALUDES MANUAL





ERRADICACIÓN DE ARBOLES PARA PERFILADA DE TALUD





PERFORACIONES PARA APUNTILLAMIENTOS CON EQUIPO MECANICO





INSTALACIÓN DE ACERO PARA LOS APUNTILLAMIENTOS





LECHADA DE INYECCIÓN CON BOMBA - TERMINADO DE LOS APUNTILLAMIENTOS CON TUBERIA DE 4" – MORTERO PARA TERMINADO DE APUNTILLAMIENTOS



SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRADO

Certificado
Bancario

Martes, 30 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIAN ANDRES GOMEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 75089221, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07014336383	2003/07/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14728206271

(415)7707212489984(8020) 000001472820627 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 0 8 9 2 2 1	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 10	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	75089221	1997/02/19

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Manizales 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	RAMIREZ	JULIAN	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Manizales 001

41. Dirección principal: CR 1 D 9 A 25 BRR VENECIA -VILLA PILAR

42. Correo electrónico: juangorra@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	8731601	8871044

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2004/03/01	4210	2004/03/01	4220	8299	2142	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 18 / 09 : 55: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14728206271

(415)7707212489984(8020) 000001472820627 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 0 8 9 2 2 1	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		79. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 6 1 6		
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

REFERENCIA: Contrato de obra No. **442-2023**.

Objeto: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA LA MITIGACION DEL RIESGO EN EL PREDIO LINDANTE A LA FINCA BUENAVISTA, UBICADA EN EL SECTOR DE CAMPOALEGRE, VEREDA EL GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ

Respetados Señores:

Por medio de este documento **JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ** en adelante el "Proponente" manifiesto bajo la gravedad de juramento, que he pagado los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo de Fomento a la Construcción (FIC).

A julio 31 DE 2023, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Julián Andrés Gómez Ramírez

JULIÁN ANDRÉS GÓMEZ RAMÍREZ

C.C.NRO. 75.089.221

LILIANA MARCELA CARVAJAL SALGADO

C.C. 30.230.320 DE MANIZALES

TP. 158990-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30230320

CARVAJAL SALGADO
APELLIDOS

LILIANA MARCELA
NOMBRES

Liliana Marcela Carvajal S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-DIC-1981**
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

28-JUN-2000 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0900100-35083731-F-0030230320-20001130 **03709**00321G 02 091849822

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

158990-T



LILIANA MARIA
CARVAJAL SANCHEZ
C.C. 30230320
RESOLUCION INSCRIPCION 149
UNIVERSIDAD [illegible]LES

FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

169601

Liliana Maria Carvajal S.

FIRMA DEL TITULAR

84932

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
F5277F03486164 70

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA MARCELA CARVAJAL SALGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30230320 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 158990-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75089221		GOMEZ RAMIREZ JULIAN ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLONIZADORES	AV BDO ARANGO 12-20	MANIZALES-CALDAS	8734739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	30369678	9453319165	E	2023/07/07	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$206,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$106,500	$0	$0	$106,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$15,300	$0	$0	$15,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$91,200	$0	$0	$91,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$46,600	$0	$0	$46,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$46,600	$0	$0	$46,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$26,700	$0	$0	$26,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$26,700	$0	$0	$26,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$26,700	$0	$0	$26,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$15,200	$0	$0	$15,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$7,600	$0	$0	$7,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,900	$0	$0	$3,900
TOTAL				4	$206,500	$0	$0	$206,500

2023/07/06 08:51 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75089221		GOMEZ RAMIREZ JULIAN ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLONIZADORES	AV BDO ARANGO 12-20	MANIZALES-CALDAS	8734739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	108850604	9455000139	E	2023/08/04	2023/08/17	BANCOLOMBIA	13	$280,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLONIZADORES (4 Afiliados)																							$889,335	$142,400			$889,335	$35,800			$889,335	$35,800			$889,335		$62,000		$0	$0		$276,000
Centro de Trabajo: COLONIZADORES (4 Afiliados)																							$889,335	$142,400			$889,335	$35,800			$889,335	$35,800			$889,335		$62,000		$0	$0		$276,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (4 Afiliados)																							$889,335	$142,400			$889,335	$35,800			$889,335	$35,800			$889,335		$62,000		$0	$0		$276,000
1	CC	43221056	GARCIA FRANCIA	X	X																25-14	20	$773,334	$123,800	EPS005	20	$773,334	$31,000	CCF11	20	$773,334	$31,000	14-4	20	$773,334	6.960%	$53,900	20	$0	$0	Si	$239,700
2	CC	16074825	OROZCO CARLOS	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
3	CC	4415821	OROZCO PABLO	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
4	CC	9977031	OROZCO YONIER	X	X																25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
Total	**Afiliados(4)**																						$889,335	$142,400			$889,335	$35,800			$889,335	$35,800			$889,335		$62,000		$0	$0		$276,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75089221		GOMEZ RAMIREZ JULIAN ANDRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLONIZADORES	AV BDO ARANGO 12-20	MANIZALES-CALDAS	8734739	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	108850604	9455000139	E	2023/08/04	2023/08/17	BANCOLOMBIA	13	$280,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$142,400	$2,100	$0	$144,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$130,000	$1,900	$0	$131,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$12,400	$200	$0	$12,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$62,000	$1,000	$0	$63,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$62,000	$1,000	$0	$63,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$35,800	$600	$0	$36,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$35,800	$600	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$35,800	$600	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$3,200	$100	$0	$3,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$32,600	$500	$0	$33,100
TOTAL				4	$276,000	$4,300	$0	$280,300

2023/08/17 03:52 PM