REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

ÓN No. 29 **CONTRATO No.** **FECHA:** 13-06-2023

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
EQUIPOS Y MATERIALES			
Sede Calle 72			
ón de 1/2" en PVC	Und	2	Reparación tubería plazoleta
po de 1/2" en PVC / 6 metros de largo	Und	1	Reparación tubería plazoleta
mpiador removedor para PVC	Galón	1/32 Galón	Reparación tubería plazoleta
ldadura para PVC	Galón	1/32 Galón	Reparación tubería plazoleta
naleco reflectivo	Und	1	Controlador de tráfico (paletero)
aleta señalización (PARE - SIGA)	Und	1	Controlador de tráfico (paletero)
odillo 6,5" de felpa	Und	1	Remates de detalles calle 72
rocha 3" (NO DE PIQUE NI PELO ARTA)	Und	1	Remates de detalles calle 72 interno
ija de agua #220	Und	2	Remates de detalles calle 72
ija de agua #150	Und	2	Remates de detalles calle 72 interno
rena de peña	Lona	1/2 Lona	Remates de detalles calle 72 interno
Cemento gris	Bulto	1	Remates de detalles calle 72 interno
Broca de tunsteno de 1/4"	Und	1	Remates de detalles calle 72
Chazo mariposa caimán con tornillo de 1/4"	Und	12	Remates de detalles calle 72 interno
Tornillo de 1 1/2" negro	Und	12	Remates de detalles calle 72 interno
PALACIO DE JUSTICIA			
Mixto	Lona	12	Maestras (Realces) pernieria piso 5
CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		
CALLE 12 # 7 - 65	SEDE PALACIO DE JUSTICIA		

ERVACIONES:

FECHA DE SOLICITUD:	**miércoles, 14 de junio de 2023**

Entrego:
78-[illegible]56

JHON [illegible]

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

REQUISICION No. 27 **CONTRATO No.** **FECHA:** 07-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Palacio de Justicia			
1	Anticorrosivo COLOR negro (PREFERIBLE MARCA DUROCOLOR)	Galón	2	Proteccion Perfileria Piso 5
2	Thinner	Galón	2	Proteccion Perfileria Piso 5
3	Rodillo 4" DE FELPA	Und	2	Proteccion Perfileria Piso 5
4	Brocha 2-1/2" (NO DE FIQUE NI PELO MARTA)	Und	2	Proteccion Perfileria Piso 5
5	Cinta transparente 2"	Rollo	2	Proteccion Perfileria Piso 5
	Sede Calle 72			
1	Lonas PARA RETIRO DE ESCOMBRO	Und	100	Calle 72 Plazoleta / Andén
2	Canaleta metálica para cableado 12 x 5 cm con tapa color blanco (FAVOR VER FOTO)	m	1	Calle 72 Plazoleta / Andén
3	Interruptor triple COLOR BLANCO (FAVOR VER FOTO) de los mismos pedidos en la requisición No 18	Und	1	Calle 72 Plazoleta / Andén
4	CEPILLO DE BARRER VÍAS CON PALO	Und	2	Calle 72 Plazoleta / Andén
5	Vinipel x 200 metros	Rollo	1	Muebles de cocina calle 72
6	Cinta de enmascarar 1"	Rollo	1	Muebles de cocina calle 72
7	Piso Deck WPC Clip estructurado textura acanalada (ancho 16cm, largo 3m, e=2cm). Color gris, tráfico comercial. (Incluye clips y tornillería) **esta cantidad equivale a 4 piezas de 3 m de largo. (Se tiene muestra avalada por interventoría).**	M2	1,92	Terraza piso 2
8	Cinta aislante para cableado eléctrico	Rollo	1	Tomacorriente junto a cocinas
9	Tubo eléctrico PVC de 3/4"	ML	3	Tomacorriente junto a cocinas
10	Caja eléctrica galvanizada rectangular 5800 2x4	Und	2	Tomacorriente junto a cocinas
	CALLE 72 # 7 - 96	**SEDE CALLE 72**		
	CALLE 12 # 7 - 65	**SEDE PALACIO DE JUSTICIA**		

OBSERVACIONES:

FECHA DE SOLICITUD: MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2023

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

QUISICION No. 26 **CONTRATO No.** **FECHA: 05-06-2023**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
EQUIPOS Y MATERIALES			
Sede Palacio de Justicia			
Anticorrosivo negro	Galón	3	**Protección Perfilería Piso 5** Hoy Sanchez 74392704
Sede Calle 72			
Cinta antideslizante de 5 cm de ancho con franja central fotoluminiscente y sistema de instalación fundida	Metro	57	**Calle Plazoleta / Andén** NO se Recibe
Cajón metálico con candado y juego de llaves	UND	1	**Calle Plazoleta / Andén**
Botiquín	UND	1	**Calle Plazoleta / Andén**
Extintor de 10 libras multipropósito	UND	1	**Calle Plazoleta / Andén**
Punto ecológico	UND	1	**Calle Plazoleta / Andén**
0			

CALLE 72 # 7 - 96 **SEDE CALLE 72**

CALLE 12 # 7 - 65 **SEDE PALACIO DE JUSTICIA**

VACIONES:

Entrego: Jhon Ruiz 79.709.731.

LUNES 5 DE JUNIO DE 2023

Entregó: Recibí Yesika Fernanda 1012476198

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota MAYO 15 de 2023
ORDEN DE PEDIDO No. 15-05-23
FECHA: 15 MAYO 2023

Entregar A: ARQ. CARLOS ANDRES H.
OBRA : RAMA JUDICIAL

DIRECCION:
VIA CALLE 72 CRA 7

	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
1	POLISOMBRA	MTS	40
2	PUNTILLA DE MADERA 2"	LBS	2
3	VARA MADERA ROLLIZA	UND	10
4	CINTA PELiGRO	RLL	1
5	CANECAS PLASTICAS	UND	10
6	CARTON CORRUGADO	MTS	17
7	ALAMBRE DULCE	KLS	2
8	COLOMBINAS	UND	4
9	MIXTO	BTO	10
10	POLIETILENO	MTS	17
11	CINTA TRANSPARENTE	UND	1
12	AVISOS SEÑALIZACION	UND	3
13			

ENTREGO

Nancy Yohana V.
RECIBO 1019041891

5-06-2023

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Diciembre 28 de 2022
ORDEN DE PEDIDO No. 01-12-22
FECHA: 28 de Diciembre 2022

Entregar A: CARLOS HORMECHEA
RAMA JUDICIAL PALACIO

DIRECCION:

Casco Tipo 2 Con Barbuquejo 4ptos STEELPRO (Ti		un	5
Guantes tipo ingeniero		un	3
Gafa De Seguridad Lente Gris/Negro		un	3
Tapón Auditivo Tpr Ep-T06C En Bolsa (100 Pares)		un	6
Tapabocas quirúrgico NEGRO (1 Caja)		un	50
Cinta de señalización peligro x50m		Rollo	1
Tablas plásticas portapapeles		UN	2
lapiceros negro		Cja	1
Rollo tela verde PELIGRO NO PASE x 100m		UN	1
Bolsas negras Industriales		UN	12
Cinta de enmascarar x50m de 1"		UN	5
Rollo de Cartón corrugado		UN	1
Rollo de Plastico negro		UN	1
Canecas plásticas (punto ecológico)		UN	12
Bolsas de colores (punto ecológico)		UN	12

3.
OK
3 c/corlo
NO.
NO

ENTREGA

RECIBE

Maria Fernanda Pares

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Diciembre 28 de 2022 ORDEN DE PEDIDO No. 01-12-22 FECHA: 28 de Diciembre 2022			
Entregar A: CARLOS HORMECHEA RAMA JUDICIAL PALACIO	DIRECCION:		
Casco Tipo 2 Con Barbuquejo 4ptos STEELPRO (Ti		un	5
Guantes tipo ingeniero		un	3
Gafa De Seguridad Lente Gris/Negro		un	3
Tapón Auditivo Tpr Ep-T06C En Bolsa (100 Pares)		un	6
Tapabocas quirúrgico NEGRO (1 Caja)		un	50
Cinta de señalización peligro x50m		Rollo	1
Tablas plásticas portapapeles		UN	2
lapiceros negro		Cja	1
Rollo tela verde PELIGRO NO PASE x 100m		UN	1
Bolsas negras Industriales		UN	12
Cinta de enmascarar x50m de 1"		UN	5
Rollo de Cartón corrugado		UN	1
Rollo de Plastico negro		UN	1
Canecas plásticas (punto ecológico)		UN	12
Bolsas de colores (punto ecológico)		UN	12

ENTREGA

RECIBE

Maria Fernanda Torres.

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Enero 10 de 2023
ORDEN DE PEDIDO No. 10-01-23
FECHA: 10 de Enero 2023

Entregar A: CARLOS HORMECHEA
RAMA JUDICIAL PALACIO

DIRECCION:
CALLE 12 # 7 - 65

LAMINAS SUPERBOARD 8MM O RH 1/2"	UND	12
LAMINA ESTÁNDAR 1/2"	UND	20
PARALES BASE 9	UND	30
CANAL BASE 9	UND	16
TIROS CARGA VERDE	UND	100
PERNOS DE 1"	UND	100
TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	1000
TORNILLO TAPADO	und	2500
CUÑETE MASILLA	und	3
CUÑETE PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO	und	1
ROLLO CINTA PAPEL 150 MT	und	1
ROLLO CINTAFILO 30 MT	und	1
PLIEGO DE LIJA 150	und	10
RODILLO 9"	UND	1
BROCHA 3"	UND	1
DILATACION EN Z PARA DRYWALL	und	10
DILATACION EN Z PARA SUPERBOARD 8MM	und	6
BULTO YESO BLANCO ECOYESO	und	1

Falto

ENTREGA

3212507151

RECIBE

Diana Avila
cc. 1003777795
cel 3219023742

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Enero 10 de 2023 ORDEN DE PEDIDO No. 10-01-23 FECHA: 10 de Enero 2023		
Entregar A: CARLOS HORMECHEA RAMA JUDICIAL PALACIO	DIRECCION: CALLE 12 # 7 - 65	
LAMINAS SUPERBOARD 8MM O RH 1/2"	UND	12
LAMINA ESTÁNDAR 1/2"	UND	20
PARALES BASE 9	UND	30
CANAL BASE 9	UND	16
TIROS CARGA VERDE	UND	100
PERNOS DE 1"	UND	100
TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	1000
TORNILLO TAPADO	und	2500
CUÑETE MASILLA	und	3
CUÑETE PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCO	und	1
ROLLO CINTA PAPEL 150 MT	und	1
ROLLO CINTAFILO 30 MT	und	1
PLIEGO DE LIJA 150	und	10
RODILLO 9"	UND	1
BROCHA 3"	UND	1
DILATACION EN Z PARA DRYWALL	und	10
DILATACION EN Z PARA SUPERBOARD 8MM	und	6
BULTO YESO BLANCO ECOYESO	und	1

ENTREGA

3212507151

RECIBE

Diana Avila

c.c 1003777795

cel 3219023792

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Enero 10 de 2023
ORDEN DE PEDIDO No. 10-01-23
FECHA: 10 de Enero 2023

Entregar A: CARLOS HORMECHEA RAMA JUDICIAL PALACIO	DIRECCION: CARRERA 14B # 0 - 56 SUR	
LAMINAS SUPERBOARD 8MM O RH 1/2"	UND	14
PARALES BASE 9	UND	40
CANAL BASE 9	UND	16
TIROS CARGA VERDE	UND	100
PERNOS DE 1"	UND	100
TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	500
TORNILLO TAPADO	und	2000

ENTREGA

3212507151

RECIBE

Diana Avila
c.c 1003777795
cel 3214023742

REMISION MATERIALES

INGENIERIA RH S.A.S

NIT. 830.061.440-1

CIUDAD: Bogota Enero 10 de 2023 ORDEN DE PEDIDO No. 10-01-23 FECHA: 10 de Enero 2023		
Entregar A: CARLOS HORMECHEA RAMA JUDICIAL PALACIO	DIRECCION: CARRERA 14B # 0 - 56 SUR	
LAMINAS SUPERBOARD 8MM O RH 1/2"	UND	14
PARALES BASE 9	UND	40
CANAL BASE 9	UND	16
TIROS CARGA VERDE	UND	100
PERNOS DE 1"	UND	100
TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	500
TORNILLO TAPADO	und	2000

ENTREGA

3212507151

RECIBE

Diana Avila

c.c 1003777795

cel 3214023742

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISIO	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTA (RAMA 1)

REQUISICION No. 7 CONTRATO No. 229 RAMA 1 FECHA: 17-01-23

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL				
	EQUIPOS Y MATERIALES				
1	**CIELORASO EN FIBRA MINERAL 60X60** (Según muestras y aprobado por Interventoria) - Cielo Raso Fibra Mineral 0.60m x 0.60m x 14mm Caja x 10 Unidades - Serian para este proyecto 375 Unidades para un total de 135m2	M2	37 cajas + 7 = 135 Caminar.	OFICINAS PERSONAL DE ASEO	PALACIO
2	PERFIL PRINCIPAL DE 3,66m	UND	36 ✓	PREGUNTAR CON EL PROVEEDOR	
3	PERFIL SECUNDARIO DE 1,22 ml	UND	180 ✓	PREGUNTAR CON EL PROVEEDOR	
4	PERFIL SECUNDARIO DE 0,61 ml	UND	190 ✓	PREGUNTAR CON EL PROVEEDOR	
5	**ANGULO PERIMETRAL - 20mm x 20mm x 3050mm . - Con pintura electroestática de color blanco** (Perfil fabricado en lámina de acero galvanizado tipo ?L? dispuesto en todo el perimetro donde se tiene previsto instalar el cielo raso y sobre el cual se coloca la estructura autoensamble.	UND	40 P ✓	PREGUNTAR CON EL PROVEEDOR	
6	**Angulo Para Drywall Perimetral 2 Cm X 3 Cm** - Angulo de acero para instalación de Drywall - Perfilería metálica de acero galvanizado	UND	100 ✓	OFICINAS PERSONAL DE ASEO	PALACIO
	CALLE 12 # 7 - 65				**PALACIO DE JUSTICIA**

OBSERVACIONES:

EL CIELORASO ES DE ACUERDO A LAS MUESTRAS SELECCIONADAS POR LA INTERVENTORIA - CONFIRMAR CON CARLOS HORMECHEA O NICOLÁS

EL DIA 17 DE ENERO SE REALIZAN LOS PEDIDOS DE MATERIAL #4, #5, #6, #7

PEDIDOS 4 Y 5 CON DESTINO A CALLE 72

PEDIDOS 6 Y 7 CON DESTINO A PALACIO DE JUSTICIA

321 200 7161

Maria Fernanda Parra

1030678456

~~Febrero~~ Enero.

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS					CODIGO: A3-F-001 REVISIO 000 VIGENCIA:
OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTA (RAMA 1)					
REQUISICION No. 13	CONTRATO No.	FECHA: 31-01-23			

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLI	CANTIDAD AUTORIZ	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL				
	EQUIPOS Y MATERIALES				
14	Pegacor Corona Flex Exteriores Gris 25 kg - (Pegante para fachadas y exteriores en piedras, rocas y granitos)	BTO	1	SHUT BASURAS	PALACIO
15	Esmalte negro mate	GALÓN	2	SHUT BASURAS	PALACIO
16	Esmalte Blanco	GALÓN	2	SHUT BASURAS	PALACIO
17	Thinner	Botella	1	SHUT BASURAS	PALACIO
18	Rodillo de 9"	UNIDAD	2	SHUT BASURAS	PALACIO
19	Brocha de 3"	UNIDAD	2	SHUT BASURAS	PALACIO
20	Brocha de 4"	UNIDAD	1	SHUT BASURAS	PALACIO
21	**PINTURA EPÓXICA BASE AGUA** - Ref: Pintura Epóxica Acryl Base Agua - 17055 Cm3 Kolor. (Esta es marca Kolor, pero puede ser otra marca de buena calidad) Revisar la Pintuco o la Corona	CUÑETE	4	MUROS Y TECHOS	PALACIO
22	**Kit Pintura Epóxica Pintucoat Gris con Catalizador** Pintucoat, una pintura a prueba de derrames bestiales, tráfico despiadado y lavado insaciable. **MARCA PINTUCO**	GALÓN	2	TERRAZA PISO 2 TERRAZA PISO 10	PALACIO
23	WIN ESPAÑOL en ALUMINIO - Win Semiredondo Aluminio 12MM X 3metros	UNIDAD	6	SHUT BASURAS,CUARTO PERSONAL DE	PALACIO
24	Crucetas y/o dilatadores plasticos de 1.5mm para el enchape x bolsas de 300 unidades	UNIDAD	600	SHUT BASURAS,CUARTO PERSONAL DE	PALACIO
25	**CALLE 12 # 7 - 65**	**PALACIO DE JUSTICIA**			

OBSERVACIONES:

entrego.
32.260710

Material
- impermeabilizante. OK.
- fundida.

fecha: 2 de febrero / 2023.

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTA (RAMA 1)

27 REQUISICION No. 22 CONTRATO No. FECHA: 30-03-23

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL				
	EQUIPOS Y MATERIALES				
1	Polietileno Cal. 6 4m	M2	100 ✓	PISO 5	PALACIO
2	Carton	Rollo	1 ✓	PISO 5	PALACIO
3	Cinta transparente	Rollo	3 ✓	PISO 5	PALACIO
4	Cinta Gris	Rollo	3 ✓	PISO 5	PALACIO
5	Manila # 6	ML	—	PISO 5	PALACIO
6	Camilla - Estibas 70x140cm	UN	10 ✓	PISO 5	PALACIO
7	Vinipel 50x300cm	Rollo	—	PISO 5	PALACIO
8	Cinta enmascar 1" x 40m 3M	UN	5 ✓	PISO 5	PALACIO
9	ACPM	GL	1 ✓	PISO 5	PALACIO
10	Estopa	Kg	4 ✓	PISO 5	PALACIO
11	Trapo	Kg	1 ✓	PISO 5	PALACIO
12	Lonas	UN	300 ✓	PISO 5	PALACIO
13	Repisas 8x4 x 3m	UN	NO	PISO 5	PALACIO
	CALLE 12 # 7 - 65		PALACIO DE JUSTICIA		

OBSERVACIONES:

entrega: [signature] JUEVES 30 DE MARZO

3212507101

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTA (RAMA 1)

REQUISICION No. 23 **CONTRATO No.** **FECHA:** 03-04-23

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZ	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL				
	EQUIPOS Y MATERIALES				
1	Lamina Superboard 122x244x20mm	UN	50	PISO 5	PALACIO
2	Tornillo para superboard punta broca de 8 X 2-1/2"	UN	500	PISO 5	PALACIO
3	Sika Anchorfix 4	TUBO	6	PISO 5	PALACIO
4	Mixto	BULTO	6	PISO 5	PALACIO
5	Cemento gris 50 kg	UN	4	PISO 5	PALACIO
6	Varilla roscada 1/2" x 6m	UN	1	PISO 5	PALACIO
	CALLE 12 # 7 - 65	**PALACIO DE JUSTICIA**			

OBSERVACIONES:

LUNES 03 DE ABRIL

entrego. 321 2507151

2

Fra1 mt de mixto.

769.200
+ 102.000
880.000

$ 900.000

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	C	A3-F-001
	R	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTA (RAMA 1)

REQUISICION No. 24 **CONTRATO No.** **FECHA:** 17-04-23

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICIT	CANTIDAD AUTORI	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL				
	EQUIPOS Y MATERIALES				
1	Varilla roscada 1/2" x 3m	UN	50	PISO 5	PALACIO
2	Tuerca con arandela de 1/2" zincado en caliente	UN	1000	PISO 5	PALACIO
3	Tornillo con chazo hilti expansivo 3/8x4"	UN	400	PISO 5	PALACIO
4	Lamina Superboard 122x244x20mm	UN	90	PISO 5	PALACIO
5	Tornillo para superboard punta broca de 8 X 2-1/2	UN	1000	PISO 5	PALACIO
6	MIXTO.	MT	2mts		(48 lonas)"

CALLE 12 # 7 - 65 PALACIO DE JUSTICIA

OBSERVACIONES:

LUNES 17 DE ABRIL

Hora: 4:06 HSEQ.

PARA SEDE PALACIO DE JUSTICIA				
1	Lonas para escombro	und	300,00	retiro escombro producto de demolición piso 5to
2	Cemento gris * 50 kg Se requiere para máximo mayo 27	bulto	10,00	para base estructura piso 5 palacio de justicia
3	Anclaje epóxico MAPEFIX VE SF → SIKA 4.	Tubo	12,00	para base estructura piso 5 palacio de justicia
	Exitencias ya confirmadas con Nancy:			
4	Adaptador de anclaje Tie off	und	2,00	para seguridad industrial
5	eslingas en Y con ganchos	und	2,00	para seguridad industrial
6	cuerda certificada minimo 30 mts Blanca	und	1,00	para seguridad industrial
7	mosqueton 50 KN	und	3,00	para seguridad industrial
8	Botiquin de primeros auxilios	und	1,00	para seguridad industrial
SOLICITADO POR: MARTHA LUCIA REY N			UTORIZADA	
OBSERVACIONES:				

SIKA ANCHORFIX-4.

2023/05/24 - 15:30H

Entrego.

32.200.105.-

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

REQUISICION No. 27 **CONTRATO No.** **FECHA:** 07-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICI	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Palacio de Justicia			
1	Anticorrosivo COLOR negro (PREFERIBLE MARCA DUROCOLOR)	Galón	2	Proteccion Perfileria Piso 5
2	Thinner	Galón	2	Proteccion Perfileria Piso 5
3	Rodillo 4" DE FELPA	Und	2	Proteccion Perfileria Piso 5
4	Brocha 2-1/2" (NO DE FIQUE NI PELO MARTA)	Und	2	Proteccion Perfileria Piso 5
5	Perfiles estructurales 1,50x50x6	und	20	
6	lam eterboard 1,22x2,44mx20mm	und	6	
7	Cinta transparente 2"	Rollo	2	Proteccion Perfileria Piso 5

Nancy Velasco.
1019047817

09-06-2023

Se entregan 10 camillas.

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

REQUISICION No. 28 **CONTRATO No.** **FECHA:** 08-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Palacio de Justicia			
1	Perfil estructural tipo C 150x50x2mm de 6m de largo (igual al solicitado en la requisición No 24)	Und	20	Perfilería Piso 5
2	Anticorrosivo COLOR negro (PREFERIBLE MARCA DUROCOLOR)	Galón	2	Protección Perfilería Piso 5
3	Thinner	Galón	2	Protección Perfilería Piso 5
4	Rodillo 4" DE FELPA	Und	2	Protección Perfilería Piso 5
	Sede Calle 72			
1	Chazo puntilla de 2-1/4" para madera (FAVOR VER FOTO)	Und	12	Calle 72 Instalación Cocinas
2	CINALECO	UNDI	1	
	CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		
	CALLE 12 # 7 - 65	SEDE PALACIO DE JUSTICIA		

OBSERVACIONES:

FECHA DE SOLICITUD:	viernes, 9 de junio de 2023

Nancy Valdes
1019043811

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

REQUISICION No. 30 CONTRATO No. FECHA: 15-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Calle 72			
	(fecha esperada de entrega miércoles 21 de junio 2023)			
1	Burlete para puerta o ventana color café (por favor ver foto a la derecha)	Metro	5	Remates de detalles calle 72
2	Rollo de polietileno calibre (plástico ancho de 2 a 2,40 m) color negro	Metro	100	Calle Plazoleta / Andén
3	Malla electrosoldada 6 mm 15 x 15 cm estándar (6,0 m x 2,35 m)	Und	8	Calle Plazoleta / Andén
4	Distanciadores o panelas para separación de la malla del piso base	Und	150	Calle Plazoleta / Andén
5	Tabla burra 20 cm de ancho x 3 m de largo, sin cepillar ni cantear (Formaleta)	Und	4	Calle Plazoleta / Andén
6	Camisas o formaleta para toma de muestras cilindricas de concreto 6" x 12" (Pueden ser usadas, las que se tengan en almacén).	Und	8	Calle Plazoleta / Andén
7	Varilla lisa de 5/8" de diámetro punta roma para el vibrado de las muestas de concreto. (Puede ser usada, la que se tenga en almacén).	Und	1	Calle Plazoleta / Andén
8	Martillo de goma para el vibrado de muestras de cilndros en concreto. (Puede ser usada, lo que se tenga en almacén).	Und	1	Calle Plazoleta / Andén
9	Cono de Abrams para toma de asentamiento o slump de concreto. (Puede ser usada, lo que se tenga en almacén).	Und	1	Calle Plazoleta / Andén
10	Caneca de 55 galones sin tapa (para almacenar las muestras de cilindros de concreto en agua con cal.)	Und	1	Calle Plazoleta / Andén
11	Cal (Curado de muestras de concreto)	Kg	1	Calle Plazoleta / Andén
12	Manguera plástica de 1/2 " para agua	ML	30	Calle Plazoleta / Andén
13	Acople o pitorra para manguera plástica 1/2"	Und	2	Calle Plazoleta / Andén
14	Abrazadera cremallera metálica para manguera 1/2"	Und	2	Calle Plazoleta / Andén
15	Cemento Gris Tipo 1	Bulto	15	Calle Plazoleta / Andén
16	Mixto	Lona	5	Calle Plazoleta / Andén
17	Mezcladora o trompo para elaboración de concreto en sitio (La que se tenga disponible en almacén).	Und	1	Calle Plazoleta / Andén
18	Si la mezcladora de concreto del item anterior funciona a base de gasolina o diesel, por favor suministrar el mismo.	Galón	3	Calle Plazoleta / Andén
	Sede Calle 72			
	(fecha esperada de entrega jueves 22 de junio 2023), Por favor confirmar con obra para el descargue.			
1	**Concreto premezclado de 3000 psi grava común con descarga directa (NO BOMBEABLE) (SIN BOMBA) y ficha técnica con ensayos de laboratorio. (Confirmar con dos días de anticipación el descargue). (Ver cotizaciones).**	m3	6	Calle Plazoleta / Andén
	Sede Calle 72			
	(fecha esperada de entrega viernes 23 de junio 2023 después del descargue del concreto del día jueves 22 de junio de 2023, Por favor confimar con obra)			
1	Arena de peña	m3	3	Calle Plazoleta / Andén
2	Loseta en concreto tipo IDU A50 lisa color gris natural del concreto (no pintada) de 40 x 40 cm* 6 cm espesor, incluir descargue. (ver cotizaciones)	Und	500	Calle Plazoleta / Andén
3	Bordillo prefabricado en concreto tipo IDU A80 color gris natural del concreto (no pintada) 0.8 m largo x 0,2 m ancho x 0,35 m alto. (ver cotizaciones)	Und	18	Calle Plazoleta / Andén
4	Bordillo prefabricado en concreto tipo IDU A85 color gris natural del concreto (no pintada) 0.8 m largo x 0,2 m ancho x 0,33 m alto. (ver cotizaciones)	Und	18	Calle Plazoleta / Andén
5	Loseta táctil alerta (toperol) tipo IDU A57 color gris natural del concreto (no pintada) 20 x 20 cm y espesor de 6 cm. (ver cotizaciones)	Und	206	Calle Plazoleta / Andén
6	Loseta táctil guía tipo IDU A56 color gris natural del concreto (no pintada) 40 x 40 cm y espesor de 6 cm. (ver cotizaciones)	Und	32	Calle Plazoleta / Andén
	CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		

OBSERVACIONES:

FECHA DE SOLICITUD:	viernes, 16 de junio de 2023

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

$ 130.000 -

REQUISICION No. 31 CONTRATO No. FECHA: 20-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Calle 72			
1	Perfil rectángular en aluminio de 5 cm x 2,5 cm x 6 m	Und	1	Remates de detalles calle 72 interno
2	Tornillo negro para drywall	Und	200	Remates de detalles calle 72 interno
3	Punta para taladro imantada de estrella	Und	1	Remates de detalles calle 72 interno
4	Disco de corte de acero 4"	Und	2	Remates de detalles calle 72 interno
5				
	PALACIO DE JUSTICIA			
7	Mixto NO	Lona	10	Maestras (Realces) perfilería piso 5
8	Tapa oídos de inserción YA	Und	3	Solicitud de interventoria para personal administrativo (corte piso SPC)
9				
	CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		
	CALLE 12 # 7 - 65	SEDE PALACIO DE JUSTICIA		

OBSERVACIONES:

Entrego: [illegible] 32 | 2007101

FECHA DE SOLICITUD: Lunes, 20 de junio de 2023

30 Cons cuarto
20 cinta gris
+ Boleta.

Saldo + 100.000 - 6510.
Abgdo + 30.000 - 1013

Base - 700000

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

500.000 --

REQUISICION No. 32 CONTRATO No. FECHA: 21-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Calle 72			
1	Sellalón (cordòn en polietileno) rollo 1/4" (El que se tenga disponible en bodega estaria bien) 118844 x4	Metros	120	Calle 72 Plazoleta / Andén (Relleno de juntas de dilatación)
2	Sellador Poliuretano 100 % color gris (Cartucho de 300 ml)	Und	10	Calle 72 Plazoleta / Andén (Sello de juntas de dilatación)
3	Disco de corte diamantado segmentado (NO continuo) para pulidora de 7"	Und	2	Calle 72 Plazoleta / Andén (Cortes de juntas de dilatación)
4	Pistola de calafateo 9"	Und	2	Calle 72 Plazoleta / Andén (Sello de juntas de dilatación)
	CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		

OBSERVACIONES:

Entrego 2 pistolas 500.000 c/u

FECHA DE SOLICITUD: Miércoles, 21 de junio de 2023

$500.000

REQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS O EQUIPOS	CODIGO:	A3-F-001
	REVISION:	000
	VIGENCIA:	

OBRA: RAMA JUDICIAL BOGOTÁ (RAMA 1)

REQUISICION No. 33 CONTRATO No. FECHA: 22-06-2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	DESTINO
	MANTENIMIENTO RAMA JUDICIAL			
	EQUIPOS Y MATERIALES			
	Sede Calle 72			
1	Ladrillo tolete común 6 cm x 12 cm x 25 cm (pueden ser usados)	Und	80	Calle 72 Plazoleta / Andén (Prueba de estanqueidad
2	Broncoelástico gris	Galón	1.5	Calle 72 Plazoleta / Andén (Prueba de estanqueidad
3	Manto para impermeabilización en frío (El que se tenga en bodega estaría l	Metros	15	Calle 72 Plazoleta / Andén (Prueba de estanqueidad
	CALLE 72 # 7 - 96	SEDE CALLE 72		

OBSERVACIONES:

FECHA DE SOLICITUD:	Jueves, 22 de junio de 2023

Contrato 229 de 2022

19. Manifiesto RCD.

Corte de obra No 05, periodo junio 1 al 30 de 2023.

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Bogotá D.C. 24 de julio de 2023.

Señores
INVERSIONES AYPE LTDA.
Atn: Ing. Yenny Alexandra Pérez Pérez.
REPRESENTANTE LEGAL

OBJETO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Manifiesto de RCD contrato de obra 229 de 2022 para periodo del 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023.

A continuación, se relacionan los viajes de retiro de RCD Escombros realizados en el periodo del 04 de JUNIO del 2023 al 30 de JUNIO del 2023 para el contrato con objetivo "Realizar reparaciones locativas en sede de nivel central en la cuidad de Bogotá D.C".

Mencionado lo anterior, para el periodo 01 de junio al 30 de junio se ve la necesidad que realizar el reporte junto con su certificación correspondiente, como se evidencia a continuación:

RETIRO DE ESCOMBRO						
LUGAR DE RETIRO	**FECHA**	**MATERIAL**	**INFORMACIÓN DE VEHICULO**	**PIN OBRA**	**CERTIFICACIÓN**	**VOLUMEN (M3)**
CALLE 72	09/06/2023	RCD ESCOMBRO	Placa: SNE 908 Conductor: German Antonio Castillo Pin Vehículo: 842	22360	SÍ	7 (9.100 KG)
	14/06/2023	RCD ESCOMBRO			SÍ	14 (18.260 KG)
	16/06/2023	HETEROGÉNEO			SÍ	7 (8.960 KG)
PALACIO DE JUSTICIA	30/05/2023	HETEROGÉNEO	Placa: SET 383 Conductor: Luis Martin Agudelo Pin Vehículo: 22164	22360	SÍ	7 (8.960 KG)
	02/06/2023	CONCRETO			SÍ	6 (7.653KG)
	03/06/2023	CONCRETO			SÍ	7 (8.986 KG)
	08/06/2023	HETEROGÉNEO			SÍ	7 (8.960 KG)
	14/06/2023	HETEROGÉNEO			SÍ	4 (5.120KG)

Adjunto en el documento la certificación de los viajes de retiro de escombros realizados; rectifico que estas certificaciones son emitidas por cada viaje realizado durante las fechas relacionas en el cuadro anterior.

DIRECTORA DE OBRA
MARTHA LUCIA REY NAVARRO

INGENIERA AMBIENTAL
SONIA ROCIA MAYORGA MOJICA

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: *GRE VD A002639-0001-2023* **Generado el :** *2023-04-26*

A-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaria agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaria Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el ***PIN ambiental 19308.***

FECHA Y HORA DE INGRESO : ***2023-04-26 11:04:50***

EMPRESA GESTORA	INGENIERIA RH SAS ...	**NIT EMPRESA GESTORA**	830061440
EMPRESARA GENERADORA	INGENIERIA RH SAS ...	**NIT EMPRESARA GENERADORA**	830061440
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA
TIPO MATERIAL	Heterogéneo	**CANTIDAD**	7 (m3) aproximadamente

DIRECCIÓN OBRA CARRERA 8 CALLE 128-02

TIPO VEHÍCULO Sencillo

En constancia firma

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolivar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749

...ciladosgreco.com

...este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002008-0026-2023 Generado el : 2023-05-30

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaría agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental A! Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el **PIN ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO : 2023-05-30 12:42:54

EMPRESA GESTORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESA GESTORA**	79816706	
EMPRESARA GENERADORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESARA GENERADORA**	79816706	
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA	**DIRECCIÓN OBRA**	PALACIO DE JUSTICIA
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA	**TIPO VEHÍCULO**	Sencillo
TIPO MATERIAL	Heterogéneo		**CANTIDAD**	7 (m3) aproximadamente	

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S NIT 900 767 473 7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002008-0027-2023 Generado el : 2023-06-02

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaría agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el **PIN ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO : 2023-06-02 16:05:07

EMPRESA GESTORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESA GESTORA**	79816706	
EMPRESARA GENERADORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESARA GENERADORA**	79816706	
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA	**DIRECCIÓN OBRA**	PALACIO DE JUSTICIA
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA	**TIPO VEHÍCULO**	Sencillo
TIPO MATERIAL	Concreto		**CANTIDAD**	6 (m3) aproximadamente	

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. NIT. 900.767.473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002008-0028-2023 Generado el : 2023-06-03

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaria agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el **PIN ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO : 2023-06-03 11:25:31

EMPRESA GESTORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESA GESTORA**	79816706	
EMPRESARA GENERADORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESARA GENERADORA**	79816706	
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA	**DIRECCIÓN OBRA**	PALACIO NARINO
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA	**TIPO VEHÍCULO**	Sencillo
TIPO MATERIAL	Concreto		**CANTIDAD**	7 (m3) aproximadamente	

En constancia firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. NIT. 900.767.473-7

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002008-0029-2023 Generado el : 2023-06-08

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaria agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el ***PIN* ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO : 2023-06-08 11:50:38

EMPRESA GESTORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESA GESTORA**	79816706	
EMPRESARA GENERADORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESARA GENERADORA**	79816706	
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA	**DIRECCIÓN OBRA**	PALACIO DE JUSTICIA
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA	**TIPO VEHÍCULO**	Sencillo
TIPO MATERIAL	Heterogéneo		**CANTIDAD**	7 (m3) aproximadamente	

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S NIT. 900.767.473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: GRE VD A002891-0001-2023 **Generado el : 2023-06-14**

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA CAR
(Sede Cota - Cundinamarca)

Mediante oficio emitido por la corporación autónoma regional CAR Nro. 20192118711 del 20 de marzo de 2019, y bajo el marco de la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otorgo el número de **Registro No 013.**

Mediante oficio emitido por la corporacion autonoma regional CAR no 9162109219 del 31 de oct de 2016 y la secretaria agropecuaria de medio ambiente y desarrollo económico (samade) del municipio de cota ri No c015712 del 12 de junio 2017

CTA-CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO APROBADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (Sede Bogotá DC.)

Mediante oficio emitido por La Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Control Ambiental Al Sector Público Nro. 2020IE223591 del 10 de diciembre 2020, la SDA aprueba el CTA de RCD bajo el **PIN ambiental 19309.**

FECHA Y HORA DE INGRESO : 2023-06-14 11:37:20

EMPRESA GESTORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESA GESTORA**	79816706	
EMPRESARA GENERADORA	LUIS MARTIN AGUDELO ...		**NIT EMPRESARA GENERADORA**	79816706	
NOMBRE OBRA/FRENTE	NA	**PIN OBRA**	NA	**DIRECCIÓN OBRA**	PALACIO DE JUSTICIA
PLACA VEHÍCULO	SET383	**PIN VEHÍCULO**	NA	**TIPO VEHÍCULO**	Sencillo
TIPO MATERIAL	Heterogéneo		**CANTIDAD**	4 (m3) aproximadamente	

Dirección Sede Cota:

Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Entrada por la vía Centro industrial parque la Florida, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca

Dirección Sede Bogotá DC:

Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar Teléfono de contacto (+57) 315 872 9749
www.recicladosgreco.com

En constancia firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S. NIT. 900.767.473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma.

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Dir. Km 2.5 costado sur vía Bogotá - Siberia
500 mts sobre la vía del parque la Florida
Cota- Cundinamarca
Gestor No. 15

Remisión N: RF-107556
Fecha: 2023-06-09 14:25:06
Cajero: Nicoll Placa: SNE908
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: GERMAN ANTONIO CASTILLO
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA
ORIGINAL

Remisión N: RM-34936
Fecha: 14 de June de 2023 12:13:28
Cajero: Luisel
Placa: SNE908 PIN Volqueta: 842
CLIENTE: EFECTIVO-8
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- DEMOLICIÓN, CONCRETO, MAMPOSTERÍA
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA
ORIGINAL

Remisión N: RM-35271
Fecha: 16 de June de 2023 13:34:18
Cajero: Luisel
Placa: SNE908 PIN Volqueta: 842
CLIENTE: EFECTIVO-9
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO- DEMOLICIÓN, CONCRETO, MAMPOSTERÍA
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

BÁSCULA MULERA

Calle 35 Sur # 69-64 Carvajal // Tel : 3202371953-3138924199

Horario de Lunes a Viernes 6:00am a 7:00pm - Sabado de 7:00am a 5:30pm

Báscula Electronica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. 5029

a de Entrada	: 2023-06-08 4:03:26 PM	Peso Entrada :	3430 Kg
cha de Salida	: 2023-06-08 4:44:35 PM	Peso Salida :	2880 Kg
aca vehiculo	: **TSM399**	Peso Neto :	550 Kg
		Valor Servicio :	$0

Cliente :

Origen : ALBERTO HERNANDEZ

Remision :

Producto : CHATARRA

Conductor :

Destino : INDUSTRIAS JCR S.A.S

No. de Cargue :

FR

Pesado por

Recibido por

Powered by CamScanner

BÁSCULA MULERA

Calle 35 Sur # 69-64 Carvajal // Tel : 3202371953-3138924199

Horario de Lunes a Viernes 6:00am a 7:00pm - Sabado de 7:00am a 5:30pm

Báscula Electronica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. 50

Fecha de Entrada	2023-06-09 11:43:17 AM	Peso Entrada	4700 Kg
Fecha de Salida	2023-06-09 12:52:58 PM	Peso Salida	3040 Kg
Placa vehiculo	TSM399	Peso Neto	1660 Kg
		Valor Servicio	$0

Cliente		Conductor	
Origen	ALBERTO HERNANDEZ	Destino	INDUSTRIAS JCR S A S
Remision		No de Cargue	
Producto	CHATARRA		

FR

Pesado por

Recibido por

Powered by CamScanner

BÁSCULA MULERA

Calle 35 Sur # 69-64 Carvajal // Tel : 3202371953-3138924199

Horario de Lunes a Viernes 6:00am a 7:00pm - Sabado de 7:00am a 5:30pm

Báscula Electrónica Sistematizada

Tiquete de Bascula No. 5089

cha de Entrada	2023-06-09 4:25:00 PM	Peso Entrada	4360 **Kg**
echa de Salida	2023-06-09 5:15:49 PM	Peso Salida	3030 **Kg**
Placa vehiculo	**TSM399**	Peso Neto	1330 **Kg**
		Valor Servicio	$0

Cliente		Conductor	
Origen	ALBERTO HERNANDEZ	Destino	INDUSTRIAS JCR S.A.S
Remision		No. de Cargue	
Producto	CHATARRA		

FR

Pesado por

Recibido por

Powered by CamScanner

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002008-0029-2023

Generado el : 2023-07-19

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGENIERIA RH SAS ,identificada con NIT 830.061.440-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-06-01 al 2023-07-19 para la obra Contrato 229 de 2022 Rama Judicial 1, cuyo objeto es : REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES A NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C con pin de obra No 22360, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	2	11	14.08
Totales	2	11	14.08

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-07-19, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S NIT. 900.767.473-7

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A002008-0027-2023

Generado el : 2023-06-21

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGENIERIA RH SAS ,identificada con NIT 830.061.440-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-04-24 al 2023-06-21 para la obra Contrato 229 de 2022 Rama Judicial 1, cuyo objeto es : REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES A NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C con pin de obra No 22360, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Concreto	2	13	16.64
Heterogéneo	2	14	17.92
Totales	4	27	34.56

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-06-21, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

Certificación N: CERT-1069-2023

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
NIT: 900.459.311-1

SITIO DE DISPOSICION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y ESTERILES LAS MANAS
(Residuos de construcciónу demolición)PIN 8418-SDA SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE
AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCION NÚMERO 1480 DE 2014 ANLA

CERTIFICA QUE

La firma **GYC TRANSPORTES DE MATERIALES S A S** Identificada con NIT: **900.638.499-5**, ingreso al sitio de reconformación morfológica Minas las Manas durante el periodo comprendido entre el día 14 de junio de 2023 hasta el día 16 de junio de 2023 ingresando un total de DOS . (2) Viajes, para un volumen de **CATORCE .(14) M3** sueltos de material, como se relaciona a continuación, provenientes de la obra **RAMA JUDICIAL 1**, **PIN OBRA: 22360**.

DESCRIPCIÓN	TOTAL VIAJES	TOTAL MTS
SENCILLO- DEMOLICIÓN, CONCRETO, MAMPOSTERÍA	2	14

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día viernes, 23 de junio de 2023.

NICOLE STHEFANNY GUZMAN LAVERDE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS

ANDREA ALVAREZ GARZON
DIRECTOR DE PROYECTO

La presente certificación tendra 30 días calendario a partir de su expedición para solicitudes de cambio.

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification
C0242459/C0242460

Código de Verificación: eyJuaWQiOjE1Mzk0MzU5NCwiaXV

Cota, 29 de junio de 2023

CERT-1079-2023

Con registro IDU 649-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Indsutriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	(601)8759047
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
OTROS RCD	*7,00*	*9,10*
Totales:	***7,00***	***9,10***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	GYC TRANSPORTES DE MATERIALES SAS
Número de identificación	900638499
Telefono	6016740646
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	OBRA RAMA JUDICIAL 1 PIN: 22360

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	9
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**9**
Fecha de Recepción RCD el día 09 de junio de 2023 hasta el día 09 de junio de 2023	

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

Elaboro: ANGEL AGUIRRE CACERES

Contrato 229 de 2022

20. Formato de Registro y Actualización de PIN.

Corte de obra No 05, periodo junio 1 al 30 de 2023.

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

JUSTIFICACIÓN TECNICO DE NO CUMPLIMIENTO DEL 25% DE REUTILIZACION DE RCE EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

Resolución 01115 de 2012 establece:

ARTÍCULO 4º- DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CONSTRUCTORAS. Dentro del marco de la Gestión Integral de los Residuos de la Construcción y Demolición- RCD-, a partir de agosto del año 2013, las Entidades Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material usado en la obra a construir por la entidad anualmente. Mensualmente deberán reportar a la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de su portal web, la cantidad total de materiales usados, y el tipo de productos, volumen y/o peso de material reciclado proveniente de los centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD que se haya utilizado en el mes anterior al reporte, en las obras de infraestructura o construcción desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, indicando además los datos de los centros de aprovechamiento y/o tratamiento de donde provengan dichos materiales.

Parágrafo 1.- Cada año dicho porcentaje aumentará en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar mínimo un 25%. ***En caso de agotamiento comprobado de las reservas de material o que la obra o proyecto no pueda cumplir por razones técnicas con dichos porcentajes deberá, previo al inicio de obra, presentar informe técnico a la Secretaría Distrital de Ambiente***, que sustente amplia y suficientemente su no cumplimiento por parte del responsable del proyecto

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

El presente informa se realiza con el objetivo de justificar, de manera técnica, que el contratista INGENERIA RH SAS y para las actividades relacionadas con el contrato de obra N° 229 de 2022 con objetivo *"Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C", no lo es posible cumplir con dichos lineamientos de la secretaria distrital de ambiente."* El NO CUMPLIMIENTO DE REUTILIZACION DE RCD EN OBRA.

1. **Descripción general de la Obra**

   Objeto del contrato: **REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

   En ejecución del contrato comprende las siguientes sedes de intervención.

SEDES A INTERVENIR	
SEDE	**DIRECCION**
Palacio de Justicia	Calle 12 N°7 - 65
Calle 72	Calle 72 N° 7 -69
Calle 64 Edificio Dinner	Calle 64 N°9 -10
Edificio Bolsa de Bogotá	Carrera 8 N° 12B - 82
Predio almacén calle Calle1a	Carrera 14B N° 0 -56
Edificio Anexo	Carrera 8 N° 12 B - 92

2. Análisis y Alcance de los frentes a intervenir

Las actividades de obra estarán enmarcadas como reparaciones locativas donde se llevaran a cabo ítems como desmonte y demolición, mampostería, instalaciones de muros en Drywall, cielos rasos, carpintería metálica, carpintería en madera, pintura cambio de pisos, instalaciones eléctricas, impermeabilizaciones, entre otros

a. PALACIO DE JUSTICIA

   El alcance de las actividades de intervención se enfocan en la recuperación e impermeabilización del piso de los tanques de almacenamiento de combustible de las plantas eléctricas, cerramiento de control y acceso a los cuartos de plantas eléctricas y tanques de almacenamiento de combustión, cerramiento de ares de servicios y almacenamiento de insumos y elementos de uso como en el mantenimiento del edificio, adecuación del shut de basura e independización de zona de insumos de aseo y de residuos peligros.

b. CALLE 72 EDIFICIO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

El alcance de las actividades de intervención se enfocan en la impermeabilización plazoleta y andes exterior por presencia de filtraciones al sótano e ingreso de agua lluvia por escorrentía desde la calle 72, impermeabilización de terraza del piso que genera humedad en el techo del piso 9, adecuación e instalación de pasamanos en antepecho de terraza piso 10 y pasamanos intermedios en el desarrollo de la escalera del edificio, cambio de vidrio en fachada rotos ubicados principalmente en terraza de mezanine y piso 10, recuperación y cambio de pisos existentes en el piso 10.

c. CALLE 64 EDIFICIO DINNERS
El alcance de las actividades de intervención se enfoca en sellado de …. Sobre facha en pisos de parqueaderos y de espacios entre muro y tejas en último piso, para evitar ingreso de palomas, asi como mantenimiento de ventanas

d. EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA
Los alcances de las actividades de intervención se enfocan en adecuación de una oficina en el piso 6 para un puesto de trabajo junto con actividades de adecuación de iluminación y puntos y redes de cableado estructurado

e. ALMACEN CALLE 1ª
Los alcances de las actividades de intervención se enfocan en Construcción de muro de cerramiento

f. EDIFICIO ANEXO
Los alcances de las actividades de intervención se enfocan en la impermeabilización de cubierta

3. Porcentaje de reutilización

De acuerdo con las actividades ejecutadas y las especificaciones técnicas determinadas para el mantenimiento locativo en las diferentes sedes, no es posible cumplir con el porcentaje de reutilización de obra.

4. Justificación técnica

Dadas las actividades a realizar de remodelación y mantenimiento en el contrato 229 de 2022 no se evidencia que el residuo generado no se podrá reutilizar dentro de la obra porque la

actividad requiere material nuevo al ser reparaciones y adecuaciones a edificaciones y oficinas.

La producción de RCD es causada por demoliciones mínimas que no generan un volumen suficiente y no se cuenta con actividades para reutilizarlas como relleno. Lo que se realiza para el manejo de esté material RCD Escombro será llevado a empresas dedicadas a la reutilización de dicho material como materia prima para otras empresas.

Se contemplará la opción para dar cumplimiento con porcentaje de aprovechamiento en la compra de insumos en centros de aprovechamiento si dichos insumes son permitidos para la ejecución del proyecto. También se tiene en cuenta entregar a centro de aprovechamiento material retirado que pueda ser reutilizados por dichas empresas dedicadas a esta actividad que cumplan con la normativa ambiental correspondiente.



Martha Lucia Rey
Directora de Obra
INGENIERIA RH SAS

CONTRATO No.	229 de 2022
NOMBRE CONTRATISTA	INGENIERIA RH SAS
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDE DE NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
PIN No.	22360
PERIODO	01 de JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2023

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN RCD

INDICADOR DE EFICIENCIA

Evalúa la inversión que se realizará mes a mes por parte del generador, con respecto a lo estimado en la fase de planeación

Gastos mensuales de la implantación PG RCD	$ 2.450.000	x	100	=	49%
Presupuesto planeado para el PG RCD	$ 5.000.000				

INDICADOR DE EFICACIA

Permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los generados

Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes	61,2 TON	x	100	=	139%
Cantidad de material usado para la ejecución de la obra por mes	44,1 TON				

INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Permite realizar el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD

Cantidad de RCD dispuesto en sitios autorizados durante el mes	79,0 TON	x	100	=	100%
Cantidad estimada de RCD a generar en el mes	79,0 TON				

ANEXO 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA

Descripción del material						Aprovechamiento o tratamiento					Acumulado			Mes de reporte-Inicial		
Etapa	**Tipología del residuo**	**Componente**	**Observaciones**	**Volumen total de materiales de construcción a usar en obra**	**Cantidad proyectada de RCD a generar en obra (m3)**	**Disposición final**	**Reutilización**	**Reciclaje**	**Otros**	**Lugar de disposición final**	**volumen total de materiales usados en obra (m3)**	**Cantidad real generada (m3)**	**Justificación**	**volumen total de materiales de construcción usados en obra (m3)**	**Cantidad real generada (m3)**	**Justificación**
Demolición	RCD Pétreos	Concretos, céramicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	Tipo de obra a demoler		122,22	122,22	-	-	-	MAQUINAS AMARILLAS SAS - CEMEX - ECOPLANET SOLUCIONES	0	0	-	0	46	-
			Vivienda													
			Comercio													
			Dotacional													
			Vías													
			Canales													
			Puentes													
			Otros													
			Área de la construcción													
			Altura o espesor													
			Empresa que													
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	-		0	0					0	0	-	0	0	-
		Metales (HIERRO)	Reciclaje													
		Maderas	-													
		Cartón, Papel	-													
		Vidrios	-													
		Otros	-													
Excavación y Cimentación	Residuos de cespedón	Coberturas vegetales	Realiza separación de la cobertura vegetal si no		0	0,00					0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
			Dimensiones de material retirado													
			Largo													
			Ancho													
			Alto													
	Residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos	Tierras, arcillas (caolin), limos y residuos inertes poco o no plásticos y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria, arcillas (caolin), limos y resiudos inertes poco o no plastico y expansivos que sobrepasan el tamiz #200 de granulometria	Volumen de material retirado		0,00	0,00					0	0	-	0	0	-
			Largo													
			Ancho													
			Alto													
Construcción	RCD Pétreos	Concretos, céramicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos de roca, baldosines, morteros, asfalto y materiales inertes	-		4,15	4,15					8,33	0,00	-	2,66	0,00	
	RCD No Pétreos	Plásticos, PVC	-		1,05	1,05										
		Metales	-													
		Maderas	-													
		Cartón, Papel	-													
		Vidrios	-													
		Otros (Cauchos)	-													
	Residuos de	aluminio, estaño, y zinc	-		2,16	2,16										
	Residuos especiales	Poliestireno, cartón-yeso (drywall), llantas usadas	-		0,51	0,51										
	Residuos peligrosos	Desechos de productos quimicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes organicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escoria, plomo, cenizas olantes, luminarias convencionales y fluorescentes desechos explosivos o cualquier elemento que este incluido en los anexos del Decreto4741 de 2005	-		3,00	3										
	Otros	Materiales que no pertenecen a los grupos anteriores	-		0	0					0	0	-	0	0	-
																-
		TOTAL		**0,00**	**133,09**	**133,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**2,66**	**46,00**	

	FORMATO FICHA TÉCNICA RESUMEN DE OBRA

Datos del generador (Entidad a cargo de la obra)	
Nombre o Razón Social:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
NIT:	800,093,816-3
Dirección:	Calle 72 N°7 - 96
Teléfono:	601 3127011
Correo electrónico:	

Responsable del proyecto (Constructor)			
Nombre del Constructor:	INGENIERIA RH SAS	**Naturaleza jurídica:**	
Tipo de documento:	**NIT**	**Número de documento:**	**830061440-1**
Dirección de correspondencia:	**Cra 56b No 128-16**		
Teléfono:	6245215	**Correo electrónico empresa:**	gerencia@ingenieriarh.com

Datos de la obra		
Registro de la obra ante la SDA o PIN:		
Nombre de la Obra:	***Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C***	
Modalidad de la obra:	*Mantenimiento Locativo*	
Localidad: Chapinero, La Candelaria	**UPZ:**	
Dirección de la obra: Calle 72 N°7 - 96	**Barrio**	Chapinero
Chip catastral: NA	**Estrato**	
Área a construir:	**Área del lote del proyecto (m^2):**	
Licencia de construcción o urbanismo: NA	No aplica	
Tiempo estimado de ejecución de la obra:	20 DIAS	
Fecha de inicio de la obra:	12 de Diciembre 2022	
Fecha estimada de finalización de la obra:	31 de Diciembre 2022	
Presupuesto para la gestión de RCD:	5.000.000	
Presupuesto total de la obra:	951.337.878	

Descripción general del proyecto		
Tipo de uso: Público	**Número de pisos:**	
Número de sótanos: 0	**Altura total:**	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO C. - INFORMACIÓN REPORTADA
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)

	PIN No.	**22360**

	Fecha	28-jun.-2023
	Corte No.	
	Contrato Obra No.	229 - 2022
	CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS
	Contrato Interventoría No.	239 -2022
	INTERVENTORÍA:	INVERSIONES AYPE LTDA

C.	**INFORMACIÓN REPORTADA**	
	A continuación podrá registrar, solo en caso en que se requiera, la información y anteriormente reportada que requiera ser modificada.	
1	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
1.1	Mes	JUNIO
1.2	Año	2023
1.3	Cantidad Residuos Pétreos	**76,00**
1.4	Unidades Residuos Pétreos	**Toneladas**
1.5	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	**Aprovechable**
1.6	Cantidad Residuo Finos no expansivos	0,00
1.7	Unidades Residuos Finos no Expansivos	Toneladas
1.8	Tipo de Residuo Residuos Finos no Expansivos	No aplica
1.9	Cantidad Residuos Finos Expansivos	0,00
1.10	Unidades Residuos Finos Expansivos	Toneladas
1.11	Tipo de Residuo Residuos Finos Expansivos	No aplica
1.12	Cantidad Residuos no Pétreos	**0,00**
1.13	Unidades Residuos no Pétreos	**Toneladas**
1.14	Tipo de Residuo Residuos no Pétreos	**No aplica**
1.15	Cantidad Residuos Metales	**3,00**
1.16	Unidades Residuos Metales	**Toneladas**
1.17	Tipo de Residuo Residuos Metales	**Aprovechable**
1.18	Cantidad Residuos Pedones	0,00
1.19	Unidades Residuos Pedones	Toneladas
1.20	Tipo de Residuos Pedones	No aplica
1.21	Cantidad Residuos Cespedones	0,00
1.22	Unidades Residuos Cespedones	Toneladas
1.23	Tipo de Residuos Residuos Cespedones	No aplica
1.24	Cantidad Residuos Especiales	2,82
1.25	Unidades Residuos Especiales	Toneladas
1.26	Tipo de Residuos Residuos Especiales	No aprovechables
1.27	**Cantidad Total de Residuos**	**79,00**
1.28	Gastos mensuales de la implementación del PG RCD	$ 2.450.000,00
1.29	Presupuesto planeado para el PG RCD	$ 5.000.000,00

1.30	Eficiencia	Dato automático en el sistema
1.31	Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (Ton)	**0,00**
1.32	Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (Ton)	28,52
1.33	Eficacia	Dato automático en el sistema
1.34	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton)	**76,00**
1.35	Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)	76,00
1.36	Efectividad	Dato automático en el sistema
1.37	Certificado Sitio de Disposición	SI
		Cestificacion Disposicion Final
1.38	Link Certificado Sitio de Disposición	
1.39	Certificado Residuos Peligrosos	NO
		Registrar nombre del archivo
1.40	Link Certificado Residuos Peligrosos	
1.41	Observaciones	El valor de material aprovechable es del RCD entregado a empresas de aprovechamiento y recuperacion de material.
2	**TRANSPORTE DE RCD**	
2.1	Seleccionar	
2.2	Fecha transporte	**2-jun.-2023**
2.3	Placa vehículo que transportó los RCD	**SET383**
2.4	PIN del transportador	
2.5	Clasificación del sitio de recepción de RCD	**1**
2.6	Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra	**2**
2.7	Responsable del despacho de RCD	**Residente Ambiental**
2.8	Nombre del sitio de recepción de los RCD	**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**
2.9	Dirección del sitio de recepción de los RCD	**KM 1.5 Puente de Madera Autopista Medellín, Municipio de Cota - Vereda Siberia**
3	**MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA**	
3.1	Seleccionar	N/A
3.2	Cantidad material comprado a centros de aprovechamiento	Toneladas
3.3	Unidades material comprado a centros de aprovechamiento	N/A
3.4	Descripción del material aprovechado	N/A
3.5	Cantidad de material reutilizado en obra	Toneladas
3.6	Unidades material reutilizado en obra	N/A
3.7	Descripción material reutilizado en obra	N/A
3.8	Cantidad de material vendido	**N/A**
3.9	Unidades material vendido	**Toneladas**
3.10	Descripción del material vendido	**N/A**

3.11	Cantidad real de material a utilizar en obra	Toneladas
3.12	Unidades de material real a utilizar en obra	N/A
3.13	Descripción de material real a utilizar en obra	N/A
3.14	Certificación de aprovechamiento y reutilización	N/A
3.15	Consultar Certificado de Sitio de Disposición	N/A
3.16	Observaciones	

	Elaboró	Aprobó
	 Firma	Firma
	Nombre: MARTHA REY	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO B. - REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA)

	PIN No.	**22360**

	Fecha	28-jun.-2023
	Corte No.	-
	Contrato Obra No.	229 de 2022
	CONTRATISTA:	INGENIERIA RH SAS
	Contrato Interventoría No.	239 de 2022
	INTERVENTORÍA:	INVERSIONES AYPE LTDA

B.	**REPORTE MENSUAL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS**	
	A continuación deberá registrar la información del reporte mensual de escombros	
	INGRESAR DATOS DE REPORTE MENSUAL	
1	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
	Para conversiones ver hojas Tabla 1 y Tabla 2.	
	Conversión de unidades	
1.1	Volumen en m3	46
1.2	Grupo	I- Residuos comunes mezclados
1.3	Densidad promedio (Kg/m3)	1648,85
1.4	Peso en Toneladas	76
2	**DISPOSICIÓN FINAL DE RCD**	
2.1	Mes	JUNIO
2.2	Año	2023
2.3	Cantidad Residuos Pétreos	**76,00**
2.4	Unidades Residuos Pétreos	**Toneladas**
2.5	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	**Aprovechable**
2.6	Cantidad Residuo Finos no expansivos	0,00
2.7	Unidades Residuos Finos no Expansivos	Toneladas
2.8	Tipo de Residuo Residuos Finos no Expansivos	No aplica
2.9	Cantidad Residuos Finos Expansivos	0,00
2.10	Unidades Residuos Finos Expansivos	Toneladas
2.11	Tipo de Residuo Residuos Finos Expansivos	No aplica
2.12	Cantidad Residuos no Pétreos	**0,00**
2.13	Unidades Residuos no Pétreos	**Toneladas**
2.14	Tipo de Residuo Residuos no Pétreos	**No aplica**
2.15	Cantidad Residuos Metales	**3,00**
2.16	Unidades Residuos Metales	**Toneladas**
2.17	Tipo de Residuo Residuos Metales	**Aprovechable**
2.18	Cantidad Residuos Pedones	0,00
2.19	Unidades Residuos Pedones	Toneladas
2.20	Tipo de Residuos Pedones	No aplica

2.21	Cantidad Residuos Cespedones	0,00
2.22	Unidades Residuos Cespedones	Toneladas
2.23	Tipo de Residuos Residuos Cespedones	No aplica
2.24	Cantidad Residuos Especiales	**0,00**
2.25	Unidades Residuos Especiales	**Toneladas**
2.26	Tipo de Residuos Residuos Especiales	**No aplica**
2.27	**Cantidad Total de Residuos**	**79,00**
2.28	Gastos mensuales de la implementación del PG RCD	**$ 2.450.000,00**
2.29	Presupuesto planeado para el PG RCD	**$ 5.000.000,00**
2.30	Eficiencia	Dato automático en el sistema
2.31	Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (Ton)	**79,00**
2.32	Cantidad de material usado para la ejecución de la obra (Ton)	28,52
2.33	Eficacia	Dato automático en el sistema
2.34	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton)	**79,00**
2.35	Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)	**79,00**
2.36	Efectividad	Dato automático en el sistema
2.37	Certificado Sitio de Disposición	SI
2.38		
2.39	Link Certificado Sitio de Disposición	N/A
2.40	Certificado Residuos Peligrosos	NO
2.41		Registrar nombre del archivo
2.42	Link Certificado Residuos Peligrosos	N/A
2.43	Observaciones	El valor de material aprovechable es del RCD entregado a empresas de aprovechamiento y recuperacion de material.

3	**REGISTRO MENSUAL DE TRANSPORTE DE RCD**
	Diligenciar archivo "40 RCD_APROVECHABLES Contrato xxx-20xx " En la siguiente tabla puede descargar el archivo .csv dando clic en "Consultar", luego de diligenciarlo cargarlo dando clic en "Archivo a cargar " Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para cargar el archivo: La fecha de transporte debe estar en formato año-mes-dia y separados por guión: aaaa-MM-dd La placa del vehículo debe contener máximo 6 caracteres, 3 letras, 3 números, sin guión y sin espacio * La clasificación del sitio de recepción debe ingresarse en código, así: 1: Centro de aprovechamiento y tratamiento 2: Centro de transferencia 3: Sitio de Disposición Final (escombrera) * La etapa o actividad de reutilización debe ingresar en código, así: 1: Etapa de Planeación (Diseños y Coordinación de Estructuras) 2: Etapa de Construcción (Desarrollo de las etapas constructivas) 3: Etapa Post-constructiva (Operación y Mantenimiento)

3.1	Archivo. Csv	SI
		40a TRANSPORTE DE RCD Contrato 229-2023 junio
3.2	Archivo a cargar	NO
		Nombre archivo

4	TRANSPORTE DE RCD	
4.1	Seleccionar	
4.2	Fecha transporte	**2-jun.-2023**
4.3	Placa vehículo que transportó los RCD	**SET383**
4.4	PIN del transportador	**22360**
4.5	Clasificación del sitio de recepción de RCD	**1**
4.6	Etapa o actividad de reutilización de RCD en la obra	**2**
4.7	Responsable del despacho de RCD	**Residente Ambiental**
4.8	Nombre del sitio de recepción de los RCD	**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S**
4.9	Dirección del sitio de recepción de los RCD	**KM 1.5 Puente de Madera Autopista Medellín, Municipio de Cota - Vereda Siberia**

5	REPORTE DE MATERIAL REUTILIZADO Y APROVECHADO EN OBRA	
5.1	Cantidad material comprado a centros de aprovechamiento	N/A
5.2	Unidades material comprado a centros de aprovechamiento	Toneladas
5.3	Descripción del material aprovechado	N/A
5.4	Cantidad de material reutilizado en obra	N/A
5.5	Unidades material reutilizado en obra	Toneladas
5.6	Descripción material reutilizado en obra	N/A
5.7	Cantidad de material vendido	
5.8	Unidades material vendido	**Toneladas**
5.9	Descripción del material vendido	
5.10	Cantidad real de material a utilizar en obra	N/A
5.11	Unidades de material real a utilizar en obra	Toneladas
5.12	Descripción de material real a utilizar en obra	N/A
5.13	Certificación de aprovechamiento y reutilización	SI
5.14	Consultar Certificado de Sitio de Disposición	N/A
5.15	Observaciones	N/A

	Elaboró	Aprobó
		
	Firma	Firma
	Nombre: MARTHA REY	Nombre: JORGE ROJAS TORRES
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

FORMATO A. - REGISTRO PIN
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ANTE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE **(SDA)**


	Fecha	20-dic.-2022
	Contrato Obra No.	229 de 2022
	CONTRATISTA:	INGENERIA RH SAS
	Contrato Interventoría No.	239 de 2022
	INTERVENTORÍA:	INVERSIOS AYPE LTDA

A.	**GENERACIÓN Y REGISTRO PIN**	
	A continuación deberá registrar la información para registro del PIN y posterior seguimiento de y control a obras públicas y privadas	
1	**DATOS GENERALES**	
1.1	Empresa/ Transportador	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
1.2	Número de identificación	800093819-3
1.3	Dirección	CL 72 No. 7 - 96
1.4	Mediante el presente formulario se realiza la consulta y/o reporte mensual de información, ¿Requiere realizar un trámite diferente?	NO
1.5	Categoría	Generador
1.6	CIIU	4112
2	**PROYECTO**	
	Declaración Responsable del Generador	Certifico
	Anexa Formato Declaración Responsable del Generador	SI
2.2	**DATOS GENERALES DEL PROYECTO**	
	Verifique si el proyecto que va a crear, ya se encuentra creado, lo puede buscar en el siguiente campo digitando el nombre proyecto	
2.2.1	Digite el nombre del proyecto	Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C
2.2.2	Escala del proyecto	Proyecto Individual
2.2.3	Tipo de proyecto	Remodelación
2.2.4	Carácter del proyecto	Público
2.2.5	Caracteríaticas del proyecto	Edificaciones
2.2.6	Objeto de la obra	Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C
2.3	**UBICACIÓN DEL PROYECTO**	
	Para la georeferenciación de su proyecto constructivo, consulte las coordenadas planas X y Y en el sinupot (www.sinupot.gov.co) para más información de cómo obtenerlas solicite la guía de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente	
2.3.1	CHIP	AAA0094UBJH

2.3.2	Tipo de uso del predio	
2.3.3	Localidad	Chapinero
2.3.4	UPZ	97 - Chico Lago
2.3.5	Barrio	Porcincula
2.3.6	Dirección	Calle 72 7-96
2.3.7	Matrícula Inmobiliaria	970266
2.3.8	Coordenada X	4,65587
2.3.9	Coordenada Y	-74,05618
2.3.10	Vías de acceso al proyecto	Calle 72
2.3.11	¿Posee permiso de ocupación de cauce?	NO
2.3.12	¿Predio afectado por estructura ecológica principal?	NO
2.3.13	¿Hace uso de gránulo de caucho reciclado?	NO
2.4	**DURACIÓN DEL PROYECTO**	
2.4.1	Fecha estimada de inicio de la obra	21-dic.-2022
2.4.2	Fecha estimada de finalización de la obra	25-feb.-2022
2.4.3	Tiempo estimado de ejecución de la obra	90 dias
2.5	**LICENCIA DE URBANISMO**	
2.5.1	¿Requiere licencia de Urbanismo?	NO
2.6	**LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN**	
2.6.1	¿Requiere licencia de Construcción?	NO
2.7	**RESPONSABLE DEL PROYECTO - CONSTRUCTOR**	
2.7.1	Entidad/ Empresa	INGENERIA RH SAS
2.7.2	Naturaleza Juridica	Persona Jurídica
2.7.3	Tipo de documento	2 NIT - Persona Jurídica
	N°. De Identificación	830061440-1
2.7.4	Nombre Representante Legal	RODRIGO HIDALGO
	N°. De Identificación	11379159
2.7.5	Dirección de correspondencia	Cr. 56B # 128 - 16
2.7.6	Correo electrónico de la empresa responsable del proyecto	gerencia@ingenieriarh.com
2.7.7	Teléfono	
2.8	**ETAPAS DEL PROYECTO**	
	ETAPAS	
2.8.1	Etapas	Etapa de Planeación (Diseños y Coordinación de Estructuras)
2.8.2	Fecha inicio	21-dic.-2022
2.8.3	Fecha fin	25-feb.-2022
2.8.4	Tipo RCD	Aprovechable
2.8.5	Cantidad Proyectada (Ton)	0,219

3	**CANTIDAD PROYECTADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A GENERAR EN OBRA**	
3.1	Tipo Material	Petreo
3.2	Composición	
3.3	Cantidad (Ton)	0,219
4	**CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR EN OBRA**	
4.1	Tipo Material	Petreo
4.2	Composición	
4.3	Origen	
4.4	Cantidad (Ton)	0
5	**INFORME DE NO CUMPLIMIENTO**	
5.1	Informe de no cumplimiento	SI
		Nombre archivo
5.2	Consulte el nforme de no cumplimiento	Autogeneración Link consulta Informe de no cumplimiento
5.3	Fecha	
6	**GENERACIÓN DE RCD EN ETAPA CONSTRUCTIVA**	
6.1	Cantidad estimada en descapote (Ton)	0
6.2	Cantidad estimada de estructura (Ton)	0
6.3	Cantidad estimada en obra gris (Ton)	0
6.4	Cantidad estimada de instalaciones (Ton)	
6.5	Cantidad estimada en acabados (Ton)	
6.6	Cantidad estimada de excavación (Ton)	0
6.7	Cantidad estimada de generación de escombros (Ton)	0,219
6.8	Área total construída (m2)	
6.9	Área del lote del proyecto (m2)	
6.10	Números de pisos	
6.11	Número de sótanos	0
6.12	Altura total (m)	
7	**PGRCD**	
7.1	Plan de Gestión	SI
		Nombre archivo
7.2	Consulte el Plan de Gestión	
7.3	Radicado	
7.4	Fecha cargue	

8	DILIGENCIAMIENTO - (CONTRATISTA)	
8.1	Nombre del responsable del diligenciamiento	Martha Rey
8.2	Cargo	Director de Obra
8.3	Número de la tarjeta profesional	6870049950STD
8.4	Correo electrónico del responsable del diligenciamiento	marthalucia.rey@ingenieriarh.com

	Elaboró	Aprobó
	 Firma	Firma
	Nombre: Martha Lucía Rey	Nombre:
	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contrato 229 de 2022

22. Bitácora de Obra.

Corte de obra No 05, periodo junio 1 al 30 de 2023.

Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

2023/05/28
Domingo

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continúa la actividad de trasiego del escombro al sitio de acopio para su izaje y retiro para su disposición final. La demolición de la loseta superior del piso en steel deck continúa de sur a norte desde la dilatación. Se inicia el anclaje con epóxico de las varillas roscadas (pernos) y la instalación de perfilería en el ala occidental de sur a norte.

Personal en obra = 4 trabajadores (demolición) 3 (Ornamentación) - Jornada Diurna

Herramienta y Equipos = mazo demoledor (almadana), barra, cizalla.

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

2023/05/29
Lunes

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Se realiza el izaje del escombro en lonas, malla electrosoldada y lámina steel deck para su retiro y disposición final.

Personal en obra = 5 trabajadores (labores de izaje)

Herramienta y Equipos: Pluma grúa

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

2023/05/30
Martes

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continúa el trasiego del escombro al sitio de acopio y la instalación de perfilería con las respectivas riostras en el ala occidental de sur a norte. Se evidencia que no ha sido retirada la máquina trituradora de papel para la instalación de malla eslabonada como sitio de acopio de vidrios en el shut de basuras. De igual forma el pasillo que conduce al cuarto (fotocopiadoras) en el costado sur se encuentra ocupado y se requiere de su traslado por parte de la entidad

Personal en obra = 4 trabajadores (demolición) 3 (ornamentación)

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

2023/05/31
Miércoles

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continúa el desmonte de lámina deck del ala occidental costado norte y la instalación de perfilería con sus respectivas riostras. Se realiza la demolición del forme en bloque que soporta el steel deck.

personal en obra = 4 trabajadores (demolición) 3 (ornamentación)

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Pacheco

2023/06/01
Jueves

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continúa el montaje de perfilería con sus respectivas riostras y el corte de lámina steel deck para su retiro. La entidad realiza el retiro parcial del mobiliario del cuarto de "fotocopiadoras". Se evidencia el estado regular de gravamescoba, tomacorrientes y canaleta de cable estructurado

Personal en obra = 4 trabajadores (demolición)

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Pacheco

Norma

2023/06/02 Viernes

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continua el montaje de perfilería metalica y sus respectivas riostras, así como la demolición del forme en bloque que soporta la lámina deck cortada y retirada al sitio de acopio. Se coloca señalización para evitar el paso de funcionarios de la entidad a la zona de trabajo

Personal en obra: 4 trabajadores (Demolición) 3 (ornamentación)

Herramienta y Equipo: barra, maceta, tronzadora

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas

2023/06/03 Sábado

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Continúa la recolección de escombro en bolsas producto de la demolición del forme en bloque que le da soporte a lámina en steel deck. Se realiza el retiro de material de escombro para su disposición final. en volqueta placa SET383

Personal en obra: 4 trabajadores

Herramienta y Equipo: barra, maceta, bolsas, baldes

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas

2023/06/04 Domingo

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Se tiene instalada perfilería y las respectivas riostras hasta la dilatación. Se inicia con la demolición de la loseta superior en el cuarto de "fotocopias" y Continua la recolección de escombro en bolsas para su traslado hasta el punto de acopio.

Personal en obra: 4 trabajadores

Herramienta y Equipo: maceta, barra, pala y bolsas

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas

2023/06/05 Lunes

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" PISO 5

Se retira por completo el alistado de piso del pasillo y cuarto de fotocopiadoras del Costado sur, se inicia con la fundida de maestras (reales) para nivelación de la estructura instalada

CALLE 72 (PLAZOLETA)

Ingresa personal de subcontratista, se hace un reconocimiento del área, se realiza cerramiento provisional en el parqueadero aledaño a la zona de patinetas y se realiza inducción por parte de la profesional SST (Nancy Velazco)

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas

06-Junio Martes. Calle 72

Personal en obra: Encargado, 3 Ayudantes, SST, residente.
Actividades: Se realiza Cerramiento en polisombra delimitando plazoleta a intervenir, Se respeta paso peatonal.
Se inician actividades de demolición encontrando muro de contención a 3,93 metros del borde de la via, Se acopia escombro en un solo punto se deja enlonado y cubierto con plastico.

Ing Luis Flechas

Ing Residente Obra

07- Junio Miercoles. Calle 72.

Personal en obra: Encargado, 3 Ayudantes, residente.
Actividades = Se continua demolición en plazoleta
Se realiza apertura de Caja de comunicaciones de la cual se evidencia una dimensión de 2,50 x 1,40 aproximadamente. Se evidencia Capa de Contrapiso Sobre la placa de sotano Con un espesor entre 12cm - 15cm, aparte de la capa que se esta demoliendo, que con el acabado Suma entre 7 u 8cm.

Ing Luis Flechas

Ing Residente Obra

08- Junio Jueves Calle 72

Personal en obra: Encargado - 2 Ayudantes, residente.
Actividades:
Nos reunimos Contratista e interventoria para validar el tema de la impermeabilizacion, se acuerda que la Capa de Contrapiso encontrada se demuela hasta nivel de la placa estructural y programar nueva visita con el experto en impermeabilizacion. Esta demolicion que no corresponde a items Contractuales. se Verificara con interventoria y la entidad para Saber el modo de pago.

Arq. Marth. Inter. Armando Inter. Luis Ing. Yesika.

Ing Residente Obra

Norma

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA" PISO 5

Continua la actividad de recibida de escombros en oficina de fisioespacio y el retiro del escombro que se traslada por medio de la pluma grúa.

Se inicia la aplicación de antiromasivo a la perfilería instalada de sur a norte en el ala occidental del piso 5.

Continua la fundida de muestras (probetas) y colocación de refuerzos en la perfilería instalada

Ing Luis Fletes
Residente Interventoria

Carlos Enrique
Ing Residente Obra

09-Junio Viernes Calle 77.

Personal en obra: Encargado, 3 Ayudantes, Residente.
Herramienta: 2 Taladros demoledores.
Actividades: Se realiza demolición de la primera Capa de contrapiso, se evidencian 2 Tubos costado Sur Occidental, uno de ellos partido, se le informa a interventoria y se define repararlo aunque se evidencia que no esta en uso.
Se realiza retiro de un viaje de escombro en Volqueta de placas SNE 908.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA" CORTE CONSTITUCIONAL PISO 5

Finalizan las actividades de izaje del escombro asignado en horas y se procede a desmontar la pluma grúa para su entrega y el desmonte del andamio para su retiro al siguiente día

Ing Luis Fletes
Residente Interventoria

Carlos Enrique
Ing Residente Obra

10 Junio Sabado Calle 77.

Personal en obra: Encargado, 3 Ayudantes, Residente.
Herramienta: 2 taladros demoledores
Actividades: Se continua demolición de la Primera Capa encontrada, se empieza a observar la Segunda Capa de Concreto Sobre placa estructural, sin embargo No se

Norma

Inicia demolición al 100%, se realiza acopio de escombro en el centro, el cual se deja tapado y enbrado.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" CORTE CONSTITUCIONAL PISO 5
Se realiza el retiro de la pluma grúa desmantelada el día anterior, Continúa las actividades de Colocación de viseras en la perfilería metálica en la zona norte del ala occidental

Ing Luis Fletcher

Cab Supervisor
Ing Residente Obra

2023/06/11-12 Domingo y Lunes Festivo — No se ejecutan actividades por descanso día domingo y festivo del personal de obra

Cab Supervisor
Ing Residente Obra

13-06-23 Martes Calle 72

Personal en obra: Maestro, 3 Ayudantes, 1 Oficial
Herramienta: 2 taladros demoledores.
Actividades: Se realiza retiro en las partes donde se puede del retiro de la capa del tipo lgd encontrado entre la unión de placas.
Se realiza retiro del segundo Viaje de escombro.
Piso 10: Se realiza regata para introducir toma en el muro de la cocina.
Se realiza Cambio de interruptor en piso 6.
Se realiza la aplicación de 2 manos de pintura en alfeiza de Ventana por el costado de la terraza.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDÍA" CORTE CONSTITUCIONAL PISO 5
Continúa la aplicación de anticorrosivo en la perfilería y la fundida de muestras (reales) en el ala occidental de sur a norte, en el pasillo de acceso al cuarto de fotocopiado y en el cuarto de fotocopiado continúa la instalación de perfilería metálica.
Se realiza el retiro de un viaje de escombro que se encontraba en el lugar de acopio hacia la plaza de Bolívar

Ing Luis Fletcher
Residente Interventoría

Cab Supervisor
Ing Residente Obra

Norma

14-06-23 Personal en obra: Maestro, Ayudante, 2 Oficiales.
Miercoles Herramientas = Taladro demoledor, Polidora.
Calle 72. Actividades: Se realiza Cambio de interruptor que estaba en mal estado. Se realiza ubicación de tomas en pared.
Se realiza reunión en plazoleta para la evaluación de la placa, se aprueba escarificación y aplicación del producto impermeabilizante sobre placa.
Interventoria plantea que la capa de concreto a instalar se aplique desde los escalones hasta borde de Via, y sobre esta se coloque la tableta. Se revisa tema de rampa vehicular y se acuerda con interventoria manejar niveles actuales buscando pendiente a la vía.

Ing Luis Flechas

PALACIO DE JUSTICIA "NUEVO PERET EDIFICIO CORTE CONSTITUCIONAL PISO 5:
Se continúa con la colocación de lámina en filamento sobre la estructura metálica que ya se encuentra revisada en cuanto la aplicación de anticorrosivo y fundida de muertos "realizo"

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

15-06-23 Personal en obra: Oficial.
Jueves Actividades: Se realizan trabajos de remates en
Calle 72. piso 10, correspondientes a emboquillado de baldosas, resane muros en cocina y limpieza.
Una ves desocupada la plazoleta de escombro se evidencian 2 cables, uno de ellos continuo y otro sin conexión a ningún punto.
Se dejan en sitio tal y como se encuentran sin modificaciones.

Norma

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Continúa la instalación de perfilería metálica en el piso 5 en algunos puntos, la aplicación de antioxidante y realce (maestras).

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

16-06-23 Viernes. Calle 72.
Personal en obra= 3 oficiales, residente y SST.
Herramienta: Escarificadora manual.
Actividades: Se inicia proceso de escarificación en plazoleta para iniciar impermeabilización.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Continúa actividad de colocación de refuerzos en perfilería metálica en piso 5, se subsanan observaciones en cuanto a soldadura en la perfilería y se continua la colocación de lámina en filos de los espacios asignados. Se adelanta remoción para y recorrido en las instalaciones del palacio de justicia en zona de sótanos y en los bloques corte suprema, Consejo de Estado para definir actividades a desarrollar para la finalización del contrato.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

17-06-23 Sabado Calle 72.
Personal en obra: 3 oficiales de impermeabilización
1 oficial de instalación de cintas en escaleras
Herramientas: Escarificadora y herramienta manual.
Actividades: Se finaliza actividad de escarificación en plazoleta, se inica proceso de impermeabilización aunque se presentan lluvias leves.
Se realiza instalación de cintas de señalización en escaleras de la siguiente manera=

1. Sotano 1 a Sotano 2= 18 pasos de 85cm. c/u

Norma

2. Sotano 2 a piso 1 = 18 pasos de 85cm c/u
3. piso 1 a Mezanine = 18 pasos de 85cm c/u.
4. Mezanine a piso 2 =
5. Piso 2 a piso 3 = N/A.
6. piso 10 = 2 de. 85cm c/u.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

Se continúa con las actividades de instalación y soldadura de perfilería, aplicación de pintura anticorrosiva y fundida de maestras, se afectan tubería de aguas lluvias y se procede con la reparación de las mismas

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

Ing Residente Obra

20-06-23 Martes. Calle 72.

Personal en obra: 30ficiales, 1 Maestro, 2 instaladores de vidrio.
Herramienta: Herramiento de mano.
Actividades: Se finaliza actividad de impermeabilización de plazoleta calle 72. Se realiza Cambio de vidrio esquinero en piso 2, Se realiza resane de placa en tbo plazoleta.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

En la zona de shut de basuras se realizan los refuerzos sobre el cerramiento en malla eslabonada colocando postes adicionales y muros internos. Se instala el cerramiento en malla eslabonada para el acopio de residuos de vidrio y se aplica el respectivo anticorrosivo

Ing
Luis flechas
Residente Interventoria

Ing Residente Obra

21-06-23 Miercoles
Calle 72.

Personal en obra: 2 oficiales, 1 Ayudante. 1 instalador de mesones.
Herramientas: Polidora.
Actividades: Se realizan retoques en la impermeabilizacion bajo peticion del arq: Daniel.
Se Sellan los poros requeridos.
Se realiza instalacion de polietileno de alta densidad en plazoleta, Sobre impermeabilizacion
Se realiza instalación de malla electrosoldada Sobre polietileno Y se amarra traslapando 30.cm.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Se inicia con la soldacion de láminas de fibrocemento sobre estructura metalica para validacion de la estabilidad de la estructura metalica instalada.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

22-06-23 Jueves
Calle 72.

Personal en obra: Maestro, 2 Ayudantes, 1 oficial, SST
Herramientas: polidora, taladro, Vibrador,
Actividades: Se fastenea placa en plazoleta para Vaciado de Concreto.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA" PISO 5
Continúa la instalacion de láminas de fibrocemento en el ala occidental y la soldacion de refuerzo en estructura para la aprobacion de tapar con láminas.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría.

23-06-23 Viernes
Calle 72.

Personal en obra: Maestro, oficial, 2 Ayudantes.
Herramienta: Vibrador de Concreto.
Actividades: Se realiza Vaciado de concreto en plazoleta, Se realiza hidratacion de la misma Se deja instalada una hilada de ladrillo para realizar prueba de estanqueidad al dia Siguiente.

Norma

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

Se termina la instalación de lámina de fibrocemento en la zona de fotoreparto y se aplica mástico (Kimisol) para mejorar el empalme entre láminas de fibrocemento. Se realiza el destarje del piso SPC para su instalación.

Ing Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

24-06-23 Sábado Calle 72

Personal en obra: Un ayudante, residente
Herramienta: Herramienta manual
Actividades: Se recibe tableta (toperol y Guia). Se realiza replanteo de cortes para dilatacion el cual aprueba interventoria. Se realizan cortes de dilataciones y se inicia instalación de Yumbolom para juntas.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

Se finaliza la colocación de mástico en zonas de empalme entre láminas de fibrocemento y se inspeccionan la estabilidad de la estructura con lámina de fibrocemento instalada antes de instalar el piso SPC

Ing Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

26-06-23 Lunes Calle 72

Personal en obra: 3 Ayudantes, 1 oficial
Herramienta = polidora:
Actividades: Se realiza descargue de losetas Guia, toperol y bordillo, Se realiza hidratacion de placa plazoleta y posterior corte de dilataciones, y Sellado.

PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDIA

Se inicia la instalación del piso SPC en el sentido Oriente-Occidente con la validación de interventoría y se proyecta la rampa de acceso al piso 5 con estructura de soporte y lámina

Ing Carlos Suárez
Ing Residente Obra

27-06-23 Martes Calle 72

Personal en obra = 1 Ayudante, 1 oficial.
Actividades = Se realiza hidratacion de placa plazoleta, Se realiza remate de piso deck en piso 2.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

Norma

21-06-23 Miercoles Calle 72.

Personal en obra: 2 oficiales, 1 Ayudante, 1 instalador de mesones.
Herramientas: Polidora.
Actividades: Se realizan retoques en la impermeabilizacion bajo peticion del ing. Daniel. Se sellan los poros requeridos.
Se realiza instalacion de polietileno de alta densidad en plazoleta, Sobre impermeabilizacion
Se realiza instalacion de malla electrosoldada sobre polietileno y se amarra traslapando 30.cm.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Se inicia con la colocacion de laminas de fibrocemento sobre estructura metalica para validacion de la estabilidad de la estructura metalica instalada.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoria

22-06-23 Jueves Calle 72.

Personal en obra: Maestro, 2 Ayudantes, 1 oficial, SST
Herramientas: polidora, taladro, Vibrador,
Actividades: Se fostereo placa en plazoleta para Vaciado de Concreto.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA" PISOS
Continua la instalacion de laminas de fibrocemento en el ala occidental y la colocacion de refuerzo en estructura para la instalacion de tapas con laminas.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoria.

23-06-23 Viernes Calle 72.

Personal en obra: Maestro, oficial, 2 Ayudantes.
Herramienta: Vibrador de Concreto.
Actividades: Se realiza Vaciado de concreto en plazoleta, Se realiza hidratacion de la misma Se deja instalada una hilada de ladrillo para realizar prueba de estanqueidad al dia Siguiente.

Norma

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

Se termina la Adrial de lámina de fibrocemento en la zona de fotoperiodo y se aplica mástico (vinisil) para mejorar el empalme entre láminas de fibrocemento. Se realiza el destarge del piso spc para su instalación.

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

24-06-23 Personal en obra: Un ayudante, residente
Jueves Herramienta: Herramienta manual
Calle 72 Actividades: Se recibe tableta (toperol y Guia). Se realiza replanteo de cortes para dilatacion el cual aprueba interventoria. Se realizan cortes de dilataciones y se inicia instalación de Yumbolom para juntas.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"

Se finaliza la colocación de mástico en zonas de empalme entre láminas de fibrocemento y se inspeccionó la estabilidad de la estructura con lámina de fibrocemento instalada antes de iniciar el piso spc

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis flechas
Residente Interventoría

26-06-23 Personal en obra: 3 Ayudantes, 1 oficial
Lunes Herramienta = polidora:
Calle 72 Actividades: Se realiza descargue de losetas Guia, toperol y bordillo, Se realiza hidratacion de placa plazoleta y posterior corte de dilataciones, y Sellado.

PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDIA

Se inicia la instalación del piso spc en el sentido Oriente-Occidente con la validación de interventoría y se proyecta la rampa de acceso al piso 5 con estructura de soporte y lámina

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

27-06-23 Personal en obra = 1 Ayudante, 1 Oficial.
Martes Actividades = Se realiza hidratacion de placa
Calle 72 plazoleta, Se realiza remate de piso deck en piso 2.

Ing Luis Flechas
Residente Interventoría

Norma

28-06-23 Personal en obra: 1 Maestro, 1 Ayudante, 1 oficial.
Miercoles Herramienta = pulidora
Calle 72 Actividades = finaliza instalación Deck terraza piso2 Se realiza descargue de loseta lisa y se realiza replanteo y sentada de la primera hilada.
Se realiza Cambio e instalación del Vidrio de Mezanini.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Continua la instalación de piso SPC en el ala occidental del piso 5 de oriente a sur y se inicia la instalación de luminarias en la misma zona.

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Medina
Residente Interventoría

24-06-23 Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante
Jueves Herramienta = pulidora.
Calle 72 Actividades = Se continua con la instalacion de loseta lisa en plazoleta.

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Continua la instalación de piso SPC en el ala occidental del piso 5 y la culminación de barras y cableado para instalación de luminarias

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Residente Interventoría

30-06-23 Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes
Viernes Herramienta: pulidora
Calle 72. Actividades: Se Continua instalacion de loseta en plazoleta, Se realiza muestra para sello de fisuras en sotano Con Producto especial (Dymonic FC)

PALACIO DE JUSTICIA "ALFONSO REYES ECHANDIA"
Continua la instalación de Piso SPC en el ala occidental y se inicia la colocación de los paneles Led 60x60 descargados con grúas.

Carlos Suárez
Ing Residente Obra

Ing Luis Medina

Norma