Neiva, 21 de julio de 2023

Señores (as):
**POLICIA NACIONAL**
Atn. Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
Analista Grupo Seguimiento Proyectos.
Supervisor.

CVN-06-3-10086-2022-093

Ref.: Contrato de interventoría No. 06-3-10086-22 **"INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".**

**Asunto:** Reprogramación de pagos de los contratos de obra e interventoría correspondientes a los meses de julio a octubre de 2023.

Respetado Mayor Quiroz.

Mediante el presente la firma Carlos Arturo Vergara Negrete en calidad de interventor del contrario de obra No. 06-6-10178-22 con el acostumbrado respeto, en cumplimiento de sus funciones contractuales y teniendo en cuenta que en el acta de cobro N°6 presentada a la DILOF, fue imposible realizar el cobro total correspondiente a la ejecución del mes de junio, debido a que durante el proceso constructivo se presentó la necesidad de ejecutar mayores cantidades que no fueron cuantificadas y por lo tanto será presentada un acta modificatoria donde se tendrán en cuenta estas mayores cantidades y también ítems no previstos a ejecutar. Igualmente existen actividades de suministro de equipos que serán ejecutadas en los últimos meses del proyecto, por lo tanto, en los meses de septiembre y octubre se proyecta un cobro mayor que los meses de julio y agosto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, presentamos para su consideración la reprogramación de los cobros a realizar en los meses de julio a octubre para los contratos de obra e interventoría.

**Dirección: Calle 52 A No. 14-17, Montería – Córdoba**
**Telefax: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925**
**E – mail: contratoscvn@gmail.com**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA No. 06-6-10178-22** | | | $ 6.974.591.904,40 |
| CORTE - MES | VALOR PROGRAMADO OBRA | PORCENTAJE PROGRAMADO OBRA | VALOR RESTANTE OBRA |
| | **$ 4.208.819.729,25** | 60,35% | |
| JULIO | $ 448.000.000,00 | 6,42% | $ 3.760.819.729,25 |
| AGOSTO | $ 867.200.000,00 | 12,43% | $ 2.893.619.729,25 |
| SEPTIEMBRE | $ 1.642.800.000,00 | 23,55% | $ 1.250.819.729,25 |
| OCTUBRE | $ 1.250.819.729,25 | 17,93% | $ 0,00 |
| **PROGRAMACIÓN DE PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 06-3-10086-22** | | | $ 443.997.728,00 |
| CORTE - MES | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE PROGRAMADO | VALOR RESTANTE INTERVENTORIA |
| | **$ 267.930.571,83** | 60,35% | |
| JULIO | $ 28.519.372,15 | 6,42% | $ 239.411.199,68 |
| AGOSTO | $ 55.205.356,10 | 12,43% | $ 184.205.843,58 |
| SEPTIEMBRE | $ 104.579.519,14 | 23,55% | $ 79.626.324,44 |
| OCTUBRE | $ 79.626.324,46 | 17,93% | $ - |
| | | | |
| **VALOR OBRA E INTERVENTORIA** | | | $ 7.418.589.632,40 |
| CORTE - MES | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE PROGRAMADO | VALOR RESTANTE OBRA E INTERVENTORIA |
| | **$ 4.476.750.301,08** | 60,35% | |
| JULIO | $ 476.519.372,15 | 6,42% | $ 4.000.230.928,93 |
| AGOSTO | $ 922.405.356,10 | 12,43% | $ 3.077.825.572,83 |
| SEPTIEMBRE | $ 1.747.379.519,14 | 23,55% | $ 1.330.446.053,69 |
| OCTUBRE | $ 1.330.446.053,71 | 17,93% | $ - |

Atentamente,

**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C.

**Dirección: Calle 52 A No. 14-17, Montería – Córdoba**
**Telefax: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925**
**E – mail: contratoscvn@gmail.com**