INFORME SEMANAL DE OBRA No 27

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 1 de julio de 2023

- Excavación de caisson #5, 44, 48 y 49 de 1.5 a 3.0m
- Excavación de caisson #4, 6 y 7 de 3.0 a 4.50m.
- Organización acero para fundaciones.

Domingo 2 de julio de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción

Lunes 3 de julio de 2023

- En este día no se realizaron actividades por ser día feriado.

Martes 4 de julio de 2023

- Excavación de caisson #5, 44, 48 y 49 de 1.5 a 3.0m
- Excavación de caisson #4, 6 y 7 de 3.0 a 4.50m.
- Excavación mecánica entre ejes E-F-1-2.
- Armado de acero columna F-3.

Miércoles 5 de julio de 2023

- Excavación de caisson #5, 44, 48 y 49 de 1.5 a 3.0m
- Excavación de caisson #4, 6 y 7 de 3.0 a 4.50m.
- Excavación mecánica entre ejes E-F-1-2.
- Armado de acero columna F-3.

Jueves 6 de julio de 2023

- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Encofrado caisson #43 y 44 de 1.50m a 3.00m.
- Excavación de caisson #39, 40 y 41 de 0.00 a1.50m
- Excavación manual entre ejes A-B-1-2.
- Excavación mecánica entre ejes E-F-1-2.

Viernes 7 de julio de 2023

- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Encofrado caisson #43 y 44 de 1.50m a 3.00m.
- Excavación de caisson #39, 40 y 41 de 0.00 a1.50m
- Excavación manual entre ejes A-B-1-2.
- Excavación mecánica entre ejes E-F-1-2.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 24 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo
Operativos: 35 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: RAMON ASCANIO
Operario máquina – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	30,23%	45,51%
CIMENTACION	%	0,65%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	x	x	x	x	x	x	x																								
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continua con la excavación de zapatas ZP 7 y retiro de material sobrante, se espera que haya el retiro completo de redes de telefonía para continuar con las actividades programadas de los caisson.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Excavacion tercer nivel en caissons / Figurado y armado de acero para columnas




Excavacion zapatas centrales / Excavacion caissons nivel 3.0m a 4.50m




Figurado y armado de acero para zarpas de M-1 / Excavacion a maquina para zapatas centrales