INFORME SEMANAL DE OBRA No 29

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 15 de julio de 2023

- Fundición en caisson #4 y 5.
- Excavación de caisson #42, 38, 4, 6 y 7 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación de caisson #31 de 1,50 a 3,00m.
- Excavación mecánica sobre eje 5 entre ejes D y E.

Domingo 16 de julio de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 17 de julio de 2023

- Descargue de acero para vigas de cimentación.
- Fundición de solado de limpieza entre ejes A y B, sobre el eje 1.
- Excavación de caisson #42, 38 de 3.00 a 4.50m.
- Excavación de caisson #35 de 0.00 a1.50m.
- Excavación mecánica sobre eje 5 entre ejes D y E.

Martes 18 de julio de 2023

- Armado de acero zarpa tipo 1 en 1 A-B.
- Excavación mecánica sobre eje 5 entre ejes D y E.
- Fundición caisson #38 de 3.00 a 4.50m.

Miércoles 19 de julio de 2023

- Excavación caisson #29 de 0.00 a1.50m.
- Excavación caisson #31 de 1.50 a 3,00m.
- Armado de acero zarpa tipo 1 en 1 A-B.

Jueves 20 de julio de 2023

- No se realizan actividades al ser un día feriado.

Viernes 21 de julio de 2023

- Excavación de caisson #39 y 43 de 3.00 a 4.50m.
- Armado de acero en caisson #41 entre 1.50 a 3.00m.
- Excavación mecánica en zona de los ejes 5F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 26 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Alejandro Torres
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo
SST – Karen Soto
Operativos: 29 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: RAMON ASCANIO
Operario máquina – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	%	30.9%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO															x		x	x	x												
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																					x										

Nota: Por las fuertes lluvias presentadas en horas de la tarde se suspenden todas las actividades desde las 3:30pm hasta las 4:30pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se Continúa con excavaciones mecánicas para llegar al nivel de la placa de contrapiso, la presencia de agua freática ha retrasado las actividades de excavaciones y cimentaciones.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Armado de acero para caissons / Excavacion caissons nivel 3.0m a 4.50m



Excavacion a maquina en terraplenes.



Excavacion para zapata central