INFORME SEMANAL DE OBRA No 30

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 22 de julio de 2023

- Fundición de caisson #35 segundo anillo.
- Fundición de caisson #44 tercer anillo.
- Excavación caisson #29, 30 31 segundo anillo.
- Armado acero en caisson #45 tercer anillo.
- Inician labores de traslado de fibra óptica por parte del prestador del servicio.

Domingo 23 de julio de 2023

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 24 de julio de 2023

- Fundición de caisson #45 tercer anillo.
- Excavación caisson #29, 30 31 segundo anillo.
- Excavación caisson #36 tercer anillo.
- Armado de acero en caisson #39 segundo anillo.
- Excavación mecánica entre ejes D y E.

Martes 25 de julio de 2023

- Fundición de caisson #41 segundo anillo.
- Formateado caisson #39 tercer anillo.
- Excavación caisson #37 segundo anillo.
- Armado de acero caisson #29, 30 31 segundo anillo.
- Excavación mecánica entre ejes D y E.

Miércoles 26 de julio de 2023

- Fundición caisson #29, 30 31 segundo anillo.
- Armado acero caisson # 46 y 47 segundo anillo.
- Excavación para zarpa entre caisson 43 y 44.
- Excavación mecánica entre ejes D y E.

Jueves 27 de julio de 2023

- Excavación para zarpa entre caisson #39 43 44 y 45.
- Fundición caisson #29, 30 31 segundo anillo.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 27 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Viernes 28 de julio de 2023

- Fundición caisson #32 33 34 segundo anillo.
- Excavación de caisson #37 40 41 tercer anillo.
- Excavación mecánica entre ejes 1 y 2, A y B.

Sábado 29 de julio de 2023

- Fundición caisson #35 y 37 segundo anillo.
- Excavación de caisson #29 41 tercer anillo.

Lunes 31 de julio de 2023

- Fundición caisson #46 segundo anillo.
- Excavación para zarpa en C5.
- Excavación de caisson # 29 31 33 y 35 tercer anillo.
- Excavación mecánica para zapata Z7.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Fernando Bernal
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco
Ing. Residente de obra. – Emel Larios
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo
SST – Karen Soto
Operativos: 29 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría - Emiro Avendaño

Vigilancia: ANILLOS DE SEGURIDAD
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Contratista: RAMON ASCANIO
Operario máquina – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	65.80%	31.70%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																						x		x	x		x	x	x		x
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																										x					

Nota: Por las intensas lluvias presentadas en la tarde del 26, se suspendieron actividades desde las 3:45PM.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa con excavaciones para caisson y retiro de material de excavación para alcanzar el nivel de la placa de contra piso. Se procede a apuntalar las excavaciones para mitigar riesgos.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Demarcacion de zapata z-6 / Excavacion a maquina en terraplenes





Excavacion manual para zarpa / Excavación para caissons.





Fundición tercer anillo de caissons / Retiro de material de excavación.