INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PRORROGA N°1

TIPO DE CONTRATO:	**Convenio interadministrativo**
CONTRATO No. Y FECHA:	**No.- CO1.PCCNTR.4357291 (3968 de 2022) del 29 de diciembre de 2022**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE OIBA** **R.L. Edwar Julián Díaz Rodríguez**
Nit o C.C. No.	**890.210.948-7**
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER"**

VALOR INICIAL:				**$ 1.254.825.862,00**		
VALOR ADICIONAL:				No aplica		
ANTICIPO INICIAL:				No aplica		
ANTICIPO ADICIONAL:				No aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				No aplica		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				No aplica		
PLAZO INICIAL:				**Ocho (8) meses**		
PLAZO ADICIONAL:				No aplica		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				No aplica		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				No aplica		
SUPERVISOR:				**JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**		
Acto Administrativo de Supervisión:				Acto de designación del 29 de diciembre de 2022		
FECHA DE INICIACIÓN:				**29 de diciembre de 2022**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
FECHA DE TERMINACIÓN:				**28 de agosto de 2023**		

OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

VALOR A PAGAR:	No aplica	**No. de cobros realizados:**	--	**de**	--

Periodo de Pago:	**Desde:**	No aplica	**Hasta:**	No aplica

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 462 de 2021, articulo 13.7:

13.7 Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría:

a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la entidad.*
c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del Interventor contratado.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del Supervisor.

1. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO

ACTA	FECHA	DESCRIPCION
ACTA DE INCIO	29/12/2022	Inicio del convenio interadministrativo

2. COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO

Durante el periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

Descripción	Fecha	Asunto	Partes interesadas	Evidencias
Oficio radicado 20230049057	23/03/2023	Solicitud de información convenio	Se envió oficio con radicado 20230049057 al Municipio de Oiba, solicitando cumplimiento de las obligaciones del convenio en cuanto a la presentación de informes mensuales y la póliza.	Oficio radicado 20230049057
Oficio radicado 20230079305	12/05/2023	Solicitud de información convenio	Se envió oficio con radicado 20230079305 al Municipio de Oiba, solicitando cumplimiento de las obligaciones del convenio en cuanto a la presentación de informes mensuales y la póliza.	Oficio radicado 20230079305
Oficio radicado 20230098989	14/06/2023	Solicitud de información convenio	Se envió oficio con radicado 20230098989 al Municipio de Oiba, solicitando cumplimiento de las obligaciones del convenio en cuanto a la presentación de informes	Oficio radicado 20230098989

			mensuales y la póliza.	
Oficio radicado 20230120616	19/07/2023	Solicitud de información convenio	Se envió oficio con radicado 20230120616 al Municipio de Oiba, solicitando cumplimiento de las obligaciones del convenio en cuanto a la presentación de informes mensuales y la póliza.	Oficio radicado 20230120616
Oficio radicado 20230136864	11/08/2023	Solicitud de información convenio	Se envió oficio con radicado 20230136864 al Municipio de Oiba, solicitando cumplimiento de las obligaciones del convenio en cuanto a la presentación de informes mensuales y la póliza.	Oficio radicado 20230136864

3. RECURSOS DEL CONVENIO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	22003967	22/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	ICLD	$1.108.556.098,63
C.D.P.	22003968	22/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART25 LEY 1753-15 ART 147 REC BCE	$ 50.617.298,37
C.D.P.	22003969	22/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART25 LEY 1753-15 ART 147 REC BCE	$ 49.981.850,82
C.D.P.	22003970	22/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	REINTEGROS UTILIDADE EMPRESA ESSA	$ 45.670.614,18
R.P.	22016964	29/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	ICLD	$ 1.108.556.098,63
R.P.	22016965	29/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART25 LEY 1753-15 ART 147 REC BCE	$ 50.617.298,37
R.P.	22016966	29/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART25 LEY 1753-15 ART 147 REC BCE	$ 49.981.850,82
R.P.	22016967	29/12/2022	2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402041.14	REINTEGROS UTILIDADE EMPRESA ESSA	$ 45.670.614,18

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El convenio CO1.PCCNTR.4357291 (3968 de 2022) fue suscrito entre el Departamento de Santander y el municipio de Oiba el 29 de diciembre de 2022.
- El día 29 de diciembre de 2022 se realizó la suscripción del acta de inicio, fijando como fecha de terminación el 28 de agosto de 2023.
- El día veintiséis (25) de agosto de 2023, el municipio de Oiba presentó oficio con asunto: *"Solicitud de Prórroga al Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR.4357219* por medio del cual manifestó:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE OIBA Nit. 890.210.945-7			
	OFICIO			
	Código: A-CT-DC	S. DOC: 150-17-2	Versión: 4 Fecha: 04-2016	

Oiba, Santander; 25 de Agosto de 2023.

Arquitecto
JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Gobernación de Santander
infraestructura@santander.gov.co
E.S.D

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR 4357291 DE 2022.**

Cordial y atento saludo.

Por medio del presente me permito solicitar prorroga al Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR4357291 DE 2022, suscrito entre el municipio de Oiba, Santander y el Departamento de Santander, bajo los siguientes argumentos:

1. Entre el municipio de Oiba, Santander y el Departamento de Santander, fue suscrito el Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR 4357291 DE 2022, el cual tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOS DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER", por un valor de $1.254.825.862 Mcte. (Obra e Interventoría)

2. El acta de inicio del Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR 4357291 DE 2022, fue suscrita el día 29 de Diciembre de 2022, y como fecha de terminación se contempló el día 28 de agosto de 2023.

3. Que a la fecha la Alcaldía Municipal de Oiba, viene adelantando la Licitación de Obra Publica 03 de 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE OIBA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

4. Que el proceso de Licitación se encuentra en fase de adjudicación, y se contempla un plazo de ejecución del futuro contrato hasta el 22 de diciembre de 2023[1].

5. Que debido a que el Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR 4357291 DE 2022, se pactó como fecha de finalización el día 28 de Agosto de 2023, se requiere de una prórroga.

6. Que bajo el argumento expuesto anteriormente se requiere una **PRORROGA DE 4 MESES** al Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNTR 4357291 DE 2022, para contratar y ejecutar las obras a satisfacción.

En espera de una pronta y positiva respuesta;

EDWAR JULIAN DIAZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

[1] https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-37501&g

UNIDOS CONSTRUIMOS EL MEJOR CAMINO

Carrera 8 nº 4-38 - Código Postal: 683021
Correo electrónico: ejecutivo@oiba-santander.gov.co; página web: www.oiba-santander.gov.co

Página 1 de 1

De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada por el municipio y bajo el principio de buena fe se considera conveniente realizar la suscripción de la prórroga No. 1 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.4357291 (3968 de 2022), de fecha 29 de diciembre de 2022, cuyo objeto es ""AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE OIBA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA RETIRADA Y CANOAS, DEL MUNICIPIO DE OIBA, SANTANDER", por el término de cuatro (4) meses con el fin de lograr la terminación de las actividades contempladas dentro del convenio.

Se firma a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Supervisor del Convenio