CONSORCIO
OBRAS DHC

Santiago de Cali, agosto 22 de 2023.

Señores:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
Atn. Guillermo Londoño Ricaurte
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 4161.010.26.1.2458.2022 Reforzamiento, Adecuación y Mantenimiento de La Estación de Policía Alfonso López del Distrito de Santiago de Cali.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga.

Cordial saludo,

Comedidamente solicitamos a ustedes realizar prorroga al contrato de la Referencia en tiempo equivalente a 30 días calendario basados en los siguientes hechos:


1. En la Estación de Policía Alfonso López se encuentra ejecutada en un 86.6% de su fase de construcción, hecho que avala nuestro compromiso y dedicación al proyecto. Se adjunta evidencia fotográfica del avance de la obra.
2. Teniendo en cuenta que la edificación en razón a su antigüedad tiene una instalación de acueducto no apta para la nueva configuración de la misma, en razón al aumento de baterías sanitarias, por lo cual se realizó la solicitud en comité de obra aproximadamente hace 49 días para el cambio de medidor de agua a EMCALI, hecho que aún está pendiente por ejecutar.
3. Las Instalaciones Hidráulicas internas no han podido realizarse pues debemos contar con la red externa, contador que instalará EMCALI para poder realizar nuestras pruebas de presión, ya que para esta actividad no hay un diseño ni memorias de cantidades. La acometida de agua es de 1 pulgada, el medidor es de media pulgada y la salida es en diámetro de ¾ de pulgada, lo cual genera solo flujo, mas no la presión necesaria para abastecer las duchas y baterías sanitarias.
   Las baterías sanitarias de sala de reflexión tiene sanitarios con fluxómetro de descarga vertical de ¾" con características de presión exactas (10-12-15 libras de presión), para lo cual necesitamos conocer la presión exacta de salida del contador para diseñar con la tubería

Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

adecuada (RDE 21, 25,31) las instalaciones internas de la edificación. Se adjunta fotos del medidor actual que debe ser reemplazado por EMCALI.

Es importante tener en cuenta que las situaciones relacionadas anteriormente no son imputables al contratista, toda vez que las mismas se han generado durante el desarrollo de las actividades contractuales, por tal motivo, se espera un análisis objetivo por parte de la Secretaría con el fin de otorgar la prórroga correspondiente para la terminación y entrega a satisfacción del presente contrato.

Atentamente,



Firma del representante legal:	
Nombre o Razón Social del Proponente:	**CONSORCIO OBRAS DHIC**
Nombre del representante legal:	**HECTOR MARINO DIEZ HOME**
N.I.T:	NO APLICA
C. C:	16.791.887
Dirección:	4CN # 70 BIS
Teléfono:	602 342 1997

CONSORCIO
OBRAS DHC

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL MEDIDOR



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHIC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC





Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHIC





Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHIC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com

CONSORCIO
OBRAS DHC



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com



Teléfono: (602) 342 1997
Dirección: 4CN # 70 BIS
Correo:icsinltda@gmail.com