LA CASA DE LA UPS
PROTEGEMOS SU INFORMACION
NIT. 900.096.245-4

FORMATO ORDEN DE SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPOS

CODIGO: FR-TEC-005
VERSION: 1
FECHA: 29-oct-18

FECHA:

Nº. 33979

DATOS DEL EQUIPO

Ciudad	Cali	Fecha	08/01/23	Fax	
Empresa	Intenalco			Nit.	
Dirección	Av 4N#34AN-18			Tel.	
Contacto	Lucio Chaparro Sosa			Celular	3041197536
Email		Hora entrada		Hora Salida	

TIPO DE SERVICIO

M/to. Preventivo	X	M/to. Correctivo		Cambio Baterías	X	Alquiler Equipos		Cotización	
Inst. de equipo		Revisión o diagnostico		Equipo en soporte		Se factura		Otro Cual	

Equipo	NETON 10KVA			Modelo	EA900I		
Serie	900101703130026			Activo Fijo	01725		
PARAMETROS DE ENTRADA DEL EQUIPO				**PARAMETROS DE SALIDA DEL EQUIPO**			
FASES	A	B	C	A	B	C	
V/F-N	—	—		110V	110V		
V/F-F	216V	216V		220V	220V		
V-F-T	—	—		110V	110V		
V/N-T	—	—		0V	0V		
Corriente	4A	4A					
Frecuencia	60Hz	60Hz		60Hz	60Hz		
% de carga	3000VA	3000VA		1300VA	1300VA		
Temp. C.		Cond. Eléctrica	ON	Cond. Eléctrica	ON		
Cant. Baterías	16	Marca Baterías	NOT	Ref. Baterías	12V18AH	Fecha Batería	2023
V. Baterías	200V	V. Flotación	210V	V. Baterías Backup	12V	Batería	

TRABAJOS REALIZADOS

CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE	CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE
Limpieza del equipo	✓			Instalación de UPS			
Revisión de tarjetas	✓			Cambio de baterías	✓		
Revisión de cableado	✓			Cambio de ventiladores			
Ajuste de conexiones	✓			Cambio tarjeta electrónica			
Estado de ventiladores	✓			Reparación tarjeta electrónica			
Lubricación Ventiladores	✓			Traslado UPS			
Prueba de Baterías	✓			Prueba de comunicaciones			
Prueba de inversor	✓			SNMP WEB CARD LINK			
Prueba de Cargador	✓			Prueba operación Bypass			

OBSERVACIONES Y PENDIENTES: Se realiza mantenimiento preventivo y cambio de las BATERIAS 12V18AH. Se extraen baterias internas de los UPS y baterias malas para disposicion final Pendiente verificacion

V/F-N – Voltaje fase neutro * V-F-T – Voltaje Fase Tierra * V/N-T – Voltaje Neutro Tierra * Temp. C. Grados Centígrados * I.Bateria – Intensidad Bateria * V. Baterías Backup –Voltaje baterías seguras

Firma sello y cliente

Firma de técnico responsable