LA CASA DE LA UPS
PROTEGEMOS SU INFORMACION
NIT. 900.096.245-4

FORMATO ORDEN DE SERVICIO E INSTALACION DE EQUIPOS

CODIGO: FR-TEC-005
VERSION: 1
FECHA: 29-oct-18

FECHA:

Nº. 33980

DATOS DEL EQUIPO

Ciudad	Cali	Fecha	02/08/23	Fax	
Empresa	Interaseo			Nit.	
Dirección	Av 4N # 34AN-18			Tel.	
Contacto	Lucero Sevra			Celular	3041175536
Email		Hora entrada		Hora Salida	

TIPO DE SERVICIO

M/to. Preventivo	X	M/to. Correctivo		Cambio Baterías		Alquiler Equipos		Cotización	
Inst. de equipo		Revisión o diagnostico		Equipo en soporte		Se factura		Otro Cual	

Equipo	TITAN 1KVA	Modelo	TITAN 1K
Serie	1804L0-8205005O	Activo Fijo	01617

PARAMETROS DE ENTRADA DEL EQUIPO

PARAMETROS DE SALIDA DEL EQUIPO

FASES	A	B	C	A	B	C
V/F-N	110V			120V		
V/F-F						
V-F-T	110V			120V		
V/N-T	0V			0V		
Corriente	3A			3A		
Frecuencia	60Hz			60Hz		
% de carga	1000VA					

Temp. C.	30°C	Cond. Eléctrica	ON	Cond. Eléctrica	ON		
Cant. Baterías	3	Marca Baterías	NPT	Ref. Baterías	12V9AH	Fecha Batería	2023
V. Baterías	39V	V. Flotación	39V	V. Baterías Backup	17V	Batería	

TRABAJOS REALIZADOS

CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE	CRITERIOS	BUENO	MALO	PENDIENTE
Limpieza del equipo	✓			Instalación de UPS			
Revisión de tarjetas	✓			Cambio de baterías			
Revisión de cableado	✓			Cambio de ventiladores			
Ajuste de conexiones	✓			Cambio tarjeta electrónica			
Estado de ventiladores	✓			Reparación tarjeta electrónica			
Lubricación Ventiladores	✓			Traslado UPS			
Prueba de Baterías	✓			Prueba de comunicaciones			
Prueba de inversor	✓			SNMP WEB CARD LINK			
Prueba de Cargador	✓			Prueba operación Bypass			

OBSERVACIONES Y PENDIENTES: Se hace mantenimiento y cambio de baterias. UPS opera on
Se retiran baterias para disposicion final. Pate certificado

V/F-N – Voltaje fase neutro * V-F-T – Voltaje Fase Tierra * V/N-T – Voltaje Neutro Tierra * Temp. C. Grados Centígrados * I.Bateria – Intensidad Bateria * V. Baterías Backup –Voltaje baterías seguras

Firma sello y cliente

Christian Navarro
1094940770
Firma de técnico responsable