INFORME No. 5

PERIODO: 27 DE ABRIL 2023 HASTA EL 26 DE MAYO DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ING. LEONARDO MANTILLA NOGUERA	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ING. ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	

FZ INGENIERIA SE SAS

901.036.726-2

CIENAGA DEL OPON, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 4
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 6
3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA 8
4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 9
4.1 LOCALIZACIÓN 9
4.2 Descripción de la ubicación del proyecto: 10
5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO 10
6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 11
6.1 Observaciones generales del interventor: 31
7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 31
7.1 AVANCE FÍSICO 31
7.2 Avance en tiempo 31
7.3 Avance financiero: 31
8. Reporte del estado de tiempo: 32
8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 33
8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
COMPONENTE AMBIENTAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
EXCAVACIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 57
9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA 58
9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA 62
9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 63

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 64
9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION 65
9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 65
9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 65
. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	RECIBIDO
27/03/2023	CSCR83-032	REVISION Y TRASLADO RED ELECTRICA DE MEDIA Y ALTA TENSION	CONSORCIO R83
31/03/2023	RADICADO No.: EE-20230329-0180-000005002	REUBICACION POSTE DE LUZ POR EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°6223-22 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	SUPERVISOR DEL CONTRATO
15/04/2023	CSCR83-034	ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS RESISTENCIA A COMPRESIÓN CONCRETO 3000 PSI	CONSORCIO R83
19/04/2023	CSCR83-035	ENTREGA INFORME HSEQ No. 2	CONSORCIO R83

..... **¡Error! Marcador no definido.**
9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 65
9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 66
9.5.1 FORMA DE PAGO 66
9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO 66
9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO 67
10. CONCLUSIONES 67

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo. Este proyecto rural beneficiará en especial a 86 Familias en Centro Poblado y 82 Familias en Veredas de Corregimiento Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito y reviste de una gran importancia al dar cumplimiento con el Plan Integral de reparación colectiva para esta comunidad víctima del conflicto armado desde finales de la década de 1970 cuando ocurrió la primera incursión de actores armados en la zona. Esta intervención integral contempla: Escuela, Comedor, Cocina, Vivero, Polideportiva y Parque de niños en un área total aproximada de 3 mil metros cuadrados. Adicionalmente la secretaria de Educación Distrital revisará la posibilidad para que los estudiantes de la zona puedan terminar su nivel de bachillerato en estas nuevas instalaciones ya que a la fecha esta terminación no es posible y deben desplazarse hacia otras sedes cercanas al rio Magdalena, aumentando la imposibilidad de graduación dada la vulnerabilidad económica de esta población.

Este proyecto que trata de la CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, se encuentra ubicado en el corregimiento de ciénaga del opón.



Viendo la necesidad de mejorar y recuperar el uso de la actual infraestructura de la escuela de Ciénaga del Opón, se genera una nueva infraestructura con nuevos espacios de interactuación social y académica. Espacios que comprenden un conjunto de mobiliario escolar y de estancia, sala de informática (1), batería sanitaria (1 baño preescolar, 1 damas, 1 caballeros, 1 movilidad reducida, 1 servicio), comedor y cocina, aula TIM (1), aulas escolares (4 aulas modulares, 1 aula preescolar. 5 aulas en total), áreas de archivo y mantenimiento, juegos infantiles, ejercicio y deporte al aire libre, manteniendo la cancha polideportiva que se encuentra allí actualmente, mejorando los espacios verdes, zonas de recorrido, zonas de juego y sus espacios públicos adyacentes, incluyendo un espacio destinado para huerta, para el fomento de las actividades de agricultura. El área dispuesta para el proyecto corresponde al área de sana posesión realizada para el predio de la Escuela Campo Galán, que es equivalente a 3.300 M2 incluye área de la cancha, centro de salud, e inspección de policía

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT.	:	901219917-9
REP LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
C.C.	:	13.745.615 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N. 35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GRUPO J8 SAS identificado con NIT: 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT: 829.002.433-2 con el 10% de participación
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.266.051.722,92) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		26 DE JUNIO DE 2023
AVANCE EN TIEMPO		TRES (03) MESES
AVANCE EN EJECUCION		13,38%
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SIETE (07) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con el cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-22010501-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, fuente de financiación CREDITO INTERNO

		por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		23-00753 FEBRERO 03 DE 2023
OTRO SI MODIFICATORIO NUMERO 1 6223-22		22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1		29 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		31 DE MARZO 2023
OTRO SI ACLARATORIO No.2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No. 1		18 DE ABRIL 2023
ACTA PARCIAL No.2		16 DE MAYO 2023
ACTA ACLARATORIA N.1 AL ACTA PARCIAL N.2 6223-22		23 DE MAYO DEL 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: nipHuRsHlvC79a6/wY9lrA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	400,000,000.00	400.000.000,00	580.822,00
PATRONAL	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	580.822,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	580.822,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	111.306,00
TOTAL A PAGAR	$	697.128,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CRgWzqj4MJ+F8gHonDt5wQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	**TELÉFONO**	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	6223242

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/12/2023	653.210.344,60	2.120.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/06/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2023	24:00 Horas Del 30/06/2028	653.210.344,60	9.808.893,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.633.025.861,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.705,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en el corregimiento de ciénaga del opón centro educativo campo galán, sede educativa ciénaga del opón, ubicado en el distrito de Barrancabermeja, Santander.

4.1 LOCALIZACIÓN

Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito de Barrancabermeja, Santander.



Información geográfica de Ciénaga del Opón

Latitud:	6.9169444
Longitud:	-73.8972222
UFI:	-593713
UNI:	9129806
UTM:	XN26
JOG: NB18-07	

MATERIALES


Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

SISTEMAS

El sistema constructivo a utilizar para el proyecto será un sistema de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO) con entrepiso en Steeldeck, según los requisitos mínimos sismo-resistentes de la norma aplicable vigente, “Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente NSR-10”.

4.2 Descripción de la ubicación del proyecto:

El proyecto se localizará en el corregimiento de ciénaga del opón en su cabecera punta sola.



5. MINUTA ELECTRONICA DEL CONTRATO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2022 6:02:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 6223-22
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(27/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO R83

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900266469

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO R83			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BERTA OCHOA MANCIPE* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2022 5:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228292_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4228292_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	15/11/2022 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 6:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10479887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.033.025.861,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10309329	Seriedad de la oferta	-	340.443.304,10 COP	-	14/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228292
Proveedor CONSORCIO R83
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCCNTR.4228292
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.404.433.041,00	3.266.051.722,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151100	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1,00	UN	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar
Supervisor	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.266.051.722,92
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.266.051.722,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22-06716	CDP	No validado		571.435.433 COP	00-00-00	Editar
☐	Acuerdo-045-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado		2.832.997.605 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22-11559	Presupuestal (CDP)	-	No validado	571.435.433 COP		571.435.433 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 571.435.433 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 571.435.433 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este quinto mes se realizó avance en todo lo relacionado con fundición de concretos de 3000 psi, mampostería, para vigas de cimentación, columnas, zapatas, armado y corte de aceros para estructuras, movimiento de tierras, excavaciones, retiros, rellenos entre otros.

Se presenta registro fotográfico del estado del proyecto donde se realizará el contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRE ACTA PARCIAL Nº3	
		CANTIDAD	V. TOTAL
1.0	**Preliminares**		
1.2	Cerramiento provisional en malla polipropileno verde	26,00	$828.438
	Subtotal		**$828.438**
2.0	**Movimiento de tierras**		
2.2	Excavación Manual en material común	7,40	$421.785
	Subtotal		**$421.785**
3.0	**Concretos y mampostería**		
3.1	Ladrillo abusardado 0.14x0.19x0.39m color gris	323,82	$41.883.137
3.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	21,19	$1.129.279
3.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.30m (Incluye acero de refuerzo 6.51 kg/mL)	70,44	$15.056.832
3.15	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.90x0.30m (Incluye acero de refuerzo 27.24 kg/mL)		$0
3.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas sección 0.09-0.16m2 (No incluye acero de refuerzo)	202,07	$40.439.057
3.17	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas sección 0.05-0.07m2 (No incluye acero de refuerzo)	47,98	$5.594.660
3.26	Concreto de 3000 Psi para losa de gradería e=0.08m (Incluye acero de refuerzo 3.0 kg/m2)	31,48	$4.654.381
3.29	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)	3.383,37	$31.272.489
	Subtotal		**$140.029.834**

CAPITULO 1 PRELIMINARES
ITEM: 1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA POLIPROPILENO VERDE
CANTIDAD EJECUTADA: 26 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 244 ML

Durante este mes se hace el seguimiento para realizar el cerramiento en malla polipropileno verde del área del proyecto donde se realizaron las excavaciones para las zapatas, vigas de cimentación entre otros, esto con el fin de confinar la obra y por seguridad para la comunidad, así de esta manera prevenimos al público de que se están realizando actividades que pueden ser de peligro para aquellos que no pertenezcan a la obra y no estén utilizando todos los elementos de seguridad necesarios.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Espesor		
CERRAMIENTO					
GRADERIA DISCAPACITADOS	26,00				26,00





CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM: 2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN
CANTIDAD EJECUTADA: 7,4 M3
CANTIDAD CONTRATADA: 180,03 M3

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras mostradas en planos de acuerdo con las líneas y pendientes que ahí se estipulan y que por su poca profundidad y sus dimensiones pueda ser llevada a cabo por medios manuales con herramientas menores, se realizaron excavaciones para zapatas y vigas de cimentación del proyecto.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIA					
SECTOR DISCAPACITADOS					
EJE a ENTRE EJE i y iv	12,40	0,30	0,35		1,30
EJE b ENTRE EJE iii y iv	6,14	0,30	0,35		0,64
EJE c ENTRE EJE i y iii	5,95	0,30	0,35		0,62
EJE i ENTRE EJE a y c	1,95	0,30	0,35		0,20
EJE i´ ENTRE EJE a y c	1,95	0,30	0,35		0,20
EJE i´´ ENTRE EJE a y c	1,95	0,30	0,35		0,20
EJE ii ENTRE EJE a y c	1,95	0,30	0,35		0,20
EJE iii ENTRE EJE a y c	1,95	0,30	0,35		0,20
EJE iii´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30	0,35		0,08
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30	0,35		0,08
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30	0,35		0,08
EJE iv ENTRE EJE a y c	2,25	0,30	0,35		0,24
FACHADA NORTE					
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00	0,30	0,35		0,63
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00	0,30	0,35		0,63
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	4,50	0,30	0,35		0,47
MUROS INTERIORES					
EJE A´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05	0,30	0,35		0,32
EJE E´ ENTRE EJES 5 y 6	5,70	0,30	0,35		0,60
EJE E´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05	0,30	0,35		0,32
EJE E´´ ENTRE EJES 4 y 6	1,20	0,30	0,35		0,13
EJE 4´ ENTRE EJES E y F	2,50	0,30	0,35		0,26
Subtotal					7,40





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.1 LADRILLO ABUSARDADO 0.14X0.19X0.39M COLOR GRIS
CANTIDAD EJECUTADA: 323,82 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 1193,25 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad en la cual se suministra y se instala el ladrillo abusardado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato para los muros del centro educativo y de la gradería.

Localización ó Descripcion	Dimensiones				AREA
	Longitud	Alto			
CULATAS					
EJES A-F ENTRE EJES 4-6					59,40
EJES A-D ENTRE EJES 3-4					24,88
EJES E-F ENTRE EJES 3-4					18,51
EJE 4 ENTRE EJES A-F	25,41	1,30			33,03
VB1 EJE 3 ENTRE EJES A-F	19,57	0,70			13,70
GRADERIA					
DISCAPACITADOS					
EJE a ENTRE EJES i - iv	12,21	2,15			26,25
EJE b ENTRE EJES iii - iv	6,33	1,02			6,46
EJE c ENTRE EJES i - iii	5,77	1,02			5,89
EJES i - iii ENTRE EJES a - c					9,70
EJE iv ENTRE EJES a - c					1,11
EJES iii - iv ENTRE EJES a - b					3,33
EJE A ENTRE EJES 3 y 6	13,53	3,15			42,62
EJE B ENTRE EJES 3 y 6	12,53	3,15			39,47
EJE C ENTRE EJES 3 y 6	12,53	3,15			39,47
Subtotal					323,82




CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.5 CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN ESP. 0.05M
CANTIDAD EJECUTADA: 21,19 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 134,15 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere al suministro e instalación, sobre la superficie de apoyo de los cimientos y vigas de cimentación, de un concreto simple de 2000psi de resistencia a la compresión. Este solado de limpieza tendrá un espesor de 5 cm y se instalará sobre el fondo limpio y nivelado de la excavación, previa verificación y aprobación de la Interventoría, tanto de su cota y dimensiones en planta como de su idoneidad para atender la capacidad portante prevista en los diseños.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIA					
SECTOR DISCAPACITADOS					
EJE a ENTRE EJE i y iv	12,40	0,30			3,72
EJE b ENTRE EJE iii y iv	6,14	0,30			1,84
EJE c ENTRE EJE i y iii	5,95	0,30			1,79
EJE i ENTRE EJE a y c	1,95	0,30			0,59
EJE i´ ENTRE EJE a y c	1,95	0,30			0,59
EJE i´´ ENTRE EJE a y c	1,95	0,30			0,59
EJE ii ENTRE EJE a y c	1,95	0,30			0,59
EJE iii ENTRE EJE a y c	1,95	0,30			0,59
EJE iii´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30			0,23
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30			0,23
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75	0,30			0,23
EJE iv ENTRE EJE a y c	2,25	0,30			0,68
FACHADA NORTE					
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00	0,30			1,80
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00	0,30			1,80
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	4,50	0,30			1,35
MUROS INTERIORES					0,00
EJE A´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05	0,30			0,92
EJE E´ ENTRE EJES 5 y 6	5,70	0,30			1,71
EJE E´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05	0,30			0,92
EJE E´´ ENTRE EJES 4 y 5	1,20	0,30			0,36
EJE 4´ ENTRE EJES E´ y F	2,20	0,30			0,66
Subtotal					21,19





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.14 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0.30X0.30M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6.51 KG/ML)
CANTIDAD EJECUTADA: 70,44 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 427,23 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las vigas de cimentación de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIA					
DISCAPACITADOS					
EJE a ENTRE EJE i y iv	12,40				12,40
EJE b ENTRE EJE iii y iv	6,14				6,14
EJE c ENTRE EJE i y iii	5,95				5,95
EJE i ENTRE EJE a y c	1,95				1,95
EJE i´ ENTRE EJE a y c	1,95				1,95
EJE i´´ ENTRE EJE a y c	1,95				1,95
EJE ii ENTRE EJE a y c	1,95				1,95
EJE iii ENTRE EJE a y c	1,95				1,95
EJE iii´ ENTRE EJE a y b	0,75				0,75
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75				0,75
EJE iii´´ ENTRE EJE a y b	0,75				0,75
EJE iv ENTRE EJE a y c	2,25				2,25
FACHADA NORTE					
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00				6,00
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	6,00				6,00
EJE 6´ ENTRE EJES A y B	4,50				4,50
MUROS INTERIORES					
EJE A´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05				3,05
EJE E´ ENTRE EJES 5 y 6	5,70				5,70
EJE E´ ENTRE EJES 4 y 5	3,05				3,05
EJE E´´ ENTRE EJES 4 y 5	1,20				1,20
EJE 4´ ENTRE EJES E´ y F	2,20				2,20
Subtotal					70,44





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.16 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.09-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 202,07 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 523,4 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las vigas de aereas de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
VIGAS N+ 3.30					
V204 EJE 6 ENTRE EJES A y F	25,41				25,41
V204 EJE 5 ENTRE EJES A y F	25,41				25,41
V203 EJE 4 ENTRE EJES A y F	25,41				25,41
V202 EJE 4 ENTRE EJES A y F	25,41				25,41
V20A-1	7,24				7,24
V20A	5,83				5,83
V20B EJE B ENTRE EJES 3 Y 6´	16,07				16,07
V20B EJE C ENTRE EJES 3 Y 6´	16,07				16,07
V20B EJE D ENTRE EJES 3 Y 6´	16,07				16,07
V20C EJE E ENTRE EJES 1 Y 6´	23,76				23,76
V20C EJE F ENTRE EJES 1 Y 6´	10,24				10,24
EJE 2 ENTRE EJES E y F	5,15				5,15
Subtotal					202,07





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.17 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA AÉREAS SECCIÓN 0.05-0.07M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 47,98 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 129,01 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para las vigas de aereas de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
VIGAS N+ 3.30					
VB1 SECTOR NORTE	25,41				25,41
VB1 SECTOR SUR	19,57				19,57
VB2 SECTOR OCC.	3,00				3,00
Subtotal					47,98





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.18 CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS SECCIÓN 0.12-0.16M2 (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
CANTIDAD EJECUTADA: 9 ML
CANTIDAD CONTRATADA: 236,80 ML

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para columnas de la edificación, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
COLUMNAS N + 5.10					
EJE A CON EJE 4	1,80				1,80
EJE B CON EJE 4	1,80				1,80
EJE C CON EJE 4	1,80				1,80
EJE D CON EJE 4	1,80				1,80
EJE E CON EJE 4	1,80				1,80
Subtotal					9,00





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.26 CONCRETO DE 3000 PSI PARA LOSA DE GRADERÍA E=0.08M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3.0 KG/M2)
CANTIDAD EJECUTADA: 31,48 M2
CANTIDAD CONTRATADA: 69,23 M2

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que se refiere a todas las actividades de suministro y colocación de concreto 3000 psi para la losa de la graderia, las cuales fueron previamente revisadas antes del vaciado de concreto armadas con formaletas metálicas de acuerdo a los espesores del diseño estructural y con su respectivo acero de acuerdo a su despecie estructural, así como a su vez en el momento del vaciado del concreto se realizó el vibrado del hormigón y al finalizar su respectivo curado.

Localización ó Descripcion	Dimensiones			und	Medida Total
	Longitud	Ancho	Profundidad		
GRADERIAS					
DISCAPACITADOS					
ASIENTOS					
Ejes b - c entre Ejes i - iii	5,80	1,08			6,26
Ejes a - b entre Ejes i - iii	5,90	1,05			6,20
Ejes a - b entre Ejes iii - iv	6,40	0,77			4,93
Ejes a - b entre Ejes i - iv	12,30	0,60			7,38
ESPALDAR					
Eje b entre Ejes i - iii	5,85	0,37			2,16
Ejes a - b entre Ejes i - iv	12,30	0,37			4,55
Subtotal					31,48





CAPITULO 3 CONCRETOS Y MAMPOSTERIA
ITEM: 3.29 INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)
CANTIDAD EJECUTADA: 3383,37 KG
CANTIDAD CONTRATADA: 30270,89 KG

Durante este mes se hace el seguimiento a esta actividad que consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los diseños estructurales del proyecto.

Nº	ELEMENTO VIGAS, COLUMNAS					CANT. VARILLAS	1/4 0,25	3/8 0,56	1/2 1,00	5/8 1,55
1	**VIGAS BORDE VB3**									
	EJES 1 ENTRE EJE F y J									
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	2,50	mts		2				7,75
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,05	mts		2				15,66
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	6,00	mts		2				18,60
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	5,15	mts		2				15,97
	ACERO LONG. SUPERIOR	L	3,10	mts		2				9,61
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,70	mts		2				11,47
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,65	mts		2				17,52
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,70	mts		2				17,67
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts		2				18,60
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,80	mts		204		91,39		
2	**VIGA RAMPA VRAM-6**									
	EJE 1´ ENTRE EJES F y J									
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	2,45	mts		2			4,90	
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	4,90	mts		2			9,80	
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	5,85	mts		2			11,70	
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	5,00	mts		2			10,00	
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	2,85	mts		2			5,70	
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	2,45	mts		2			4,90	
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	4,90	mts		2			9,80	
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	5,85	mts		2			11,70	
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	5,00	mts		2			10,00	
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	2,85	mts		2			5,70	
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,70	mts		2				11,47
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,65	mts		2				17,52
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,70	mts		2				17,67
	ACERO LONG. INFERIOR	L	6,00	mts		2				18,60
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,90	mts		183		92,23		
3	**VIGA RAMPA VRAM-4**									
	EJE J ENTRE EJES 1 y 2									
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	5,45	mts		2				16,90
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	5,35	mts		2			10,70	
	ACERO LONG. INFERIOR	L	5,50	mts		2				17,05
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,02	mts		42		23,99		

	VIGA RAMPA VRAM-2											
	EJES G, H, I ENTRE EJES 1 y 1´											
4	ACERO LONG. SUPERIOR	L	3,05	mts	6				28,37			
	ACERO LONG. INFERIOR	L	3,05	mts	6				28,37			
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts	78		40,19					
	MURO CERRAMIENTO											
	COSTADO ORIENTAL, NORTE, OCCIDENTAL											
	ACERO VERTICAL	L	0,90	mts	156			140,40				
	ACERO VERTICAL	L	1,00	mts	78			78,00				
	ACERO VERTICAL	L	1,10	mts	78			85,80				
	ACERO VERTICAL	L	1,15	mts	78			89,70				
	ACERO VERTICAL	L	1,25	mts	78			97,50				
	ACERO VERTICAL	L	1,35	mts	78			105,30				
5	ACERO LONG.	L	0,45	mts	2			0,90				
	ACERO LONG.	L	0,90	mts	2			1,80				
	ACERO LONG.	L	1,80	mts	2			3,60				
	ACERO LONG.	L	0,80	mts	6			4,80				
	ACERO LONG.	L	2,10	mts	2			4,20				
	ACERO LONG.	L	4,00	mts	2			8,00	12,40			
	ACERO LONG.	L	1,70	mts	4			6,80	10,54			
	ACERO LONG.	L	4,45	mts	4			17,80	27,59			
	ACERO LONG.	L	6,00	mts	36			216,00	334,80			
	VIGA V20D											
	EJES G,H I ENTRE EJES 2 y 4											
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	3,00	mts	12					80,46		
	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	5,55	mts	12					148,85		
6	ACERO LONG. SUPERIOR 1° FILA	L	3,60	mts	9					72,41		
	ACERO LONG. SUPERIOR 2° FILA	L	2,20	mts	6				20,46			
	ACERO LONG. INFERIOR 1° FILA	L	6,00	mts	9				83,70			
	ACERO LONG. INFERIOR 1° FILA	L	4,75	mts	12					127,40		
	ACERO LONG. INFERIOR 2° FILA	L	1,40	mts	4				8,68			
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,02	mts	246		140,52					
	COLUMNAS N + 5.10											
7	**EJE 4 ENTRE EJES A y F**											
	ACERO LONGITUDINAL	L	4,70	mts	24			112,80				
	ACERO TRANSVERSAL	L	1,20	mts	84		56,45					
	VIGA CIMENTACION VCIM 01 GRADERIA DISCAPACITADOS											
	EJE a ENTRE EJES i y iv											
8	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	8			48,00				
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,81	mts	4			7,24				
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts	85		43,79					
	VIGA CIMENTACION VCIM 01 GRADERIA DISCAPACITADOS											
	EJE b ENTRE EJES iii y iv											
9	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts	4			24,00				
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,14	mts	4			4,56				
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts	44		22,67					

10	**VIGA CIMENTACION VCIM 01 GRADERIA DISCAPACITADOS**											
	EJE c ENTRE EJES i y iii											
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts			4			24,00		
	ACERO LONGITUDINAL	L	0,77	mts			4			3,08		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			42		21,64			
11	**VIGA CIMENTACION VCIM 01 GRADERIA DISCAPACITADOS**											
	EJES i, i´, i´´, ii, iii y iv ENTRE EJES a y c											
	ACERO LONGITUDINAL	L	2,80	mts			24			67,20		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			114		58,73			
12	**VIGA CIMENTACION VCIM 01 GRADERIA DISCAPACITADOS**											
	EJES iii´, iii´´, iii´´´ y iv ENTRE EJES a y b											
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,75	mts			12			21,00		
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			57		29,37			
13	**VIGA CIMENTACION FACHADA NORTE**											
	EJE 6´ ENTRE EJES A y B; EJE 6´ ENTRE EJES C y D											
	ACERO LONGITUDINAL	L	6,00	mts			8				74,40	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			80		41,22			
14	**VIGA CIMENTACION FACHADA NORTE**											
	EJE 6´ ENTRE EJES E y F											
	ACERO LONGITUDINAL	L	4,50	mts			4				27,90	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			30		15,46			
15	**VIGA CIMENTACION MUROS INTERNOS**											
	EJE E´ ENTRE EJES 5 y 6											
	ACERO LONGITUDINAL	L	5,70	mts			4				35,34	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			38		19,58			
16	**VIGA CIMENTACION MUROS INTERNOS**											
	EJE E´ ENTRE EJES 4 y 5											
	ACERO LONGITUDINAL	L	3,05	mts			4				18,91	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			20		10,30			
17	**VIGA CIMENTACION MUROS INTERNOS**											
	EJE E´´ ENTRE EJES 4 y 5											
	ACERO LONGITUDINAL	L	1,20	mts			4				7,44	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			8		4,12			
18	**VIGA CIMENTACION MUROS INTERNOS**											
	EJE 4´ ENTRE EJES E´ y F											
	ACERO LONGITUDINAL	L	2,50	mts			4				15,50	
	ACERO TRANSVERSAL	L	0,92	mts			17		8,76			
	LONGITUD TOTAL											
	PESO TOTAL						**3.383,37**	**0,00**	**720,41**	**1.267,38**	**966,46**	**429,12**
	SUBTOTAL						**3.383,37**					





6.1 Observaciones generales del interventor:

- La interventoría ha realizado el seguimiento en cada actividad realiza durante este mes, las cuales por el momento solo han sido administrativas y se ha presentado por parte del contratista la reprogramación teniendo en cuenta los tiempos perdidos al inicio de obra.

- La interventoría junto a supervisión y contratista se encuentran revisando los distintos diseños a detalle del proyecto para presentar observaciones de acuerdo a lo encontrado en campo y poder resolverlas con anterioridad a la ejecución de la actividad.

- La interventoría ha velado por que se cumpla con la dosificación del concreto utilizado para graderías, vigas, solados y columnas de acuerdo a los diseños de mezclas entregados y la calidad de los materiales utilizados durante este mes en obra.

- Se esta presentando un atraso no imputable al contratista debido a que no se han trasladado las redes de baja tensión por parte de la entidad correspondiente para el inicio de las actividades del modulo 2 en el segundo piso del centro educativo, lo cual ya se socializo en comité con la supervisión y se esta a la espera de su respectivo traslado.

7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

7.1 AVANCE FÍSICO

ETAPA CONSTRUCTIVA	ACTIVIDADES PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONCRETOS Y MAMPOSTERIA.

7.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	5
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO	71%


7.3 Avance financiero:

Durante el quinto mes se han cobrado solo dos actas parciales.

ACTA PARCIAL 1		**FECHA**
CONTRATISTA	**$ 216.824.730**	**29-mar-26**
INTERVERNTOR	**$ 23.655.732**	**29-mar-26**

ACTA PARCIAL 2		**FECHA**
Contratista	$ 220.037.625	16-may-23
Interventor	$ 24.011.993,20	16-may-23

8. Reporte del estado de tiempo:



8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

GESTION SST DEL MES:

ENTREGAS Y REPOSICION DE EPP

Esta interventoría se ha asegurado del correcto uso a diario y seguimientos de control de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, y epp, que el contratista entrega al personal de obra dando cumplimiento a la normatividad colombiana vigente en el ámbito laboral y al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

ANEXO 1 (*reposición de epp)*

ANEXO 2 *Inspección de epp)*

CHARLAS DIARIAS HSE

- Durante este mes se verifica con la profesional sst y ambiental de obra, todas las posibles actividades potenciales de riesgo para las próximas actividades de trabajos de alto riesgo como es el de alturas, donde se toman las acciones preventivas para evitar accidentes que afecten la integridad física de los trabajadores.
- Se hace seguimiento antes de iniciar labores, el área de SST y ambiental, con el apoyo del área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, donde se divulgan los riesgos del día de acuerdo a cada actividad a ejecutar y el acompañamiento constante del maestro de obra y hse operativo.

ANEXO 3 (Charlas *de seguridad*)

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

Esta interventoría hace seguimiento en campo del estado de las herramientas y se hace recomendaciones con el objetivo de garantizar la integridad física de los trabajadores. Además, se evidencia el acompañamiento del hse operativo.

ANEXO 4 (*Inspección de herramientas)*

CONFORMACION DE COMITÉ DE COPASST

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Esta interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado en el corte de este informe el cual se anexa. **ANEXO 5** (Pago de seguridad social del personal profesional y de campo del mes de mayo del año 2023)

8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	ESTADO
1	BERTA OCHOA MANCIPE	41565068	Directora de obra	14-01-2023	ACTIVO
2	JUAN NAVARRO ANAYA	91.495.929	Residente de obra	12-01-2023	ACTIVO
3	LINA MARCELA ROMERO SANCHEZ	1.098.608.473	HSEQ	14-01-2023	ACTIVO
4	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	91.445.073	Ayudante de obra	02-02-2023	INACTIVO
5	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	1.050.544.297	Ayudante de obra	02-02-2023	ACTIVO
6	PABLO NIÑO PAEZ	91.234.001	Maestro de Obra	08-02-2023	ACTIVO
7	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	1.096.182.667	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
8	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	1.096.215.607	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
9	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	1.096.252.941	Ayudantes de obra	14-02-2023	INACTIVO
10	DANIEL VANEGAS ESPARZA	1.096.208.945	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
11	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	9.161.846	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO
12	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	13.854.910	Ayudantes de obra	14-02-2023	ACTIVO

13	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	1.005.185.426	Ayudantes de obra	7-03-2023	ACTIVO
14	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	1.005.185.500	Ayudantes de obra	14-03-2023	ACTIVO
15	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	1.005.176.224	Ayudantes de obra	14-03-2023	ACTIVO
16	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ	1.192.725.777	Ayudantes de obra	22-03-2023	ACTIVO

PERSONAL RETIRADO

- En el transcurso de este mes se retiraron 2 (dos) trabajadores los cuales son los siguientes:

BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	**1.096.252.941**	**Ayudantes de obra**	**14-02-2023**	**INACTIVO**

MIGUEL NAVARRO SUAREZ	**91.445.073**	**Ayudante de obra**	**02-02-2023**	**INACTIVO**

PERSONAL NUEVO

En el transcurso de este mes no ingreso personal por lo tanto no se reporta novedad.

AUSENTISMO LABORAL

Durante este período se presentó un ausentismo laboral de 19 días los cuales se relacionan a continuación:

REPORTE DE AUSENTISMO

NOMBRE TRABAJADOR		MOTIVO	H INICIO	H SALIDA	DIA SALIDA	DIA INGRESO	TOTAL DIA
JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ		INCAPACIDAD LABORAL	7:00 a. m.	06PM	2/05/2023	7/05/2023	6
BRAYAN RAMIREZ	retirado	PERSONAL	7:00 a. m.	06PM	2/05/2023	3/05/2023	2
BRAYAN RAMIREZ	retirado	PERSONAL	7:00 a. m.	06PM	23/05/2023	25/05/2023	3
MIGUEL NAVARRO	retirado	LICENCIA POR LUTO	7:00 a. m.	06PM	2/05/2023	6/05/2023	5
JORGE EMILIO ACELAS		PERMISO	7:00 a. m.	06PM	8/05/2023	9/05/2023	2
OMARA VANEGAS		ENFERMEDAD COMUN	7:00 a. m.	06PM	10/05/2023	10/05/2023	1
							19 DIAS

Es de aclarar que el señor CRISTOBAL HERNANDEZ JARAMILLO, el cual tuvo un accidente de tipo domestico el día de su descanso. Por lo tanto, la incapacidad fue de 6 días de incapacidad, luego se reincorporo a su sitio de trabajo sin novedad

ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante este período no se presentaron accidentes laborales.

REPORTE DE HORAS HOMBRES TRABAJADAS

Durante este periodo se generaron 2901 HHT, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

REPORTE DE HORAS HOMBRE

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
27-04 al 29-04				16*9	15*9	15*3	324
02-05 al 06-05	festivo	13*9	13*9	14*9	14*9	14*3	528
08-05 al 13-05	15*9	15*9	15*9	16*9	16*9	16*3	741
15-05 al 20-05	16*9	16*9	16*9	16*9	16*9	16*3	768
22-05 al 27-05	festivo	15*9	15*9	15*9	15*9	0	540
							HH 2901

REPORTE DE HORAS CAPACITACION

Durante este periodo se generaron 26,15 HHC, las cuales se relacionan en la siguiente tabla por semanas:

REPORTE HORAS CAPACITACION

SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
27-04 al 29-04				13*05	12*05	12*05	3,05
02-05 al 06-05	festivo	10*05	10*05	11*05	11*05	11*05	6,25
08-05 al 13-05	12*05	12*05	12*05	13*05	13*05	13*05	6,15
15-05 al 20-05	13*05	13*05	13*05	13*05	13*05	13*05	6,3
22-05 al 27-05	festivo	12*05	12*05	12*05	12*05	0	4
							26,15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA GESTIÓN SST DEL MES

VISITA TECNICA POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO, SECRETARIO DE EDUCACION Y LA ESSA









REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL









ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL









SUMINISTRO DE ARNES Y SLINGAS EN "YE" Y DE POSICIONAMIENTO









CHARLAS DE SEGURIDAD, CHARLA TECNICA Y CALISTEMIA ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES









SE REALIZA LA PROTECCION DE LAS PUNTAS DE LAS VARILLAS PARA EVITAR QUE EL TRABAJADOR POR DESCUIDO SE RESBALE Y SE VEA AFECTADO







INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS









ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO









SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE PELIGROS









8.6 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo comprendido del 27 de abril del 2023 al 26 mayo de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) para el presente informe de interventoría del contrato de obra No. 6223-22 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando las siguientes actividades:

• Esta interventoría realizó continuo seguimiento para este periodo a la entrega de elementos de protección personal que ingresa nuevo al proyecto, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA.

La evidencia se encuentra en el **ANEXO 1 Y 2** (Inspección y entrega de epp) del ítem de SST al inicio de este informe.

• Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras; inspección ambiental.

También se evidencia en obra la instalación de la valla informativa y cerramiento de la obra.

ANEXO 6(Inspección de extintores)

ANEXO 7(Inspección de ambiental)

EXCAVACIÓN

Durante el periodo comprendido del 27 de abril al 26 de mayo de 2023, las excavaciones fueron muy pocas, la cual genero un mínimo de residuo.

Se realizaron actividades con referencia a este programa, haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante este periodo, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante este periodo no se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.\ quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

REGISTRO FOTOGRAFICO









INSPECCIONES DE EXTINTORES, BOTIQUIN, Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS

INSPECCIONES LOCATIVAS









ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO









Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico y lo establecido en el PMA.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL

El contratista presenta a la interventoría el seguimiento a todas las actividades sociales de la construcción del centro educativo del corregimiento Ciénaga del Opón.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo ya mencionado se realizaron las siguientes actividades de la gestión social por parte del contratista de obra:

- Atender las preguntas de la comunidad a diario, pero sin ninguna novedad. Se recibe a la supervisión del contrato, residente del contratista, el secretario de educación y el personal de la ESSA para tomar decisiones del retiro de las líneas de alta tensión, que interfieren en la construcción de la institución educativa, el cual se llega a un buen acuerdo entre las partes donde se procederá en los días posteriores a ejecutar dicha actividad.

REGISTRO FOTOGRAFICO









9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

I. INFORMACION GENERAL			
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 6231-22		
OBJETO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRCUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**		
CONTRATISTA Y NIT	FZ INGENIERIA SE SAS 901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSION	N/A		
FECHA DE TERMINACION	26 DE JUNIO DE 2023		
PLAZO TRANSCURRIDO	5 MESES	**PORCENTAJE**	71%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR POR PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		

SALDO POR EJECUTAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	22 DE MARZO DE 2023
ACTA PARCIAL No.1	29 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 1 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	31 DE MARZO DE 2023
OTRO SI ACLARATORIO No. 2 AL OTRO SI MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.6231-22	14 DE ABRIL DE 2023
ACTA PARCIAL N.2	16 DE MAYO 2023

9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1				
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA				
CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1**	ACUMULADO GENERAL

REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**		0,00	Valor acta N.1:	$ 23.655.732,17	Valor actas:	$ 23.655.732,17
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**PLAZO:**	7 MESES		Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022		Neto a Pagar:	$ 23.655.732,17	VALOR NETO EJECUTADO	$ 23.655.732,17
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**		26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 332.605.294,49
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**			% EJECUTADO	6,64%	% EJECUTADO	6,64%

CONDICIONES ORIGINALES					**ACTA 1**		**ACUMULADO**	
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**
1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCT*	*100,00 %*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,64%*	$ 19.878.766,53	6,64%	**$ 19.878.766,53**

	URA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53	SUBTOTAL	$ 19.878.766,53
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.776.965,64	IVA 19%	**$ 3.776.965,64**
	VALOR TOTAL			**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°1**	**$ 23.655.732,17**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 23.655.732,17**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2								
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA								
CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA Nº 6231-22								
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
CONTRATISTA: FZ INGENIERÍA SE SAS	**VALOR DEL CONTRATO:**		$ 356.261.026,7	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N.2**		ACUMULADO GENERAL		
REP. LEGAL: FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ	**VALOR ANTICIPO (0%):**		0,00	Valor acta N.2:	$ 24.011.993,20	Valor actas:	$ 47.667.725,37	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE	**PLAZO:**	7 MESES		Amortización de Anticipo:	$ 0,00	Amortización de Anticipo:	$ 0,00	

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: ARQ, OSCAR CONTRERAS LÁZARO	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2022		Neto a Pagar:	$ 24.011.993,20	VALOR NETO EJECUTADO	$ 47.667.725,37	
SUPERVISOR: ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	**FECHA DE TERMINACIÓN:**		26/07/2023	PERIODO A FACTURAR	**DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2023**	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 308.593.301,29	
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	**FECHA PRESENTE ACTA**	**16/05/2023**		% EJECUTADO	6,74%	% EJECUTADO	13,38%	
CONDICIONES ORIGINALES				**ACTA 1**		**ACUMULADO**		
N°	**ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN**	**% AVANCE**	**COSTO DIRECTO**	**TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**

1	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA*	*100,00 %*	$ 299.379.014,00	$ 299.379.014,00	*6,74%*	$ 20.178.145,54	13,38 %	**$ 40.056.912,07**	
			SUBTOTAL	**$ 299.379.014,00**	SUBTOTAL	$ 20.178.145,54	SUBTOTAL	$ 40.056.912,07	
			IVA 19%	**$ 56.882.012,66**	IVA 19%	$ 3.833.847,65	IVA 19%	**$ 7.610.813,29**	
	VALOR TOTAL			**$ 356.261.026,66**	**VR ACTA N°1**	**$ 24.011.993,20**	**ACUMULADO GENERAL**	**$ 47.667.725,37**	

9.2 POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101004190**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**12**	**2022**	**27**	**12**	**2022**	**00:00**	**26**	**07**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FZ INGENIERIA SE S.A.S	**NIT: 901.036.726-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-22 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/12/2022**	**26/07/2026**	**$35,626,102.67**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/12/2022**	**26/07/2024**	**$71,252,205.33**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO, DE FECHA DE FIRMA 27/12/2022, DEL CONTRATO N. 6231-22.
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 27/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****936,937.00	$ ******28,000.00	$ *****183,338.00	$ *********1,148,275.00	$ ******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
FZ INGENIERIA SE S.A.S		IDENTIFICACIÓN	**NIT: 901.036.726-2**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA		IDENTIFICACIÓN	**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO:

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	CARMEN CELINA IBAÑEZ ELAM	30/12/2022 4:45:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.10650243

Referencia de la garantía 56-44-101004190 Anexo 3

Estado Aprobado

Justificación

- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía

- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Número de póliza 56-44-101004190 Anexo 3

Tomador FZ INGENIERIA SE S.A.S

Beneficiario ALCALDÍA DISTRITAL DE BARANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	35.626.102,67 COP	26/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	71.252.205,33 COP	26/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 56-44-101004190 Anexo 3.pdf	Descargar	Detalle

9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 6223-22.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.6223-22.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

Se ha plasmado en bitácora y comités todo lo concerniente a dudas del proyecto en cuanto a diseños, localizaciones, diferencias entre diseños estructurales y diseños arquitectónicos para realizar su posterior revisión y tomar una decisión junto a supervisión sobre los cambios a los que haya lugar.

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

Se han presentado las observaciones al proyecto, las cuales están siendo estudiadas para darse pronta solución en cuanto temas de diseño arquitectónico y estructural, también se esta revisando una posible acta de mayores y menores de acuerdo a las cantidades de las actividades contractuales del proyecto.

9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION

FECHA	COMITE	ASUNTO
17-may-23	RADICADO No.: EE-20230427-0180-000006612	SEGUIMIENTO AL CONTRATO

9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVIADO
2-may-23	RADICADO No.: EE-20230427-0180-000006612	CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA N°6223-22	CONSORCIO R84
27-jun-23	028-INT2022	Atraso de ejecución de obra	CONSORCIO R84
29-jul-23	029-INT2023	Comité extraordinario.	CONSORCIO R84

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	RECIBIDO
2/05/2023	CSCR83-036	ACTA DE COBRO PARCIAL No 02 CONT. 6223-22	CONSORCIO R83
8/05/2023	CSCR83-036A	ACTA DE COBRO PARCIAL No 02 CONT. 6223-22	CONSORCIO R83
10/05/2023	CSCR83-037	OBSERVACIONES GENERALES	
23/05/2023	RADICADO No.: EE-20230519-0180-000008210	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA TOMAR EN COSIDREACION SEGUN DESARROLLO DE OBRA CONTRACTUAL N°6223-22 ACTA DE COMITE 18/05/2023	SUPERVISOR DEL CONTRATO
25/05/2023	RADICADO No.: EE-20230523-0180-000008285	CALAOS DE COLOR AZUL PARA FACHADA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
26/05/2023	CSCR83-038	SOLICITUD SUSPENSION TEMPORAL	CONSORCIO R83

9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	91.258.439	DIRECTOR DE OBRA
2	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	13.568.915	RESIDENTE DE OBRA
3	VLADIMIR ARIZA CARDOZO	91.285.884	ABOGADO
4	NATALIA RUEDA SERRANO	1.096.195.479	HSE
5	CESAR AUGUSTO MARTINEZ SEIJA	91.433.153	TOPOGRAFO
6	RONNY SHARIFF OTALVAREZ	91.526.488	CADENERO

9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026.66) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

9.5.1 FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a-) Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b-) Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagara una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago esta supeditado al PAC del distrito.


Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.

9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la se han presentado dos cobros de interventoría, el primero por el valor de $23.655.732,17 y el segundo por valor de $24.011.993,20

9.5.3 CURVA DE AVANCE FISICO



PROGRAMADO EJECUTADO

10. CONCLUSIONES

- Durante este quinto mes se presenta un avance físico del 30% vs un programado del 41%. Por lo cual hay un atraso del 11 % a la fecha. Se le solicita al contratista crea un plan de contingencia para de esta manera recuperar el atraso presentado en los diferentes frentes de obra.

- Se realizan los debidos controles por parte de esta interventoría, realizando los ensayos en los fallos a compresión de los cilindros de las estructuras en concreto vaciadas por el contratista de acuerdo a los diseños estructurales.

- Se ha perdido tiempo en ejecución del modulo 2 debido a que no ha habido respuesta por parte de la entidad encargada del traslado de la red de baja tensión, por lo cual se presenta un atraso en este frente .

FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga
Representante legal

BITACORA

0600

27-Abril-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero. Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto Tiempo: Mañana Nublado ; Tarde: Soleado Actividades: Se continua con el armado de acero de refuerzo ϕ 3/8" y ϕ 5/8" para vigas aereas nivel + 3.30 viga V20C eje F entre ejes 4 y 6 ; continuamos con la instalación de acero de refuerzo ϕ 1/2" para parilla doble zapata muro cerramiento sector, Occidente continuamos con la fundida de concreto de 3000 psi para zapata de 0.90 x 0.30 muro cerramiento sector Norte, se continua con el corte, figurado y armado acero de refuerzo ϕ 3/8" estribos para vigas nivel + 3.30 mts Res. de Obra Resid. Interv
28-Abril-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto Tiempo: Mañana: Soleado ; Tarde : Soleado Actividades: Se continua con el armado de acero de refuerzo ϕ 3/8" y ϕ 5/8" para vigas aereas nivel + 3.30 viga V20C eje E entre ejes 4 y 6, viga V204 eje 6 entre ejes A y F, viga de borde VB1 0.15 x 0.35 eje 6' entre ejes A y F; continuamos con la instalación de acero de refuerzo ϕ 1/2" para parilla zapata muro cerramiento sector occidental, continuamos con la fundida de concreto de 3000 psi para zapata de 0.90 x 0.30 muro cerramiento sector Norte. Res. de Obra Resid. Interv.

29-Abril-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, topografo, Cadenero.
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto
Tiempo: Mañana: Soleada; Tarde: Soleado
Actividades: Se termina la actividad de instalación de acero de refuerzo Ø 1/2" para parrilla zapata muro cerramiento sector occidental, se termina de fundir zapata de 0.90 x 0.30 para muro cerramiento sector Norte, se comienza a fundir zapata 0.90 x 0.30 muro cerramiento, sector Occidental, continuamos con la actividad de corte, figurado acero de refuerzo Ø 3/8" para estribos de vigas.

Res. de Obra Resid. Interv.

30-Abril-2023 Domingo (No se labora)

Res. de Obra Resid. Interv.

01-Mayo-2023 Lunes Festivo (No se labora)

Res. de Obra Resid. Interv.

02-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 1 Opical, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto
Actividades: Continuamos fundiendo la zapata 0.90 x 0.30 muro cerramiento sector occidental, se comienza y termina el armado de acero de refuerzo Ø 3/8" y Ø 5/8" para viga rampa VRAM-4 eje J entre ejes 1 y 2, se comienza a encofrar Viga aerea N+3.30 V204 eje 6 entre ejes A y F

Powered by CamScanner

Se deja la observación que a la fecha NO se ha podido avanzar en obra en el modulo 2 comprendido entre los ejes F a J y ejes 1 y 4 debido a que no ha sido ejecutado el trabajo del traslado de las redes de baja tension pertenecientes a la empresa ESSA y redes de alta tensión pertenecientes a la empresa iluminación yariguies empresa que realizo visita tecnica el dia 19 abril, los cuales toman nota de los trabajos que se deben realizar para el traslado de la red de alta tension y dejar libre el espacio para continuar con la construcción del segundo piso del centro educativo. esta situación es de pleno conocimiento por la interventoría y supervision del contrato mediante oficio CSCR83-032 de fecha 27 de marzo de 2023

Res. de Obra

Resid. Interv.

03-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista Maestro, 1 Oficial, 7 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero

Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica

Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado

Actividades: Continuamos con la actividad de encofrar con formaleta metalica viga aerea nivel +3.30 V204 eje 6 entre ejes A y F, se continua con el corte y figurado de acero ø3/8" para vigas aereas nivel +3.30, corte y figura de acero de refuerzo ø1/2" para muro cerramiento, se continua a la espera del traslado de las redes de baja, Media y Alta tensión por parte de las empresas ESSA y Iluminación Yariquies, esto con el Fin de continuar los trabajos del segundo piso del Colegio

Res. de Obra

Resid. Int.

Powered by CamScanner

04-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 1 Oficial, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, Topografo Cadenero.
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana: Soleado: Tarde: Soleado
Actividades: Se comienza a encofrar con formaleta metalica viga de borde VB1 costado Norte, se comienza a armar viga rampa #6 VRAM-6 eje 1' entre ejes E y J, tambien se comienza a armar viga de borde VB3 eje 1 entre ejes F y J y se empieza a armar viga rampa #5 VRAM-5 eje 1' entre ejes I y J, se continua con el corte, figurado y armado acero de refuerzo ϕ 3/8" para estribos vigas de borde y vigas rampa, continuamos a la espera que se trasladen las redes de Baja, Media y Alta tension por parte de las empresas ESSA e Iluminación Yariguies, para continuar con el modulo 2 segundo piso del centro educativo.

Res. de Obra Resid. Inter

05-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 1 Oficial, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, Topografo Cadenero.
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana; Soleado, Tarde: Soleado
Actividades: continuamos encofrando la viga de borde VB1 costado Norte, se continua con el armado de acero de refuerzo ϕ 3/8" y 5/8" viga de borde #3 VB3 y se termina viga de borde VB3, se comienza armar viga de borde VB4 eje 2 entre ejes 6 y J Continuamos a la espera que trasladen las redes de Baja, Media y Alta tension por parte de las empresas ESSA y Iluminación Yariguies, para continuar con los trabajos del modulo 2 segundo piso del colegio, esto ya nos esta afectando y se presentan atrasos en la programación de Obra

Res. de Obra Resid Inter

06-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista Maestra, 1 Oficial, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana, Se presentan fuertes lluvias desde la 6:30 am hasta las 8:00 am
Actividades: Se continua con la encofrada de viga de borde VB1 costado norte, se termina de armar acero de refuerzo Ø 3/8" y 5/8" viga de borde VB4 eje 2 entre ejes G y J, se continua a la espera que se trasladen las redes de baja y Alta tension por parte de las entidades correspondientes ESSA, Iluminación Variquies.

Res. de Obra

Res. interventoría

07-Mayo-2023

Domingo (No se labora)

Res. de Obra

Res. interventoría

08-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista Maestra, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Planta Electrica, Motobomba
Tiempo: Mañana: Soleado, Tarde: Soleado
Actividades: Continuamos con la encofrada de la viga de borde VB1 costado norte, se empieza a armar vigas rampa VRAM-2 ejes G, H, I entre ejes 1 y 1' y se terminan de armar los aceros de refuerzo Ø 3/8" y Ø 5/8" de estas vigas rampa se comienza a armar acero de refuerzo longitudinal Ø 1/2" para muro de cerramiento costado norte se continua a la espera que se trasladen o

reubiquen las redes de baja, Media y Alta tensión por parte de las empresas correspondientes ESSA; Iluminación Yariguies con el fin de continuar los trabajos del modulo 2, segundo piso del centro educativo, sin el traslado de estas redes electricas no se puede avanzar en este sector, lo cual afecta el rendimiento y se presentan atrasos en la ejecución de los trabajos y en la obra

Res. de Obra

Res. interventoric

09-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Sierra Electrica
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Continuamos con la encofrada de las vigas aereas Nivel + 3.30 eje 6 entre ejes A y F; y viga de borde VB1 eje 6' entre ejes A y F, se hace corte y figurado acero de refuerzo ø 3/8", ø 5/8" y 3/4" para viga V201 ejes 6, H, I entre ejes 2 y 4, se continua a la espera que se reubiquen las lineas electricas de baja, Media y Alta tension por parte de las empresas correspondientes ESSA; Iluminacion Yariguies, esto esta generando atrasos en la construccion del segundo nivel del colegio

Res. de Obra

Res. de interventoric

10-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 Oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE Topografo, Cadenero

Powered by CamScanner

Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concret. Sierra, Electrica.
Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Soleado
Actividades: Se funde viga cerca VB1 Nt 3.30 eje 6' entre ejes A y F, se levanta cerramiento en lona verde, debido a que en la noche anterior y en horas de la madrugada se presenta tormenta y fuertes vientos lo que ocaciono que tumbara el cerramiento existente. se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo ø 3/8"; 5/8", 3/4" para vigas V20D Nt 3.30 ejes G, H, I entre ejes 2 y 4, continuamos con el amarre de acero de refuerzo ø 1/2" para muro cerramiento, Se sigue haciendo la observación que no se han retirado o trasladado las redes de baja, Media y Alta tension correspondientes a las empresas ESSA y Iluminación Yariguies, afectando esto el rendimiento de la obra

Res. de Obra

Resid. Interv

11-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almaconista Maestro, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoria HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concret
Tiempo: Nublado Mañana y Tarde: Nublado
Actividades: Se funde viga V20A Nt 3.30 ej 6 entre ejes A y F, se comienza a instalar acero de refuerzo ø 3/8", ø 5/8", 3/4" vigas V20D Nt 3.30 ej 6, H, I entre ejes 2 y 4, continuamos con el amarre de acero de refuerzo ø 1/2" para muro cerramiento Sector Norte, Continuamos a la espera que se trasladen las redes electricas de baja, Media y Alta tension correspondientes a las empresas ESSA, Iluminacion Yariguies, que sigue afectando el rendimiento de los trabajos y por ende se pres...

con la construcción del segundo piso del centro educativo

Res. de Obra Resid. Interv.

12-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Actividades: Se desencofran las vigas V131, V204 del eje 6 entre ejes A y F, se continua instalando formaleta para vigas aereas Nt 3.30, continuamos con la instalación acero de refuerzo Ø 3/8", Ø 5/8", Ø 3/4" para vigas V201 ejes G, H, I entre ejes 2 y 4, continuamos la instalacion acero Ø 1/2" para muro cerramiento sector Norte Se sigue con la espera que se trasladen las redes electricas de baja, Media y alta tension que afectan la construcción del segundo nivel del colegio.

Res. de Obra Resid. Int

13-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo Cadenero
Equipo: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana: Soleado
Actividades: Se continua con la instalación de formaleta para vigas aereas Nt 3.30, se termina la instalacion de acero de refuerzo Ø 3/8", Ø 5/8", Ø 3/4" vigas V201 ejes G, H, I entre ejes 2 y 4, hasta la fecha no se ha hecho el traslado de las redes electricas baja, Media, Alta tension Afectando el rendimiento y atrasando la construcción

Res. de Obra Resid Interv

14-Mayo-2023	Domingo (No se labora) Res. de Obra Resd Interv
15-Mayo-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado Actividades: Se funde vigas V20A-1; V20B ejes A, B y C entre ejes 5 y 6 N+3.30, se instala acero de refuerzo ø 1/2" para muro cerramiento sector oriental y occidental, se encofran vigas N+3.30 ejes D, E y F entre ejes 5, 6, se comienza a figurar acero ø 3/8" para estribos vigas cimentación graderia y se arman acero de refuerzo longitudinal y transversal vigas de cimentacion graderia, se continua a la espera del traslado de las redes de baja, Media y alta tension correspondientes a las empresas ESSA, Iluminación Yariquies ya que esto esta afectando la construcción del segundo piso del colegio y por ende se presentan atrasos en la obra Res. de Obra Resd. Intr
16-Mayo-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente de Interventoría HSE, Topografo, Cadenero Equipos: Trompo, Motobomba, Planta, Electrica, Vibro-Concreto Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado Actividades: Se funden vigas V20B ejes D, E y F entre ejes 5 y 6 N+3.30, se continua encofrando vigas N+3.30, continuamos con el armado del acero de refuerzo ø 3/8" y ø 1/2" para vigas cimentacion

Powered by CamScanner

graderia, se continua a la espera del traslado de las redes electricas para poder continuar con la construcción del segundo nivel del colegio, esto representa atraso en la obra.

Res. de Obra Resid Int

17-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, Topografo Cadenero

Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica

Tiempo: Mañana: Se presentan fuertes lluvias desde la 6:00 a.m. hasta las 9:00 am el resto de la mañana nublado

Tarde: Soleado

Actividades: Continuamos encofrando vigas aereas nivel + 3.30 se continua armando acero de refuerzo vigas cimentación 30x30 para graderias cancha multiple, se desencofra las vigas V7013 ejes D, E, F entre ejes 5 y 6 que se fundieron el dia anterior, Se continua a la espera que se trasladen las lineas electricas de baja, media, alta tension correspondientes a las empresas ESSA; Iluminación yariquies para continuar con la construccion del segundo piso del colegio, esto esta ocacionando retrasos en la obra.

Res. de Obra Resid Int

18-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero

Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica

Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado

Actividades: Continuamos encofrando vigas aereas nivel + 3.30 se continua armando acero de refuerzo vigas cimentación 30x30 para graderias cancha multiple, se hace comite de obra con la precencia de la secretaría de infraestructura, interventoría y contratista, se hace recorrido en obra.

Powered by CamScanner

	mirando el avance de los trabajos en la construcción del colegio, se hace reunion en el campamento y se levanta acta de comite de obra, se continua a la espera del traslado de las redes electricas correspondiente a las empresas ESSA y Iluminación Yariguies, se inicia localizacion, y excavacion manual para la cimentación de la graderia sector occidental discapacitados. Res. de Obra Reid. Inst.
19-Mayo-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 9 Ayudantes, Residente de Interventoría, HSE, Topografo, Cadenero. Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto Tiempo: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado Actividades: Se funde concreto de 2 psi para solado cimentación 30x30 graderia cancha multiple sector discapacitados, se funden vigas aereas nivel +3.30 en concreto 3000 psi, se instala acero de refuerzo ø 3/8" y ø 1/2" para vigas de cimentación de 30x30 graderia sector discapacitados, continuamos a la espera que se trasladen las redes de baja y Alta tensión correspondiente a las empresas ESSA; Iluminación Yariguies esto nos esta apentando el avance de obra ya que no se puede trabajar en este sector y se esta viendo replejado en % de atraso a lo que el contratista manifiesta que por causas ajenas a nosotros se presenta atraso en la obra Res. de Obra Reid. Inst.
20-Mayo-2023	Personal: Ingeniero Residente de Obras, HSE, Almacenista, Maestro 2 Oficiales, 9 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE,

Powered by CamScanner

Topografo, Cadenero
Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica, Vibro-Concreto
Tiempo: Mañana: Soleado
Actividades: Se desencofra formaleta de las vigas aereas nivel +3.30 que se fundieron el dia anterior, se funden vigas de cimentación 30x30 graderia sector discapacitados, Se continua a la espera que se trasladen las lineas de baja y Alta tensión correspondientes a las empresas ESSA; Iluminación Yariguies Esto nos esta afectando en el avance de obra.

Res. de obra Resid Int

21-Mayo-2023 Domingo (No se labora)

Res. de obra Resid. Int

22-Mayo-2023 Lunes Festivo (No se labora)

Res. de obra Resid Int

23-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo Cadenero
Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica
Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Soleado
Actividades: Continuamos con el proceso de encofrar las vigas aereas nivel + 3.30, se desencofra vigas de cimentación 30x30 graderia sector discapacitados, continuamos a la espera que se trasladen las redes electricas de baja y alta tension que corresponden a la ESSA; Iluminacion Yariguies, esto esta afectando el avance de obra, No se puede laborar en ese sector

Res de Obra Resid Int

Powered by CamScanner

24-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 8 Ayudantes, Ingeniero Residente Interventoria, HSE Topografo, Cadenero

Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica

Tiempo: Mañana: Nublado. Tarde: Se presentan fuertes lluvias desde las 2:30 pm hasta las 3:30 pm en este tiempo no se puede laborar

Actividades: Continuamos encofrando las vigas aereas nivel +3.30, se continua con la actividad de corte, figurado y armado acero de refuerzo ø 1/2" para parrilla zapatas muro cerramiento sector sur, se hacen anclajes y se instala acero de refuerzo ø 1/2" para dovelas mamposteria graderia sector discapacitados, Se continua a la espera del traslado de las redes electricas de baja y alta tension correspondientes a las empresas ESSA; Iluminacion Yariquies la cual nos esta afectando en el avance de obra ya que al no ser trasladadas las redes no se puede continuar con los trabajos de construccion del segundo nivel del colegio y nos esta representando un atraso considerable en obra

19

Res. de Obra

Resid. Int

25-Mayo-2023

Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 oficiales, 8 Ayudantes, Residente de Interventoria, HSE, Topografo, Cadenero

Equipos: Trompo, Motobomba, Planta Electrica

Tiempo: Mañana: Nublado; Tarde: Nublado

Actividades: Continuamos con el encofrado de las vigas aereas nivel +3.30, se continua con el corte, figurado y armado acero de refuerzo ø 1/2" para parillas zapatas muro cerramiento sector sur, se comienza a construir mamposteria para la graderia sector discapacitados Continuamos a la espera que las empresas ESSA; Iluminacion Yariquies trasladen las redes de baja y Alta

20

Powered by CamScanner

tension, en el sector oriental del centro educativo, esto nos esta afectando cada dia mas en el atraso de las actividades constructivas. se deja constancia en bitacora que el atraso no es atribuible al contratista ya que el traslado de las redes no le corresponde ejecutarlo al contratista.

Res. de Obra Resid. Int

26-Mayo-2023 Personal: Ingeniero Residente de Obra, HSE, Almacenista, Maestro 2 Oficiales 8 Ayudantes, Residente Interventoría, HSE, Topografo Cadenero

Equipos: Trompo, Motobomba, Planta electrica, Cortadora de ladrillo Vibro - Concreto

Tiempo: Mañana: Nublado: Tarde: Soleado

Actividades: Se funden vigas aereas nivel +3.30, continuamos con la construccion de mamposteria en la graderia sector discapacitados, continuamos con el corte, figurado y armado acero de refuerzo ϕ 1/2" parrilla zapata muro cerramiento sector sur, se recibe visita por parte de la empresa electrificadora de santander ESSA en representacion el señor Ramiro Oviza, y el ingeniero Jean Carlo Rivera funcionario de la alcaldia distrital de barrancabermeja los cuales hacen inspección ocular a la red de baja tensión que cruza por el predio del colegio y dejan constancia en formato de verificacion y notificación Nº 112238 de fecha 26/Mayo/2023 que se encuentra una red de baja tension a 220 V para alimentar luminarias de alumbrado publico y dos viviendas en servicio directo. la obra en construcción se encontro debajo de las redes electricas. Se realizo diagnostico para generar cotización para realizar apertura y cierre del arranque, cobro por DNA y hacen las siguientes observaciones Se recomienda al usuario o peticionario en este caso la alcaldia distrital de barrancabermeja realizar los trabajos y suministro de material ya que la infraestructura

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001
Código: F-SST-023
Fecha 10/05/2021

NOMBRE	OMAR VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON						

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO. ¿Cuál?	
8/05/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	Omar V.C
10/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Omar V.C

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión 001 Código: F-SST- Fecha 10/05/2021

NOMBR	GEIDER CALA			DOCUMENTO	1096184534	RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE	LUGAR DE TRABAJO		CIENAGA DEL OPON			

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
2/05/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Geider cala V
17/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Geider cala V

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.458.426-9	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	Claudia Arcia Mesa	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.050. 544 297
CARGO	Ayudante	LUGAR DE TRABAJO	cienaga del opón
RESPONSABLE ENTREGA	Lina Ramos.		

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
01-Feb-2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N/A	—	Claudia Arcia
27/03/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Claudia Arcia

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO P&S NIT 901 476 476-9	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-023
		Fecha 10/05/2021

NOMBRE	VICTOR MANUEL GOMEZ DIAZ			DOCUMENTO IDENTIDAD	1192725773			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON					

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿CUÁL?	
14/03/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Victor Manuel Gomez
22/09/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
18/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
02/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
16/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez
25/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	NA	NA	Victor Manuel Gomez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas

Powered by CamScanner

CONSORCIO RBS	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ						DOCUMENTO IDENTIDAD				1096215607	
CARGO	AYUDANTE DE OBRA			LUGAR DE TRABAJO			CIENAGA DEL OPON				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR	
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN					
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?		
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	Jorge Emilio	
1-Marzo-2023	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	xJorge E	
15-Marzo-2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bota Am.	xJorge Emilio A	
24/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	xJorge Emilio A	
28/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	xJorge Emilio A	
10/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	xJorge Emilio A	
24/05/23	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Jorge Emilio A	
24/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	xJorge Emilio A	

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR			DOCUMENTO IDENTIDAD	9161846					
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		LUGAR DE TRABAJO		CIENAGA DEL OPON			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR									FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN			
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	Temis
21-Feb-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	Temis
25. Marzo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temis
30 Marzo.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temis
20/04/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temi
28/04/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temi
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temis
19/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Temis

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ			DOCUMENTO IDENTIDAD	1096252941					
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR									FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN			
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?
14/02/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A
21-Feb-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
31/03/23	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
28/04/2023	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
08/05/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&S	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	MIGUEL VANEGAS ESPARZA			DOCUMENTO IDENTIDAD	1096182667					RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
CARGO	AYUDANTE DE OBRA		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON							
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPADIDO DE INSERCIÓN	TAPADIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
14/02/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Miguel vanegas
21-Feb-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	botas dotación	Miguel vanegas
15-marzo-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	Miguel vanegas
21 Marzo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel
10/Abril/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel
28/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel
16/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Miguel

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Además declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&J
NIT 901.634.474-9

ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión 001 | Código: F-SST-023 | Fecha 10/05/2021

NOMBRE	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185500						
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO			
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO ¿Cuál?	
14/03/2023	1	1	1	—	1	1	1	1	N-A	N-A	Fabian Martinez
15/03/2023	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Botas Antideslizantes	Fabian Martinez
23/03/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
20/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
28/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez
25/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Fabian Martinez

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS			DOCUMENTO IDENTIDAD	1005176224					
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO	CIENAGA DEL OPON				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO	
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR									FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN			
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?
14/03/2023	1	1	1	X	1	1	1	1	N-A	N-A
15/03/2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botas Amarillas
03/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
20/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17/05/23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

FIRMA DEL TRABAJADOR
X VICTOR
X VICTOR
X VICTOR
X VICTOR
X VICTOR
VICTOR
X. VICTOR

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las politicas de la empresa. Asi mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901 454 424 8	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO				DOCUMENTO IDENTIDAD		13854910				
CARGO	AYUDANTE DE OBRA			LUGAR DE TRABAJO		CIENAGA DEL OPON				RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPAOIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
14/02/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	
20-Feb-2023	—	—	—	—	X	—	—	—	—	botas auxiliar	
15-Marzo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
27 Marzo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
10 Abril 23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
20 Abril 23.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
28 Abril 23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
10 / Mayo / 23											

He comprometo a utilizar durante le jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caídas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO RBJ	ACTA ENTREGA ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión 001
		Código: F-SST-023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/05/2021

NOMBRE	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS				DOCUMENTO IDENTIDAD	1005185426					
CARGO	AYUDANTE		LUGAR DE TRABAJO		CIENAGA DEL OPON			RESPONSABLE ENTREGA	LINA ROMERO		
FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS A ENTREGAR										FIRMA DEL TRABAJADOR
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						DOTACIÓN				
	GAFAS DE SEGURIDAD	BOTAS PUNTA DE ACERO	TAPADIDO DE INSERCIÓN	TAPAOIDO DE COPA	GUANTES TIPO INGENIERO	CASCO DE SEGURIDAD	CAMISA MANGA LARGA	PANTALON	CHALECO REFLECTIVO	OTRO . ¿Cuál?	
7/03/2023	1	1	1		1	1	1	1	N-A	N-A	x Jean Carlos Z.V
15/03/2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Botas Amarillas	x Jean Carlos Z.V
31/03/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	x Jean Carlos Z.V
18/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	x Jean Carlos Z.V
18/04/23	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	x Jean Carlos Z.V
26/04/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
08/05/23	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	Jean Carlos Z.V
24/05/23	-	—	—	—	1	-	—	—	—	—	x Jean Carlos Z.V

Me comprometo a utilizar durante la jornada laboral los elementos de protección personal , equipos de protección contra caidas EPCC y dotación recibidos, y a mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de SST y a las políticas de la empresa. Así mismo el uso obligatorio de tapabocas y el uso frecuente del kit de limpieza y desinfección suministrado. Ademas declaro haber recibido información sobre el uso y mantenimiento de los mismos.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R&J

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código: GTH-FR-033
Versión: 1
F.A 18/04/23

	NOMBRES Y APELLIDOS	No[1]	Estado[2]	No	Estado	No	Estado	ACCIONES[3] No	ACCIONES[3] Obs	No	Obs	No	Obs	FIRMA
1	Omar Vanegas	1	B	4	R					4	R			Omar Vanegas
		2	B	6										
		3	B											
2	Geider Cala	1	B	4	R					4	R			Geider Cala V
		2	B	6	B									
		3	B											
3	Cristobal Hernandez	1	B	4	R					4	R			
		2	B	6	B									
		3	B											

FECHA: 08/05/23. RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mauricio Triana O.

1														
2														
3														

FECHA: RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

1- Casilla (No) Coloque el No del EPP de acuerdo con el listado de EPP

	LIATADO EPP
1	Casco
2	Guantes
3	Protector Auditivo
4	Gafas
5	Mascara de gases
6	Botas
7	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno R Regular M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones	
C	Cambio del EPP
NA	No es Adecuado
NU	No los utiliza al momento de la Inspección
NP	No Posee EPP

Observacion: se necesita realizar la reposición de las Gafas

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código: GTH-FR-033
Versión: 1
F.A 18/04/23

	NOMBRES Y APELLIDOS	No[1]	Estado[2]	No	Estado	No	Estado	ACCIONES[3] No	ACCIONES[3] Obs	No	Obs	No	Obs	FIRMA
1	Miguel Vanegas	1	B	4	R					4	R			Miguel
		2	B	6	B									
		3	R											
2	Victor Julio	1	B	4	R					4	R			VICTOR Julio
		2	B	6	B									
		3	B											
3	Victor Manuel Gomez	1	B	4	R					6	R			Victor Manuel Gomes
		2	B	6	B									
		3	B											

FECHA: 08/05/23 RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mauricio Triana

1	Brayan Ramirez	1	B	4	B					4	R			Brayan Ramirez
		2	B	6	B									
		3	B											
2	Temis Ospina	1	B	4	R					4	R			Temis
		2	B	6	B									
		3	B											
	Keimer Martinez	1	B	4	R					4	R			Fabian Martinez
		2	B	6	B									
		3	B	4	R									
3	Jean Carlos Zambrano	1	B	6	B					4	R			Jean C ZC
		2	B											
		3	B											

FECHA: 08/05/23 RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Mauricio Triana

1- Casilla (No) Coloque el No del EPP de acuerdo con el listado de EPP

	LIATADO EPP
1	Casco
2	Guantes
3	Protector Auditivo
4	Gafas
5	Mascara de gases
6	Botas
7	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno R Regular M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones	
C	Cambio del EPP
NA	No es Adecuado
NU	No los utiliza al momento de la Inspección
NP	No Posee EPP

OBSERVACIONES:
Se necesita realizar Reposicion de las gafas

Powered by CamScanner

CONSORCIO RBS

SISTEMA DE GESTION

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Código: GTH-FR-033
Versión: 1
F.A 18/04/23

	NOMBRES Y APELLIDOS	No[1]	Estado[2]	No	Estado	No	Estado	ACCIONES[3] No	Obs	No	Obs	No	Obs	FIRMA
1	Victor Manuel Gomez	1	B	4	R			2	R					Victor Manuel
		2	R	6	B.			4	R.					
		3												
2	Miguel Vanegas	1	B	4	R			4	R					Miguel
		2	R	6	B			2	R					
		3												
3	Geider Cala	1	B	4	R			2	R					Geider cala .V
		2	R	6	B.			4	R					
		3	B	-										
FECHA: 16/05/23		RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Mauricio Triana O.										
1	Victor Julio Zambrano	1	B	4	R			2	R					VICTOR
		2	R	6.	B			4	R					
		3		-										
2	Jorge Emilio Acelas	1	B	4	R			4	R.					Jorge EMilio
		2	B	6	B									
		3	B											
	Jean Carlos zambrano	1	B	4	R			4	R					Jean Carlos
		2	B	6	B									
		3	B	-										
3	TEMIS OSPINO	1	B	4	R			4	R					TEMIS
		2	B	6	B									
		3	B	-										
FECHA: 26/05/23		RESPONSABLE DE LA INSPECCION:		Mauricio Triana O.										

1- Casilla (No) Coloque el No del EPP de acuerdo con el listado de EPP

	LIATADO EPP
1	Casco
2	Guantes
3	Protector Auditivo
4	Gafas
5	Mascara de gases
6	Botas
7	Otros

2- Casilla Estado

Estado: B Bueno R Regular M Malo

3-Casilla Acciones / Observaciones	
C	Cambio del EPP
NA	No es Adecuado
NU	No los utiliza al momento de la Inspección
NP	No Posee EPP

Se realiza la Inspección y se hace la reposición de los guantes

Pendiente realizar reposicion de gafas.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	27/04/23	HORA: 7: 00 AM

\: Campaña semanal: Importancia de Identificar y Conocer Rutas Evacuacion; Pto Encuentro

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel V.
JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Daniel
TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	RENUNCIO.
JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83
NIT 901.656.436-2

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	28/04/23	HORA: 7: 00 AM

A: Campaña semanal: Importancia de la Proteccion para la cabeza (casco)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel NAVARRO
CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia ARCIA
MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	x — —
TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis OSPINO
JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	RENUNCIO — —
JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J ZV
VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656 476-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	29/04/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Accidentes Ofidicos (Recomendaciones)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Navarro
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge . E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	RENUNCIO
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	RENUNCIO
10	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
11	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
12	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
13	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.476-5

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	01/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: las. Bromas en el trabajo

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Calamidad. Domestica
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	NO SE PRESENTO
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	RENUNCIO
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temi
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	INCAPACITADO
9	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos, Z V
10	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
11	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J. Z V
12	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
13	Geider Cala V.		Geider cala V.
14			
15			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	08/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Recomendaciones de Seguridad para trabajos en alturas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	*Calamidad Domestica
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	*NO SE PRESENTO
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	*Renuncio.
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temi
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	*Incapacitado
9	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
10	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
12	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
13	GEIDER CALA.	AYUDANTE DE OBRA.	Geider cala V.
14			
15			
14			

7

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	04/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Golpe de Calor y sus efectos en la Salud.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Calamidad domestica.
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	Incapacitado
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Keimer Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V
13			
14			
15			

8.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	05/5/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Exceso de Confianza Ocaciona Accidentes de trabajo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Licencia x calamidad domestica
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	Incapacitado
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13			
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.424-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	06/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de Protcger las manos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	// // //
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge C
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis Ospino
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	— — —
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J ZV
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V.
13			
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	08/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de Conocer y Aplicar las 5. R Ecologicas.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	//
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel V.
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Permiso.
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis Ospino
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13	Omar Vanegas C	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.476-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	04/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de mantener el sitio de trabajo Aseado y ordenado

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel V
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala V.
13	Omar Vanegas	Ayudante Obra.	Omar Vanegas E
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.696.426-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	10/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Uso Responsable de los EPP. (Gafas y Guantes)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13			
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001 Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	11/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Presencia de Serpiente en la Obra. (Recomendaciones 7.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	Renuncio.
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13	Omar Vanegas.	AYUDANTE OBRA	Omar V.E
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001 Código: F-SST-002
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	12/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Socialización del AR (Riesgos; Pellgros y Consecuencias)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel V
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13	Omar Vanegas.	Ayudante Obra	Omar V. E
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	13 / 05 / 23.	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del Uso Adecuado de las Gafas Seguridad

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Van
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Zam
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala
13	Omar Vanegas	Ayudante Obra	Omar V. E
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001
Código: F-SST-002
Fecha 10/02-2023

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	15 / 05 / 23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Riesgos Sobre fimentus electricas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	TEMIS.
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02/2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	16/05/23	HORA: 7:00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia del uso adecuado de Camisa Manga Larga

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	— — —
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arci A
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	Miguel Vanegas
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	DANIEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	— — —
7	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
8	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
9	EDO FABIAN PINTO CHACON	OFICIAL	— — —
10	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
11	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
12	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
13	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
	BEIDER CALA		Beider Cala .V
	OMAR VANEGAS		Omar Vanegas E

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.654.476-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO Nº 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	17/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Accidentes de trabajo, Actos y Condisiones de Seguridad

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis Ospino
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala cV
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar Vanegas E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	18/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de Conocer las Rutas de Evacuacion y Pto Encuentro

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MIGUEL NAVARRO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	
2	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	AYUDANTE DE OBRA	Claudia Arcia
3	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	AYUDANTE DE OBRA	
4	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
5	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
6	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
7	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	
8	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
9	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
10	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
11	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
12	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
13	Omar Vanegas Epalsa	AYUDANTE DE OBRA	omar V. E
14			
15			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901 656 476-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	19/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Divulgacion de la Ficha de seguridad del cemento.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Eleadra Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel Vanegas
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.476-8	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001
		Código: F-SST-002
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	20/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: La Importancia de las 5. R (Reducir; Reciclar; Reutilizar; Rechazar etc)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Ramirez
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901 656 426-6	**CONTROL DE CAPACITACION**	Versión 001 Código: F-SST-002
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	23/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Contaminacion Ambiental (El Ruido)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	No se presento
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis OSPINO
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Zambrano V.
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V.
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	24/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Roles y Responsabilidades de Cada Una de las Actividades

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	[illegible]
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	No se presento
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656 426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	25/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: El Respeto En el Entorno laboral.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	Claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel V.
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	No se presento.
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	Temis Ospino
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos Z.V
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Victor J Z.V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.656.426-8

CONTROL DE CAPACITACION

Versión 001

Código: F-SST-002

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha 10/02-2023

CONTRATO N° 6223-22	LUGAR: CIENAGA DEL OPON	26/05/23	HORA: 7: 00 AM

TEMA: Campaña semanal: Comportamientos Responsables con el Medio Ambiente.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CLAUDIA ESTELA ARCIA MESA	ALMACENISTA	claudia Arcia
2	MIGUEL VANEGAS ESPARZA	OFICIAL	Miguel Vanegas
3	JORGE EMILIO ACELAS CORTEZ	AYUDANTE DE OBRA	Jorge E
4	BRAYAN RAMIREZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	NO SE PRESENTO
5	TEMIS ANTONIO OSPINO TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	TEMIS OSPINO
6	JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ TRUJILLO	OFICIAL	
7	JEAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Jean Carlos ZV
8	KEIMER FABIAN MARTINEZ CALA	AYUDANTE DE OBRA	Fabian Martinez
9	VICTOR JULIO ZAMBRANO VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	VICTOR J Z V
10	VICTOR MANUEL GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	Victor Manuel Gomez
11	GEIDER CALA	AYUDANTE DE OBRA	Geider Cala .V
12	OMAR VANEGAS	AYUDANTE DE OBRA	Omar V. E
13			
14			

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.636.474-3

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Código: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 03/05 **AL** 13/05 **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUEV B	JUEV M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	ESTADO OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	11	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura																		
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)																		
Punzon	Recto, adecuado	2																	
Martillos, porras	antichispas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado																		
Reaches	giro																		
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas																		
Extensiones	Tomas, estado de cables	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Tijeras	Estado general																		
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)																		
Tarrajas	Dados, dientes																		
Biseladoras	piñon																		
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla																		
Caladora	gatillo																		
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas																		
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja																		
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:	Valdes de Construcciones	30	✓		✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES:

Firma Quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83
NIT 901.636.426-8

INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Codigo: GP-HSE-F-011
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No 6223-22

AREA: CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO CIENAGA DEL OPON

PERIODO : DEL 13/05/23 **AL** 20/05/ **DE** 2023

INVENTARIO GENERAL Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	CANT	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM		ESTADO	ACCIONES A TOMAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSESRVACIONES / CONDICION SUBESTANDAR		
Palas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) pala (rota)	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Picas	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	10	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Barras	Estado general	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Pisones	Base, altura	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Paladragas	Mangos (ajuste, quebrado, astillado, flojo), resortes, ejes	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Cinceles, punteros	(con rebaba)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Punzon	Recto, adecuado	NA	—		—		—		—		—		—						
Martillos, porras	antichispas	NA	—		—		—		—		—		—						
Serruchos	Mango, dientes (trabados)	NA	—		—		—		—		—		—						
Seguetas	Marco, hoja, instalación	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Machetes	Mango, filo, funda	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Carretillas	(asegurada al armazón)	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Alicates	estrías desgastadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Destornilladores	Mango (floJo, suelto), punta (desgastada), doblado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Reaches	giro	NA	—		—		—		—		—		—						
Cuchillos	Guardas, mangos, fundas	NA	—		—		—		—		—		—						
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Limas	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas, remiendos)	NA	—		—		—		—		—		—						
Tijeras	Estado general	NA	—		—		—		—		—		—						
Cortatubos	Mango (suelto) y palanca (grietas, fisuras)	NA	—		—		—		—		—		—						
Tarrajas	Dados, dientes	NA	—		—		—		—		—		—						
Biseladoras	piñon	NA	—		—		—		—		—		—						
Cizalla	Ajuste y filo de cuchilla	NA	—		—		—		—		—		—						
Caladora	gatillo	NA	—		—		—		—		—		—						
Cortafrio	Estado del mango, tornillo de sujeciony quijadas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Llana	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Nivel	verticales e inclinadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
palustre	Mango, hoja metalica o de madera, espiga y puntas de la hoja	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Otros:	Vulles de Construccion	21	✓		✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES:

Firma quien realiza la inspección

Firma del supervisor

Powered by CamScanner

CONSORCIO PB3

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A.:10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22

AREA: Civil

FECHA: 08/05 - 13/05/23

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO

SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓				✓		✓		✓					
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓				✓		✓		✓					
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓				✓		✓		✓					
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓				✓		✓		✓					
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado	✓				✓		✓		✓					
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓				✓		✓		✓					
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓				✓		✓		✓					
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓				✓		✓		✓					
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓				✓		✓		✓					
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓				✓		✓		✓					
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓				✓		✓		✓					
Se acopla correctamente a la brida?	✓				✓		✓		✓					
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓				✓		✓		✓					
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓				✓		✓		✓					
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓				✓		✓		✓					
El personal sabe como utilizar el extintor	✓				✓		✓		✓					
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Pulidora Pequeña

Powered by CamScanner

CONSORCIO P&D

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A.:10 /02/2023

CONTRATO No. 6223-22
AREA: Civil

FECHA: 15/05 - 20/05/23

ING RESIDENTE: JUAN NAVARRO
SST: LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco se encuentra entero y sin fisuras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se acopla correctamente a la brida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El dispositivo de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Existe extintor en el área y se encuentra cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El personal sabe como utilizar el extintor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL RESPONSABLE:														
FIRMA QUIEN REVISA:														

√ SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Polidora Pequeña.

Powered by CamScanner

CONSORCIO P83

INSPECCION DE PULIDORA

Código: GP-HSE-F-012
Versión: 01
F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22 **FECHA:** 25/05/23 - 27/05/23 **ING RESIDENTE:** JUAN NAVARRO

AREA: Civil **SST:** LINA ROMERO

CONDICIONES A INSPECCIONAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C	S/C	N/C
Se cuenta con permiso de trabajo							✓		✓					
Esta contemplado el uso de esta herramienta en el AR							✓		✓					
Se estan utilizando los EPP apropiados (careta facial,anteojos de protección protección auditiva, guantes en cuero guantes para soldador capuchon)							✓		✓					
El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (papel, plásticos, gasolina)							✓		✓					
La pulidora posse guarda de protección bien instalada y manija de sujección en buen estado								✓		✓				
El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras)							✓		✓					
La extensión eléctrica se encuentra en buen estado							✓		✓					
Los dispositivos de encendido (perilla y botones) funcionan correctamente							✓		✓					
El disco a usar es el correcto en RPM con respecto al equipo							✓		✓					
El disco se encuentra entero y sin fisuras							✓		✓					
La contratuerca se encuentra enrrosca y sujeta correctamente							✓		✓					
Se acopla correctamente a la brida?							✓		✓					
El dispositivo de encendido funciona correctamente							✓		✓					
El operador tiene experiencia en el uso de estos equipos							✓		✓					
Existe extintor en el área y se encuentra cargado							✓		✓					
El personal sabe como utilizar el extintor							✓		✓					
FIRMA DEL RESPONSABLE:							[signature]		[signature]					
FIRMA QUIEN REVISA:							[signature]		[signature]					

SC: Si Cumple NC: No Cumple

OBSERVACIONES:

Pulidora grande marca DEWALT D28495M-B3

Observaciones: La pulidora NO POSEE GUARDA DE PROTECCION.

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901 556 426 8	FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 29 Abril. 2023.
INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana D
MARCA: _____ EQUIPO No: _____
PERIODO DEL 27/04. AL 29/04

	ÍTEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
TROMPO	Llantas							✓		✓		✓			
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)							✓		✓		✓			
	Estructura de soporte en buena condición							✓		✓		✓			
	* Balinera y bujes de rotación							✓		✓		✓			
	* Mecanismo de giro para vaciado							✓		✓		✓			
	* Palanca de giro para vaciado							✓		✓		✓			
	* Seguro en buen estado							✓		✓		✓			
	Corona de rotación del trompo							✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 5 lbs PQS							✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones							✓		✓		✓			
	*Motor en buena condicion							✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condicion							✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (bastidor)							✓		✓		✓			
	* Resguardos correas motor							✓		✓		✓			
	* Resguardos mecanismos de giro trompo							✓		✓		✓			
	Tapa del motor con seguro							✓		✓		✓			
	Clutch de giro del trompo							✓		✓		✓			
	Corona de arranque del motor							✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible							✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas							✓		✓		✓			
	* YOYO de encendido							✓		✓		✓			
	* Filtro de Aceite							✓		✓		✓			
	* Correas de tansmisión de potencia							✓		✓		✓			
	* Nivel de Aceite, Combustible							✓		✓		✓			
OTROS	* Malla de seguridad (Mampara).							✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR								Emilio		Emilio		Emilio			

OBSERVACIONES:

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO R83 NIT 901.656.426-8	FORMATO HSE	Código: GP-HSE-F-014 Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	F.A.: 18/04/2023

FECHA: 10 Mayo 2023.
INSPECCIONADO POR: Mauricio Triana O.
MARCA: _____ EQUIPO No: _____
PERIODO DEL 10/05. AL 12/05.

	ÍTEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
TROMPO	Llantas					✓		✓		✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)					✓		✓		✓					
	Estructura de soporte en buena condición					✓		✓		✓					
	* Balinera y bujes de rotación					✓		✓		✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado					✓		✓		✓					
	* Palanca de giro para vaciado					✓		✓		✓					
	* Seguro en buen estado					✓		✓		✓					
	Corona de rotación del trompo					✓		✓		✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS					✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Patas de anclaje en buenas condiciones					✓		✓		✓					
	*Motor en buena condicion					✓		✓		✓					
	Tubo de escape en buena condicion					✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (bastidor)					✓		✓		✓					
	* Resguardos correas motor					✓		✓		✓					
	* Resguardos mecanismos de giro trompo					✓		✓		✓					
	Tapa del motor con seguro					✓		✓		✓					
	Clutch de giro del trompo					✓		✓		✓					
	Corona de arranque del motor					✓		✓		✓					
	Control de fugas de combustible					✓		✓		✓					
	Control de fugas hidraulicas					✓		✓		✓					
	* YOYO de encendido					.	✓				✓				
	* Filtro de Aceite					✓	.	✓		✓					
	* Correas de tansmisión de potencia					✓		✓		✓					
	* Nivel de Aceite, Combustible					✓		✓		✓					
OTROS	* Malla de seguridad (Mampara).						.	✓		✓					
	Cinta Señalizacion					✓		✓		✓					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						Emilio		Emilio		Emilio					

OBSERVACIONES:
Las llantas de la mezcladoras estan bajitas de aire; le falta el. YOYO. de encendido

Vo Bo HSE

Powered by CamScanner

CONSORCIO BBS

INSPECCIÓN TRONZADORA

Versión 001
Código: F-SST-019
Fecha 05/05-2023

PROYECTO:	Construccion de la Infraestructura Cienega Oron.	FECHA:	08/05 - 13/05.
LOCALIZACION:	Centro educativo Cienega de Oron-	MARCA:	—
MODELO:	No se visualiza	SERIE:	—

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMIENGO		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
La guarda de seguridad esta instalada y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cuenta con llave para asegurar el disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El swich de encendido funciona correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cuenta con manilla de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El soporte de la sierra se encuentra bien ajustado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El resorte de devolución del protector del disco opera bien.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Revisar los RPM de sierra y disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS															

RECOMENDACIONES Realizar Mantenimiento electrico y Mecanico.

INSPECCIONADO POR	Mauricio Triana V.	RESPONSABLE	Pablo Niño
CARGO	ASO	CARGO	Maestro Obra.
FIRMA		FIRMA	

Cristobal Hernandez Oficial.

Persona autorizada para su manejo y uso / cargo

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129840571	9452184585	E	2023/06/07	2023/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	2	$4,597,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096215607	ACELAS JORGE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1050544297	ARCIA CLAUDIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1096184534	CALA GEYDER	X																	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$44,900	CCF38	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0	Si	$347,400
4	CC	1192725777	GOMEZ VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	13854910	HERNANDEZ JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1005185500	MARTINEZ KEIMER																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	91445073	NAVARRO MIGUEL		X																25-14	6	$232,000	$37,200	ESSC24	6	$232,000	$9,300	CCF38	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	Si	$72,000
8	CC	91234001	NIÑO PABLO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	9161846	OSPINO TEMIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1096252941	RAMIREZ BRAYAN		X																230201	25	$966,667	$154,700	EPS017	25	$966,667	$38,700	CCF38	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0	Si	$299,400
11	CC	1096182667	VANEGAS MIGUEL																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1096221916	VANEGAS OMAR	X																	230301	23	$889,334	$142,300	EPS005	23	$889,334	$35,600	CCF38	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
13	CC	1005185426	ZAMBRANO JEAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	1005176224	ZAMBRANO VICTOR																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(14)**																						$14,809,335	$2,369,700			$14,809,335	$592,500			$14,809,335	$592,500			$14,809,335	$1,031,500		$0	$0		$4,586,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129840571	9452184585	E	2023/06/07	2023/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	2	$4,597,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,369,700	$5,700	$0	$2,375,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$222,800	$600	$0	$223,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,806,600	$4,300	$0	$1,810,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$340,300	$800	$0	$341,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,031,500	$2,500	$0	$1,034,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,031,500	$2,500	$0	$1,034,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$592,500	$1,400	$0	$593,900
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	14	$592,500	$1,400	$0	$593,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$592,500	$1,900	$0	$594,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$102,100	$300	$0	$102,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$100	$0	$38,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$400	$0	$139,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$91,300	$300	$0	$91,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$82,000	$200	$0	$82,200
TOTAL				**14**	**$4,586,200**	**$11,500**	**$0**	**$4,597,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2130285184	9452184521	E	2023/06/07	2023/06/13	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1,260,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098725074	GUTIERREZ ARNOLD																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	91495929	NAVARRO JUAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	41565068	OCHOA BERTA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$173,600
4	CC	1098608473	ROMERO LINA																		230901	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(4)**																						$3,480,000	$556,800			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$323,200		$0	$0		$1,251,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901656426	8	CONSORCIO R83	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO R83	CARRERA 14 No. 35 - 26 OF. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	3153902619	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2130285184	9452184521	E	2023/06/07	2023/06/13	BANCO DE OCCIDENTE	6	$1,260,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$3,900	$0	$560,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$2,600	$0	$373,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$185,600	$1,300	$0	$186,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$323,200	$2,300	$0	$325,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$323,200	$2,300	$0	$325,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$1,300	$0	$186,900
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	4	$185,600	$1,300	$0	$186,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$185,600	$1,500	$0	$187,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$700	$0	$93,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$400	$0	$46,800
TOTAL				4	$1,251,200	$9,000	$0	$1,260,200

CONSORCIO R83	INSPECCION DE EXTINTOR	Código: GP-HSE-F-003 Versión: 01 F.A.: 10/02/2023

CONTRATO No. 6223-22	**FECHA:** 25/05/23	**ING RESIDENTE:** JUAN NAVARRO
AREA: CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN - CIENAGA DEL OPON		**HSEQ:** LINA ROMERO
TIPO DE EXTINTOR: MULTIPROPOSITO		**CAPACIDAD:** 10 LBS
FECHA DE RECARGA:		

1. ASPECTOS A REVISAR	**S/C**	**N/C**	**N/A**	**OBSERVACION**
El extintor se encuentra ubicado adecuadamente	✓			
El extintor se encuentra señalizado y esta identificado por el personal del area	✓			
El personal esta capacitado para el manejo del equipo extintor	✓			
El extintor esta cargado	✓			
La etiqueta es legible y la fecha de carga esta vigente	✓			
El manometro indica la presion normal del extintor	✓			
Boquilla en buen estado	✓			
El pin esta en su sitio	✓			
Abrazadera del pin en su sitio y en buen estado	✓			
El cilindro esta en buenas condiciones (sin abulladoras y con pintura)	✓			
La manguera esta en buenas condiciones			✓	
Manija de transporte se encuentra en buen estado	✓			
Elemento extintor es acorde al riesgo del area de trabajo	✓			
La capacidad del elemento extintor es suficiente según el riesgo	✓			
Hay suficientes extintores en el area	✓			
El personal conoce la ubicación de los extintores del area	✓			

S/C: Se Cumple N/C: No se Cumple N/A: No Aplica

OBSERVACIONES:	**REALIZADO POR:** Mauricio Triana O.	

Realizó:	Revisó:	Aprobó:
LINA ROMERO	JUAN NAVARRO	BERTA OCHOA
Profesional HSEQ	Ing. Residente	Representante Legal

Powered by CamScanner

CONSORCIO 883 NIT 901.659.426-8	INSPECCIÓN AMBIENTAL	Codigo: GP-IISE-F-013
		Version: 1
		F.A. 10 /02/2023
		Pagina: 1/1

Fecha: DD 23 MM 05 AA 23 **INSPECCIÓN No.**

CONSORCIO [x] **CONTRATISTA:** [ ]

Área o Proyecto: 6223-22 **Responsable:** LINA ROMERO

ASPECTOS A EVALUAR	VALORACIÓN					FUENTE	OBSERVACIONES
SEPARACIÓN DE LA FUENTE	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**		
1. Se emplean las bolsas de color adecuado para la separación de los residuos		✓					
2. Se clasifica adecuadamente los residuos de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se lleva a cabo el reciclaje	✓						
4. Hay orden y aseo en el lugar asignado para las canecas que contienen los residuos	✓						
RECURSO HIDRICO Y ELECTRICO	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						
USO DE INSUMO Y CONSUMIBLES	**B**	**R**	**M**	**NE**	**NA**	**FUENTE**	**OBSERVACIONES**
1. Hay buen uso del recurso	✓						
2. Se cumple con lo establecido en el Plan de Manejo ambiental.	✓						
3. Se toman las medidas correctivas a tiempo.	✓						

OBSERVACIONES	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIM

INSPECCIONADO POR:

NOMBRE: LINA ROMERO

CARGO: SST

FECHA:

FIRMA:

CONVENCIONES

B: Bueno **NE:** No existe

R: Regular **N/A:** No Aplic

M: Malo

Powered by CamScanner

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 07 DE MAYO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92		
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 19 Fecha de informe: De 1/5/2023 7/5/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 19	Acum. semana	En días
% Programado	28,00%	5,00%	33,00%	118
% Ejecutado	20,00%	3,00%	23,00%	118
Diferencia	8,00%	-2,00%	-10,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 914.494.482,42	$ 163.302.586,15	$ 1.077.797.068,56	33,00%
Ejecutado (%)	$ 653.210.344,58	$ 97.981.551,69	$ 751.191.896,27	23,00%
Diferencia	$ 261.284.137,83	-$ 65.321.034,46	$ (326.605.172,29)	-10,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE HIERRO Y ARMADO DE VIGAS AEREAS







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Armado de vigas para la rampa **Doblado de hierro para la rampa encofrado de vigas** **Doblado de las puntas de acero de las columnas,para que queden recubrimiento de concreto**	**Se continua armado de vigas para la rampa** **doblado de hierro para la rampa encofrado de vigas** **doblado de las puntas de acero de las columnas,para que queden recubrimiento de concreto**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE CONTINUA CON VIGAS AEREAS PARA FUNDICION

OBSERVACIONES		
NO SE PRESENTAN		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 7/5/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 08 DE MAYO DE 2023 AL 14 DE MAYO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 20 Fecha de informe: De 8/5/2023 14/5/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 20	Acum. semana	En días
% Programado	33,00%	3,00%	36,00%	125
% Ejecutado	23,00%	1,00%	24,00%	125
Diferencia	10,00%	-2,00%	-12,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 1.077.797.068,56	$ 97.981.551,69	$ 1.175.778.620,25	36,00%
Ejecutado (%)	$ 751.191.896,27	$ 32.660.517,23	$ 783.852.413,50	24,00%
Diferencia	$ 326.605.172,29	-$ 65.321.034,46	$ (391.926.206,75)	-12,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ARMADO DE HIERRO Y FUNDICION DE VIGAS BORDES







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
SE FUNDIO VIGA DE BORDE 1 NIVEL + 3.30 EJE 6´´ENTRE EJES A Y F, SE FUNDIO VIGA V204 EJE 6 ENTRES EJES A Y F, ACERO DE REFUERZO DIAMETROS 3/8, 5/8 Y 3/4 SE INSTALA PARA V20D EJES G, H E I ENTRE EJES 3 Y 4, SE INSALA ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 1/2 PULGADA PARA MURO DE CERRAMIENTO SECTORES NORTE Y OCCIDENTAL	**SE CONTINUA CON LA FUNDICION DE LAS VIGAS PREPARADAS Y ENCOFRADAS.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
EL MODULO 2 NO SE HA PODIDO AVANZAR DEBIDO AL TRASLADO DE LAS REDES DE ELECTRICIDAD QUE AFECTAN EL PROYECTO

OBSERVACIONES		
Se realizas unas observaciones por parte del contratista hacia interventoria y supervision que se deben definir ya que se difiere en los planos arquitectonicos con planos estructurales en ciertas fachadas y en actividades y cantidades de obra que se revisaran en el proximo comite.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 15/5/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 15 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE MAYO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92		
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 21 Fecha de informe: De 15/5/2023 22/5/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 21	Acum. semana	En días
% Programado	36,00%	3,00%	39,00%	132
% Ejecutado	24,00%	2,00%	26,00%	132
Diferencia	12,00%	-1,00%	-13,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 1.175.778.620,25	$ 97.981.551,69	$ 1.273.760.171,94	39,00%
Ejecutado (%)	$ 783.852.413,50	$ 65.321.034,46	$ 849.173.447,96	26,00%
Diferencia	$ 391.926.206,75	-$ 32.660.517,23	$ (424.586.723,98)	-13,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FUNDICION Y ARMADO DE VIGAS AEREAS MODULO 1







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS, CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS, ENCOFRADO.	**CORTE Y ARMADO DE ACERO PARA CERRAMIENTO, CONCREO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION GRADERIA, CONCRETO PARA VIGAS AEREAS.**






LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE ESTA A LA ESPERA PARA LA RESPUESTA DEL CAMBIO DE REDES ELECTRICAS PARA COMENZAR CON EL SEGUNDO PISO DEL MODULO 2

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA	Elaborado: 22/5/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 22 DE MAYO DE 2023 AL 28 DE MAYO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 22 Fecha de informe: De 22/5/2023 28/5/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 22	Acum. semana	En días
% Programado	39,00%	2,00%	41,00%	139
% Ejecutado	26,00%	4,00%	30,00%	139
Diferencia	13,00%	2,00%	-11,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 1.273.760.171,94	$ 65.321.034,46	$ 1.339.081.206,40	41,00%
Ejecutado (%)	$ 849.173.447,96	$ 130.642.068,92	$ 979.815.516,88	30,00%
Diferencia	$ 424.586.723,98	$ 65.321.034,46	$ (359.265.689,52)	-11,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE ACERO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Corte y pega de ladrillo abusardado en la gradería **Corte doblado de acero cimentación de muro de encerramiento** **Encofrado de vigas aéreas.**	**se continua con: Corte y pega de ladrillo abusardado en la gradería** **Corte doblado de acero cimentación de muro de encerramiento** **Encofrado de vigas aéreas.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES		
SE PRESENTAN LLUVIAS QUE RETRASAN ACTIVIDADES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 29/5/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 29 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 23 Fecha de informe: De 29/5/2023 4/6/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 23	Acum. semana	En días
% Programado	41,00%	5,00%	46,00%	146
% Ejecutado	30,00%	3,00%	33,00%	146
Diferencia	11,00%	-2,00%	-13,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 1.339.081.206,40	$ 163.302.586,15	$ 1.502.383.792,54	46,00%
Ejecutado (%)	$ 979.815.516,88	$ 97.981.551,69	$ 1.077.797.068,56	33,00%
Diferencia	$ 359.265.689,52	-$ 65.321.034,46	$ (424.586.723,98)	-13,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Corte y pega de ladrillo en la cuchilla de la cubierta **Corte, figurado, de acero, y fundida de vigas de cimentación** **Encofrado para las gradas de discapacitados**	**Se continua con: Corte y pega de ladrillo en la cuchilla de la cubierta** **Corte, figurado, de acero, y fundida de vigas de cimentación** **Encofrado para las gradas de discapacitados**







LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES		
SE ENCUENTRA PENDIENTE POR SOLUCIONAR POR PARTE DE SUPERVISION EL TRASLADO DE LAS REDES ELECTIRCAS, ASÍ COMO LO EXPRESADO EN EL ULTIMO COMITÉ EN CMAPO DE CIERTOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES NECESARIAS EN EL MODULO 2 DEL PROYECTO.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 5/6/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01