063/2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIAS

CONTRATO DE OBRA No. 063-2023

Uso presupuestal A04-04-01

Compromiso SIIF: 11223-2023

Fecha perfeccionamiento: 06/03/2023

OBJETO:	CONSTRUIR EJE VIAL LAME – SUIN – CHINAS – GUAQUIYO 37CC11-2-2, OBRAS DE EXPLANACION, SECTOR QUEBRADA CRESTA DE GALLO - QUEBRADA EL HIERRO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2023
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CHAVIU
SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.
VALOR INICIAL:	$ 250,000,000.00
ADICIONAL:	
VALOR TOTAL:	$ 250,000,000.00

ACTA DE OBRA PARCIAL No 1 y Final

1 y Final

FECHA INICIACIÓN:	15/mar/2023
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 01:	DOS (02) MESES
FECHA SUSPENSIÓN 1:	
FECHA REINICIACIÓN 1:	
FECHA SUSPENSIÓN 2:	
FECHA REINICIACIÓN 2:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/sep/2023

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
1.0	OBRAS DE EXPLANACION										
1.1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	KM	1.50	2,323,826.00	3,485,739.00	-0.18	-418,289.00	1.32	3,067,450.00	1.32	3,067,450.00
1.2	Cortes en Material Comun	M3	4000.00	7,093.00	28,372,000.00	0.00	0.00	4,000.00	28,372,000.00	4,000.00	28,372,000.00
1.3	Cortes en Roca	M3	2518.00	61,119.00	153,897,642.00	12.00	733,428.00	2,530.00	154,631,070.00	2,530.00	154,631,070.00
1.4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	500.00	4,000.00	2,000,000.00	-7.48	-29,903.00	492.52	1,970,097.00	492.52	1,970,097.00
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	213.98	1,333.00	285,235.00	-213.98	-285,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				188,040,616.00		1.00		188,040,617.00		188,040,617.00
	ADMINISTRACION	25%		47,010,155.00		-1.00		47,010,154.00		47,010,154.00	
	IMPREVISTOS	2%		3,760,812.00		0.00		3,760,812.00		3,760,812.00	
	UTILIDAD	5%		9,402,031.00		0.00		9,402,031.00		9,402,031.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				60,172,998.00		-1.00		60,172,997.00		60,172,997.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				248,213,614.00		0.00		248,213,614.00		248,213,614.00
	IVA (SOBRE LA UTILIDAD)	19%			1,786,386.00		0.00		1,786,386.00		1,786,386.00
	TOTAL VALOR OBRAS				250,000,000.00		0.00		250,000,000.00		250,000,000.00
	AMORTIZACION ANTICIPO								125,000,000.00	*Avance a la fecha:*	100.00%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 125,000,000.00		

SON: **CIENTO VEINTICINCO MILLONES PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 250,000,000.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 250,000,000.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 125,000,000.00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 125,000,000.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 125,000,000.00	$ 125,000,000.00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitres (23) días del mes de agosto de 2023.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Asesor Área de vías

SAMUEL TUMBO
Representante Legal Contratista

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 4

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Profesional Apoyo a la Supervisión Área de Vías