Acta N° 2 de aprobación de productos
cumplimiento de obligaciones

Consultoría: CI Ambiental	Interventoría: N/A
Contrato: 220-2022	Contrato: N/A

Supervisor: IDIGER: CAROLINA CASTAÑEDA JIMÉNEZ

Apoyo en revisión María Camila Osorio - Juan Camilo Martínez - Geimy Urrego

Objeto: “REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADQUIRIR, PROCESAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, BATIMÉTRICA, EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS PARA LAS CUENCAS DE LAS QUEBRADAS HOYA DEL RAMO Y YOMASA, COMO INSUMOS DE LA EVALUACIÓN DETALLADA DE AMENAZA Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES Y/O CRECIENTES SÚBITAS. "

Periodo del Informe:	N/A	17/11/2022
Informe N°:	Revisión de informe No 2. V3	Comunicado de Aprobación : NA

Alcance del informe:

Topobatimetría: puntos temporales, levantamientos batimétricos, levantamientos topográficos complementarios, registros fotográficos de todas las actividades, certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos, realización del 50% del proceso de Captura de información de campo.

Ensayos geotécnicos: descripciones de los trabajos realizados, con los registros de la campaña de exploración del subsuelo ejecutada al 50%

Contenido temático (Anexo Técnico)	Cumple	No Cumple	Observaciones
Geotecnia	X		Los trabajos realizados corresponden a un porcentaje superior al 50% del total de los programados. Se describe adecuadamente cada ensayo ejecutado. En los próximo informe se solicita adjuntar en los anexos, los soportes de la gradación con lavado practicada a las muestras de lecho, para determinar la participación de tamaños gravas finas y menores.
Topobatimetría			
Levantamiento de secciones batimétricas y Topografía	X		
Levantamiento de estructuras	X		Se presenta un levantamiento de 52 estructuras de acuerdo al consultor, se observa que en algunas ocasiones se esta contando las diferentes partes de la estructura como si fueran independientes lo cual no es correcto. Por otra parte se aclara que las tuberías de vertimientos sobre las bancas del cauce no deben ser contabilizados como estructuras. sin embargo se sigue teniendo un porcentaje mayor al 50% en el levantamiento de estructuras, para las próximas entregas se solicita revisar el conteo de las estructuras y no debe estar incluido los vertimientos laterales.
Registros fotográficos de todas las actividades	X		Se presenta el registro fotográfico de todas las actividades, para la entrega final deberán ser ajustadas de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico; así como relacionarlas con el kml presentado y los nombres dados en el registro fotográfico
Certificados de calibración y especificaciones técnicas de los equipos	X		En el anexo B.3 se encuentran los certificados y especificaciones de los equipos referidos en el informe 2_v3
Avance del 50% de captura de la información topobatimétrica	X		Se tiene el avance del 50% teniendo en cuenta el análisis realizado en oficina de la información entregada por EAAB de la cuenca Hoya del Ramo. Por otra parte se observa que se tienen estructuras en las cuales el consultor esta contando la entrada, la salida y el elemento vial como estructuras independientes, esta información debe se ajustada para la próximas entregas.

Informe Técnico	X		

Documento físico entregado - Vía correo electrónico con los ajustes solicitados en la comunicación con RO-131437

N°	Carpetas	
N°	Folios total	
N°	CD	

Cumplimiento de obligaciones específicas

Ítem	Obligación Específica	Cumple	No Cumple	Observaciones y/o Soporte
1	Cumplir y elaborar todos los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el “Anexo Técnico”, el cual hace parte integral del presente contrato.	X		Se entregó informe No. 2 dentro de las fechas acordadas y se entendieron las observaciones realizadas por la supervisión
2	Elaborar los informes técnicos necesarios de acuerdo con los objetivos previstos y los aspectos técnicos contenidos en los pliegos.	X		Se entregó informe No. 2 dentro de las fechas acordadas y se entendieron las observaciones realizadas por la supervisión
3	Entregar oportunamente los informes, cumpliendo con el cronograma de actividades detallado aprobado, los cuales deben estar debidamente firmados por los profesionales que participaron en el proceso de elaboración de insumos y en los formatos establecidos por el IDIGER.	X		Se entregaron los productos dentro de las fechas establecidas
4	Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta de acuerdo con el cronograma, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que el IDIGER considere pertinente.	X		En transcurso del contrato se han contado con los profesionales, sin embargo todos los productos deben venir con las firmas de los diferentes profesionales
5	Rendir y presentar durante el término de ejecución del estudio, en caso de que se requiera, los informes adicionales solicitados por el supervisor del contrato	X		

Concepto de la Interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales y/o salvedades:

La supervisión encuentra que contratista entregó el producto correspondiente al Informe No. 2 en su versión 3, el cual cumple con los requerimientos mínimos solicitados y se aprueba con la salvedad de atender las observaciones establecidas en la presente acta

Por constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Consultor

ING. JESÚS RAFAEL GARCÍA NÚÑEZ

DIRECTOR DE CONSULTORÍA – CTO. 220-2022
CI AMBIENTAL SAS

Supervisión

CAROLINA CASTAÑEDA JIMÉNEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-23 IDIGER