Bogotá D.C. 10 de agosto de 2023
TCSGI01-8211-23

Señores:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
ATN: ING. MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Calle 22 # 6-27
Bogotá D.C

Ref.: **ALCANCE OFICIO CON RECIBIDO INTERVENTORÍA R-8715 (STEST-20233460886231) DEL 26 DE MAYO DE 2023. BALANCE DE OBRA DEL CONTRATO 1601 DE 2019. INCLUSIÓN NPS DEL 121 AL 138.**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1605 DEL 2019. CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019. CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Respetada Ingeniera,

En atención a que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por medio de correo electrónico, solicito lo siguiente:

"…De acuerdo con lo conversado, favor dar alcance del Balance No. 11, incluido en la solicitud de modificación N.14, donde el valor del Fondo de Compensaciones disponible debe ser el causado. No incluir en el balance Proyecciones…".

A continuación, presentamos diferentes afectaciones que ha sufrido el balance del Fondo de Compensaciones, obteniendo un valor final del Rubro de $ 26.895.711.020, retirando los datos proyectados por el tema de ajustes de la etapa de Construcción y dejando solo lo causado hasta el acta 205 de pago 40.

DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIADO	SALDO DEL FONDO
COSTO TOTAL GLOBALES (FONDO DE COMPENSACIONES)	$	67.164.917.623,00
MODIFICACIONES BALANCE No. 1 MODIFICATORIO 3 INCLUSIÓN DE ITEMS NO PPREVISTOS NP001	-$ 69.118.179,00	$ 67.095.799.444,00
MODIFICACIONES BALANCE No. 2 MODIFICATORIO 4 INCLUSIÓN DE ITEMS NO PPREVISTOS NP002 A NP055	-$ 5.300.606.143,00	$ 61.795.193.301,00
MODIFICACIONES BALANCE No 3 y 4 MODIFICATORIO 6 - ACLARATORIO 2 NP056 A NP065	-$ 1.026.278.808,00	$ 60.768.914.493,00
MODIFICATORIO 9 - INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS NP066 A NP077	-$ 407.519.126,00	$ 60.361.395.367,00
MODIFICATORIO 10 - INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS NP078 A NP087	-$ 1.100.617.592,00	$ 59.260.777.775,00
ACTA 45 - PARQUE CHIGUAZA	-$ 127.862.966,00	$ 59.132.914.809,00
ACTA 58 - EPS MOVISTAR	-$ 4.006.726,00	$ 59.128.908.083,00
ACTA 59 - EPS VANTI -GAS NATURAL	$ 112.813.861,00	$ 59.241.721.944,00
ACTA 60 - EPS ETB	-$ 516.104.541,00	$ 58.725.617.403,00

DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIADO	SALDO DEL FONDO
ACTA 61 - EPS ENEL CODENSA MEDIA TENSION	-$ 2.233.681.925,00	$ 56.491.935.478,00
ACTA 62 - EPS ENEL CODENSA ALUMBRADO PUBLICO	$ 108.490.401,00	$ 56.600.425.879,00
MODIFICATORIO 13 -	-$ 2.931.726.506,00	$ 53.668.699.373,00
INCLUSION DE MODIFICACION NP088 AL NP112	-$ 9.577.995.317,00	$ 44.090.704.056,00
INCLUSION DE MODIFICACION NP113 AL NP117		
INCLUSION DE MODIFICACION NP118 AL NP120	-$ 2.186.395.879,00	$ 41.904.308.177,00
PRESENTE MODIFICACIÓN	-$ 3.325.142.394,00	$ 38.579.165.783,00
AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA ICCP Y ECOPETROL ETAPA DE PRECONSTRUCCION	$ 17.522.130,00	$ 38.561.643.653,00
AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA ICCP (ICOCIV) Y ECOPETROL ETAPA DE CONSTRUCCION	$ 11.198.649.447,00	$ 27.362.994.206,00
Apéndice de Bioseguridad COVID-19 VERSIÓN 2 "MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19"	$ 467.283.186,00	$ 26.895.711.020,00

Por medio del Balance N° 8 presentado a la Entidad por medio de la comunicación TCSGI01-5285-22 del 14 de junio de 2022, con radicado IDU 20225261104052 se incluyeron las columnas "VERIFICACION CANTIDADES DE OBRA Y CUMPLIMENTO DE HITOS COMPLETADOS", en las cuales se incluyeron las actas ACTA 58 - EPS MOVISTAR, ACTA 59 - EPS VANTI -GAS NATURAL, ACTA 60 - EPS ETB, ACTA 61 - EPS ENEL CODENSA MEDIA TENSION y ACTA 62 - EPS ENEL CODENSA ALUMBRADO PUBLICO, las cuales implicaron en los recursos apropiados del Fondo de Compensación por valor de $ 2.532.488.930.

Atentamente,

MÁXIMO FRANCO LOZANO
Director Interventoría

Anexo: Balance 13 Formato PDF Y excel
CC: -Ing Teófilo Valenzuela Camacho. Director CCS
-Archivo

Elaboró: CAGR Revisó: MFL Aprobó: MFL

FORMATO		
RADICACIÓN WEB		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-42	Gestión Documental	1

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

www.idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27 Tel.: 3386660

Radicado No:

202352601326832

Fecha de Radicado:	10-08-2023	**Canal de Recepción**	Virtual - Formulario WEB

Remitente:	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	**Documento No.: (cc, ce, nit, pass.)**	9013446455
Dirección:	kr 9a N 52-56 sur	**Teléfono / Celular:**	6016349407 / 6016349407
Departamento:	Bogotá DC	**Municipio:**	Bogotá
Correo electrónico:	correspondencia.itca@interdisenos.com.co	**No Contrato / Convenio:**	1605
Asunto:	ALCANCE OFICIO CON RECIBIDO INTERVENTORÍA R-8715 (STEST-20233460886231) DEL 26 DE MAYO DE 2023. BALANCE DE OBRA DEL CONTRATO 1601 DE 2019. INCLUSIÓN NPS DEL 121 AL 138.		
Anexos:	Hay 3 archivo(s) anexos a parte del radicado principal		