Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
AGO 28, 12:10 PM '23

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

FECHA: 25-08-2023

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 61

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 2 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

**INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO**

| Recurso | Área de Responsabilidad | Imputación Presupuestal | Valor a causar por Imputación |
|---|---|---|---|
| 3310 | 0900706 | 200200100000366138 | $950,799,940.00 |
| | | | |

**TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $950,799,940.00**

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
DIRECTORA TÉCNICA AMBIENTAL (C)

**FIRMA AUTORIZADA**

**REVISOR PRESUPUESTO**

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

de 2023. El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 7, radicado No. 776972023 el día 23 de agosto, certificando un avance de ejecución física del 1.7%. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE4 por valor de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($1,358,285,629.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 25 de agosto del 2023.

**POR EL INTERVENTOR,**

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

**POR EL CONTRATISTA,**

ALDO GUTIERREZ FRANCO

# SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
## Informe de Interventoría

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

## 1. GENERALIDADES

**Informe No.** 3-2023

**Ciudad y fecha Informe:** Cali - CALI, 25/08/2023

**Nombre del Interventor:** ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

**Tipo** CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

---

**Objeto:** REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

**Fecha de Inicio:** 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

**Duración inicial:** El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

**Valor Inicial:** $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

**Valor pagado a la fecha:** $25,016,917,221.9 **Saldo:** $56,289,329,131.1

**No Ultimo Contrato Adicional:** 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

## 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**Contratista:** CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la cláusula novena y décima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

## 3. POLIZAS

| Aseguradora | Amparo | Fecha fin del amparo |
|---|---|---|
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS | 14/10/2025 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | 14/10/2028 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 14/04/2026 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | 14/04/2026 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 14/10/2030 |
| MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN | 14/10/2026 |

## 4. ACTIVIDADES

| Actividad | Unidad | Cant. Prog. | Cant. Ejec. | % Avance | Aspectos Relevantes |
|---|---|---|---|---|---|

**Informe No.** 3-2023
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 25/08/2023
**Nombre del Interventor:** ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
**Tipo** CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN | % EJECUCION | 100.0 | 1.7 | 1.7% | La obra se ejecuta conforme al cronograma, la ejecución física es del 1.7 frente al 2.0 % programado, lo cual está dentro de los parámetros de ejecución de la obra |

## 5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El contratista presentó el Acta de obra No. 2 con los respectivos soportes de ejecución física del contrato en el cual relaciona:

**Avance en Preliminares y Adecuación de Sitio**: Avance en retiro de tubería existente; desmonte y demolición de estructuras existentes; acarreo interno de materiales pétreos, tierra, varios, retiros de material sobrante cargue a máquina (retiro a botadero), excavación a máquina sin retiro y con retiro, rellenos en roca muerta compactado, cilindro y relleno importado balastro.

**Avance en suministro de equipos:** Se avanza en la fabricación de los equipos para el filtro percolador, sedimentador secundario y espesador de lodos.

**Avance en Obras Civiles, Urbanismo y Cerramiento**: Avance en cerramiento con malla Eslabonada Tipo 1 (con viga de concreto, muro de mampostería bajo y alambre de púa).

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

**1. CAPITULO 001 - PRELIMINARES Y ADECUACIÓN DE SITIO:**
- Retiro de tubería existente.
- Desmonte y demolición de estructuras existentes.
- Acarreo de Materiales Pétreos - Tierra - Varios (Acarreo interno-)
- Retiro de material sobrante cargue a máquina (retiro a botadero).

**2. CAPITULO 002 - DRENAJES Y AGUAS LLUVIAS**
- Excavación a máquina sin retiro.

**3. CAPITULO 006 - DESARENACION Y CRIBADO FINO- CADICA A PERCOLADOR**
- Relleno en Roca Muerta compactado, cilindro incluye acarreo (Suministro e Colocación).

**4. CAPITULO 007 - FILTRO PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA**
- FE-04 Brazo distribuidor de Acero Inoxidable Filtro Percolador D= 31m diámetro.
- Excavación a Maquina con retiro.
- Relleno Importado Balastro incluye Acarreo.

**5. CAPITULO 008 - TANQUE DE CONTACTO (1)-CADICA A SEDIMENTADORES**
- Relleno en Roca Muerta compactado, cilindro incluye acarreo (Suministro e Colocación).

**6. CAPITULO 009 -SEDIMENTADORES SECUNDARIOS (2) EBRN**
- SS-05 Suministro Equipos Sedimentador- Brazo Motorizado Barrelodos D=35m.