INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE OBRA No CD-187 DE 26 DE MAYO DE 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	187 DE 26 DE MAYO DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA Rep. Legal JHON JAIRO IMBACHI LÓPEZ
NIT	800.102.891-6
NOMBRE CONTRATISTA	ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
CEDULA N°	18.123.992 de Mocoa
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DEL CABILDO TIGRE PLAYA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR	$ 28.512.429,79
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	29 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JULIO DE 2023
PERIODO EJECUTADO	29 DE MAYO DE 2023 A 13 DE JULIO DE 2023

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

1.1 LOCALIZACIÓN: La ejecución del contrato de obra 187 de 26 de mayo de 2023, se llevó a cabo en la vereda las Mesas, cabildo tigre playa, en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.

ESTADO INICIAL DEL CONTRATO:

La alcaldía de Mocoa, en desarrollo de sus funciones legales, celebró el contrato de obra 187 de 26 de mayo de 2023, la ejecución de todos los trabajos necesarios para el MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DEL CABILDO TIGRE PLAYA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, por un valor de $28.512.429,79 y un plazo de ejecución de dos (02) meses.

Para el convenio se estableció ejecutar en las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Excavación en material común	M3	43,680
2	Concreto ciclópeos macizos de anclaje	M3	0.58
3	Concreto de 3.000 P.S.I para bocatoma y columnas	M3	1,77
4	Acero de refuerzo PDR-60	KGS	42,80
5	Rejilla en acero de D=1/2"	UND	1,00
6	Suministro e instalación de tubería a presión de 2" RDE-21	ML	42,00
7	Suministro e instalación de tubería a presión de 1x1/2"" RDE-21	ML	150,00
8	Suministro e instalación de tubería a presión de 1" RDE-21	ML	230,00
9	Suministro e instalación de tubería a presión de 3/4 " RDE-21	ML	50,00
10	Suministro e instalación de tubería a presión de 1/2" RDE-21	ML	180,00
11	Suministro e instalación de guaya acercada de 3/8"	ML	20,00
12	Pintura bituminosa para protección de tubería	M2	3,19
13	Transporte de materiales paso del rio Mocoa y en semovientes	KG	1.780,70

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE OBRA No CD-187 DE 26 DE MAYO DE 2023

1.2. AMPARO PRESUPUESTAL CONTRATO

No. de RP	2023001580	F/Expedición	26/05/2023	Vigencia	31-12-2023
Código	Nombre cuenta			Recurso	Valor
2. 2.3. 2.3.2 2.3.2.02 2.3.2.02.02 2.3.2.02.02.005	GASTOS INVERSION ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Construcción y servicios de la construcción			SGP – Agua Potable y Saneamiento Básico	$ 28.512.429,79
				TOTAL	$ 28.512.429,79

1.3. CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ACTA No	Fecha	Valor ejecutado	Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización del Anticipo
Anticipo			Pago anticipo contrato inicial del 50%	$ 14.256.214,89	2023002391 de 08/06/2023	

1.4. CANTIDADES EJECUTADAS: A continuación, presento las cantidades ejecutados entre el 29 DE MAYO DE 2023 A 13 DE JULIO DE 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Excavaciones en material común	M3	43,680	40.760,00	1.780.396,80
2	Concreto ciclopeo macizos de anclaje	M3	0,58	566.910,00	328.807,80
3	Concreto de 3.000 p.s.i para bocatoma y columnas	M3	1,77	904.100,00	1.600.257,00
4	Acero de refuerzo PDR-60	KGS	42,80	5.370,00	229.836,00
5	rejilla en acero de D= 1/"2	UND	1,00	336.000,00	336.000,00
6	Suministro einstalacion de tuberia a presion de 2" RDE-21	ML	42,00	29.600,00	1.243.200,00
7	Suministro einstalacion de tuberia a presion de 1x1/2" RDE-21	ML	150,00	27.500,00	4.125.000,00
8	Suministro einstalacion de tuberia a presion de 1" RDE-21	ML	230,00	23.000,00	5.290.000,00
9	Suministro einstalacion de tuberia a presion de 3/4" RDE-21	ML	50,00	19.000,00	950.000,00
10	Suministro einstalacion de tuberia a presion de 1/2" RDE-21	ML	180,00	17.000,00	3.060.000,00
11	Suministro einstalacion de guaya acerada de 3/8"	MI	20,00	32.000,00	640.000,00
12	Pintura bituminosa para proteccion de tuberia	M2	3,19	18.200,00	58.058,00
13	Transporte de materiales paso del rio Mocoa y en semovientes	Kg	1.780,70	1.100,00	1.958.770,00
	Subtotal Costos Directos				**21.600.325,60**
	ADMINISTACION 27%				5.832.087,91
	IMPREVISTOS 1%				216.003,26
	UTILIDAD 4%				864.013,02
	COSTOS INDIRECTOS				**6.912.104,19**
	VALOR TOTAL				**28.512.429,79**

1.5. CONTROL DE TERMINOS DE LA EJECUCCION DEL CONTRATO

Fecha de inicio	29 DE MAYO DE 2023
Fecha de terminación	28 DE JULIO DE 2023
Periodo ejecutado	29 DE MAYO DE 2023 A 13 DE JULIO DE 2023

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE OBRA No CD-187 DE 26 DE MAYO DE 2023

1.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS /Aportes a seguridad social y riesgos

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CCF	TOTAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Mayo 2023	185.600	145.000	6.100	-	336.700	9450431144	16/05/2023
Mayo-Junio 2023	12.800	3.200	5.600	3.200	24.800	9453652797	18/07/2023
Junio 2023	185.600	145.000	6.100	-	336.700	9451977674	21/06/2023
Junio-Julio 2023	185.600	46.400	80.800	46.400	359.200	9453652815	18/07/2023
Julio 2023	185.600	145.000	6.100	-	336.700	9453163329	07/07/2023
Julio-Agosto 2023	80.500	20.200	35.000	20.200	155.900	9453653057	18/07/2023

1.7. CONTROL DE POLIZAS

AMPAROS – ANEXO 0						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	15-44-101280181	$ 2.851.242,98	26/05/2023	29/11/2023	24/08/2023
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$14.256.214,90	26/05/2023	26/11/2023	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.425.621,49	26/05/2023	26/07/2026	
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 8.553.728,94	Si ampara 5 años		

AMPAROS – ANEXO 0						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Predios labores y operaciones	15-40-101087381	$232.000.000	26/05/2023	26/07/2023	29/05/2023

AMPAROS – ANEXO 1						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Predios labores y operaciones	15-40-101087381	$232.000.000	26/05/2023	29/07/2023	24/08/2023

AMPAROS – ANEXO 2						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	15-44-101280181	$ 2.851.242,98	29/05/2023	29/11/2023	24/08/2023
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$14.256.214,90	29/05/2023	29/11/2023	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.425.621,49	29/05/2023	29/07/2026	
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 8.553.728,94	Si ampara 5 años		

INFORME DE SUPERVISON
CONTRATO DE OBRA No CD-187 DE 26 DE MAYO DE 2023

AMPAROS – ANEXO 3						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		aprobación Póliza
				Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del Contrato	15-44-101280181	$ 2.851.242,98	29/05/2023	29/11/2023	24/08/2023
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$14.256.214,90	29/05/2023	29/11/2023	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 1.425.621,49	29/05/2023	29/07/2026	
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 8.553.728,94	13/07/2023	13/07/2028	

2. BALANCE FINANCIERO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
V/r inicial del contrato	$ 28.512.429,79
V/r Adicional	$ 0,00
V/r Total del contrato	**$ 28.512.429,79**
V/r girado en calidad de anticipo 50%	$ 14.256.214,89
V/r total ejecutado acta final	$ 28.512.429,79
v/r total a girar contrato acta final 50%	**$ 14.256.214,90**
saldo a favor del municipio	$ 0.00

3. RECOMENDACIONES/CONCLUCIONES

- El con contrato de obra 187 de 26 de mayo de 2023, cuyo objeto de "MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DEL CABILDO TIGRE PLAYA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", por un plazo de dos (02) meses, se ejecutó a plena satisfacción del municipio.
- El contratista cumplió con la Calidad de las especificaciones del contrato
- El contratista cumplió con el objeto del contrato.
- El contratista cumplió oportunamente en la respuesta a los requerimientos del supervisor.
- El contratista cumplió con el cumplimiento del contrato de acuerdo a los plazos establecidos.
- El contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2023 a 13 de julio de 2023.

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS
Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal

ELABORO: Sarha Vanessa Ordoñez Urbano - Profesional Apoyo SOI-CMGRD