SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	406 de 2022
Periodo y/o No. de Pago	Del 1 al 30 de junio del 2023
Nombre Del Contratista	CONSORCIO ALMA - GILLI
Nit:	901.629.778-0
Objeto Del Contrato	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE DEL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ"
Fecha de Inicio	2 de noviembre de 2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	1 de septiembre de 2023
Póliza	

No.	AMPARO	PÓLIZA	VIGENCIA	APROBACIÓN
1	Cumplimiento general	Aseguradora Solidaria de Colombia 380- 47- 994000126009	11/07/2022 al 13/09/2023	Se realizaron observaciones mediante correo electrónico el día 10/08/2022, sin embargo, el contratista a la fecha no las ha atendido.
2	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		11/07/2022 al 01/03/2026	
3	Estabilidad y calidad de las obras		Se ampara 5 años.	
4	Responsabilidad civil extracontractual.	Aseguradora Solidaria de Colombia 380-74- 94000015005	01/02/2022 al 13/03/2023	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
PRORROGA	No aplica	No aplica	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica	No aplica	No aplica
OTRO SI	No se hizo	No Aplica	No aplica

OBSERVACIONES: Las pólizas fueron actualizadas con la fecha de la firma del acta de inicio.

SEGUIMIENTO TECNICO – ADMINISTRATIVO

El contrato principal 391-2022 cuenta con interventoría bajo la ejecución del contrato 406-2022 CONSORCIO ALMA - GILLI, quien se encarga de realizar el respectivo control y seguimiento a los trabajos desarrollados por el contratista de obra como lo son: diagnosticar y hacer el respectivo mantenimiento de los segmentos viales priorizadas por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Actividades técnicas adelantadas para el periodo del 1 al 31 de julio:

A continuación, se realiza un resumen mensual de las actividades ejecutadas en el contrato 391-2022.

-Se realizaron comités y a continuación se relacionan las fechas:

FECHA	TEMA
6/Julio/2023	Comité Integral
11/Julio/2023	Comité Integral
18/Julio/2023	Comité Integral con la Contraloría.
25/Julio/2023	Comité Integral

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JUNIO
CIV'S 10006136 y 10006359

-Se realiza el retiro de las señales de PMT.
-Se hace la extracción de núcleos de MDC.
-Se hacen actividades de remates en recuperación de los andenes.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES





ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO
CIV'S 10011764 y 10011127

- Se realizan actividades de demarcación de zonas de empozamientos.
- Se continúa con remates de espacio público con instalación de adoquines.
- Se hace instalación de MDC 19.
- Se efectuó actividad de parcheo.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES









ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO CIV'S 10002079, 10002159, 10002230, 10001930, 10011076, 10002032.

- Se hacen excavaciones de las domiciliarias.
- Se realiza lleno con B200 en las excavaciones de las domiciliarias.
- Se realiza excavación para la instalación de tubería de 14".
- Se hace mejoramiento de suelo en los Civ's 2079, 2159 y 2230.
- Se realiza construcción de pozos.
- Se hace retiro del material sobrante de las excavaciones.
- Se hace mampostería de cajas.
- Se hace instalación de sardineles.
- Se realiza toma de densidades en el CIV 10002230.
- Se hace nivelación de subrasante.
- Se realiza re nivelación de base en CIV's 2230, 2159 y 2079.
- Se hace instalación de bordillo y re nivelación de cargues en los CIV's 2230, 2159 y 2079.
- Se hace pañete de cajas de inspección en CIV 10001930.
- Se realizan actividades de estabilización del suelo con cemento y solid soil en los Civ's 2079, 2159 y 2230.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

	

	
	
	

	
	
	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO
CIV N°10004440 y 10004298

- Se realizan actividades de construcción de cajas de inspección.
- Se hace instalación de manga.
- Se realiza la fundida de secciones de andenes e instalación de marcos para las cajas de inspección.
- Se hace instalación de tecnología CIPP para verificación de redes en el CIV 4440.
- Se da inicio a la demolición del pavimento existente.
- Se hace tratamiento con luces UV para endurecimiento de la resina en CIV 4440.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES













ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO
CIV N°10000460, 10000476 Y 10000423

- Se hacen actividades de cierre e instalación de PMT.
- Se inicia con la construcción de tapas para las cajas.
- Se funden los marcos de las tapas de las cajas.
- Se hace instalación de tecnología CIPP para verificación de redes domiciliarias.
- Se realizaron actividades de fresado.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	
	

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO
CIV 10011660

-Se realizan actividades de demarcación.

	

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO
PK 24119483

-Se realizan actividades de desmonte del puente.
-Se hace replanteo para instalación de pilotes.
-Excavación manual para nivel de pilotes.

	

	

TRAMOS CON ACTIVIDADES
ACCION DE MOVILIDAD

CIV 10001708
-Se realizan actividades de demolición del pavimento existente.
-Instalación de sello rajón.

	













CIV 10006041

- Se realizan actividades de recuperación de carpeta asfáltica.

CIV 10005679

-Se realizan actividades de recuperación de carpeta asfáltica en un costado.

OBSERVACIONES

No se ha emitido el permiso de ocupación de cauce por parte de la Secretaría de Ambiente, por tal motivo no se ha podido iniciar trabajos en 11 puentes que cruzan cuerpos de agua.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

- **CONTRATO DE OBRA:**

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 871.062.081
Valor Adición No. 1 (si aplica)	No Aplica
Valor Adición No. 2 (si aplica)	No Aplica
Total valor pago a la Interventoría	Pago No. 1 - $ 75.782.401 (Número de Documento contable 3000012744) Pago No. 2 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000055166) Pago No. 3 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000164944) Pago No. 4 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000236620) Pago No. 5 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000296145) Pago No. 6 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000338811) Pago No. 7 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000418124) Pago No. 8 - $ 78.395.587 (Número de Documento contable 3000504345)

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisor

GABRIEL ANDRÉS BONILLA VILLARRAGA
Apoyo a la supervisión

MELISSA ANDRADE BRICEÑO
Apoyo a la supervisión