Corpoguajira	ACTA DE REUNION N.º 005	Código: R PCP04-2 Versión: 5 Fecha: 05/11/2015 Página 1 de 3

Nombre del Evento:	Comité de obra contrato de obra No 082 de 2022	
Tema/Proyecto/Asunto: PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		**Fecha:** 01/09/2023 **Lugar:** **Hora de Inicio:** 10: 00 a.m **Hora de Final:** 11: 00 a.m

Agenda:

1) Presentación de informes.
2) Seguimiento de Actividades de actividades.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo Buelvas Hernández	Supervisor contrato de interventoría	
Armando Gómez Añez	Supervisor Contrato de Obra	
Javier Guerra	Técnico de Campo	
Enrique Zimmerman	Interventoría	
Luisa F Guerra	Contratista - Residente	
Justo Gerantin	Técnico de Campo	

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

En la ciudad de Fonseca La Guajira, a los 01 días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron los citados participantes en calidad responsables de la ejecución del contrato de obra No. 082 de 2022, interventor y entidad contratante con el objeto de hacer el primer comité de obra al contrato de obra, como se detalla a continuación:

Apertura de la Reunión por del Sr. Enrique Zimmerman, interventor del contrato, resaltando a los asistente el avance de 62,65% y el 50% de avance en tiempo. Donde especifica con mayor puntualidad el avance de las actividades de la siguiente manera:

Aislamiento 24,5 km de los 28 km proyectados repartidos asi:
Barrancas: 7,7 Km
Fonseca Las Colonias: 3,6 Km
Fonseca Las Marimondas: 2,3 Km

Powered by CamScanner

San Juan del Cesar: 3,8 Km
Villanueva: 4,6 Km

En cuanto a la siembra el avance a la fecha es 419 Ha de las 726 Ha Proyectadas.
Barrancas: 82 Ha
Hatonuevo: 160 Ha.
Fonseca Las Colonias: 20 Ha.
Fonseca Las Marimondas: 24 Ha.
San Juan del Cesar: 50 Ha.
Villanueva: 83 Ha.

En cuanto a los talleres el avance es de 4 talleres de 8 pactados.

Así mismo los supervisores de cada contrato hacen referencia a los seguimientos de aislamiento, teniendo en cuenta las consideraciones climáticas que se están presentando en el resto del año 2023, evitando un % de mortalidad que se puede generar.

El supervisor de contrato de Obra, Armando Gómez interviene manifestando que se ha verificado la siembra sobre el predio, sugiere que la siembra tenga cumplimiento a como lo establece el contrato, en planeación de la Corpoguajira para identificar desde la formulación del proyecto más información sobre los predios.

La Interventoría y El Supervisor de la interventoría intervienen manifestando que las condiciones para catalogar un fenómeno del niño ya están presentes, y que a la fecha hay un 84% de probabilidades de que se presente con una intensidad moderada y del 56% de que evolucione hacia un evento fuerte entre noviembre del 2023 y enero de 2024.

Que el 8 de junio de 2023, mediante Comunicado Especial 031, IDEAM informó al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y al Centro da Predicciones Climáticas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) que las condiciones de El Niño están presentes y se espera que se fortalezcan gradualmente hasta el invierno del hemisferio norte 2023-24. En consecuencia, recomienda mantener las medidas preventivas ante posibles eventos extremos.

El contratista solicita que realice un plan de siembra para avanzar, sin embargo ante este panorama resulta preocupante el avance de la actividad de siembra ante el riesgo de perder la actividad por la muerte de las plantaciones por lo que se acordó avanzar en otras actividades como aislamiento, parcelas de monitoreo y talleres y al mismo tiempo estar atentos a los boletines del IDEAM para hacer seguimiento a las condiciones del proyecto.

En caso que estas condiciones climatológicas persistan o aumenten se sugiere suspender hasta cuando se subsanen estos motivos.

Se programa continuar con el seguimiento de la interventoría y supervisión a las Ha ya plantadas para

Powered by CamScanner

verificar el % de mortalidad y se proyecta la realización de un siguiente comité a finales del mes de septiembre para compartir los seguimientos realizados.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con las actividades distintas a la plantación durante el mes de Septiembre.	Contratista.	30 de septiembre
Próxima Reunión.	Interventoría.	25 – 26 de Septiembre.

Powered by CamScanner

PROCESO DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO: R PCP04-1
VERSIÓN: 5
FECHA: 26/07/2023
Página 1 de 1

LISTADO DE ASISTENCIA

Nombre del Evento	Comité técnico Contrato de Obra N° 082 de 2022
Lugar	Dirección territorial Sur Corpoguajira
Responsable (s)	Corpoguajira
Fecha del Evento	01/09/2023
Hora de Inicio	10:00 AM
Hora de Finalización	11:00 AM

N°	¿Autoriza el uso de datos personales? Si	¿Autoriza el uso de datos personales? No	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Número de Celular o de Teléfono	Entidad u Organización	Cargo o Rol	Ubicación: Dirección	Ubicación: Municipio, Vereda, etc.	Correo Electrónico	Enfoque de Género: F	Enfoque de Género: M	Enfoque de Género: LGTBIQ+	Enfoque Étnico: Indígenas	Enfoque Étnico: Comunidades Negras, Afro, Raizales o Palenqueras	Enfoque Étnico: Pueblo Rrom o Gitano	Enfoque Étnico: Otro	Enfoque Étnico: Ninguno	Enfoque Poblacional: Víctima del Conflicto Armado	Enfoque Poblacional: Personas con Discapacidad	Enfoque Poblacional: Otro	Enfoque Poblacional: Ninguno	Grupos Etáreos: Primera Infancia (0-5 años)	Grupos Etáreos: Infancia (6-11 años)	Grupos Etáreos: Adolescencia (12-17 años)	Grupos Etáreos: Jóvenes (18-28 años)	Grupos Etáreos: Adulto (29-60 años)	Grupos Etáreos: Mayores (61 años o más)	Firma
1			Javier Guerra	77116024	3042916723	Aguakuntaa.corpo	Barranca	Barranca	Barranca	javierguerra@hotmail																			
2			Justo Gerardino	12724202	3013047143	Agualuna DOSAM	Barranca	Barranca	Barranca	Jguardino@hotmail.com																			
3			Enrique Zimmerman	84041534	3006435584	Interventor	Interventor	Riohacha	Riohacha	Enriquezimmerman1000@hotmail.com		X						X				X					X	
4			Luisa F. Guerra	1062403555	3006224022	Agualuna	Contratista	Barrancas	Barrancas	luisaferguerra@hotmail.com								X				X					X	
5			Armando Gómez	77950059	3106328135	Corpoguajira	Supervisor	Fisca	fisca	a.gomez@corpoguajira.gov.co		X						X				X					X	
6			(...) Eduardo Bolaños	1063949323	3002360340	Corpoguajira	supervisor	F/Ca	fonseca	lbolaños@corpoguajira.gov		X						X				X					X	
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													

Powered by CamScanner