ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO No. 131 y 147 de 2022

ACTA No:	**018**
FECHA:	**05**/07/2023
CONTRATO No.:	**147** de 2022: **131** de 2022
OBJETO:	Comité de Seguimiento Semanal al Contrato No 147 de 2022 "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca".

INTRODUCCION:

Siendo las 09:00 am y con duración aproximada de 35 minutos, del miércoles 05 de julio de 2023, se dio inicio al Comité de Seguimiento semanal No 018 al Contrato 147 de 2022, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca" dicho comité se realizó de manera virtual.

El comité queda grabado y al final de este se envió por correo electrónico la grabación, el acta y el enlace que es el siguiente: https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fforeromore_uniminuto_edu_co/EZSMX2WsWqZCo_b_YU0skuYBBdxPat4KZE7Cic4FVdXKrg

ASISTENTES:

Por el Consultor CONSORCIO JMS-C

- Ing. José Sierra
- Ing. Agapito Sierra C
- Arq. Angélica Sierra H
- Administradora y profesional SST Claudia Liliana Sierra H.

Por la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS

- Ing. Diego Barreto
- Ing. Fabio Forero
- Arq. Carlos Vásquez

TEMARIO

Se revisaron varios temas relacionados con los contratos en mención, los cuales para detalles pueden remitirse los interesados a la grabación, la redacción que acá hace la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS**.** es autónoma y pretende lograr lo mejor posible los temas tratados.

El avance de la reunión se resume en los siguientes puntos:

1. La interventoría manifiesta que se revisen los compromisos que fueron adquiridos durante el comité anterior para observar cómo se ha avanzado en ellos.
2. El primer compromiso fue la respuesta de aprobación de los esquemas básicos arquitectónicos de parte de la interventoría. La interventoría comenta que ya se enviaron los avales de todas las sedes.
3. El segundo compromiso fue el envió por parte de la interventoría del informe semanal No. 17, la interventoría manifiesta que dicho informe ya fue enviado a la entidad y además aprobado y cargado al SECOP II, la interventoría manifiesta que los informes semanales No. 16, 17 y 18 y el mensual no. 4 de consultoría están siendo revisados y el 06 de julio de 2023 serán aprobados y remitidos a la entidad.
4. La interventoría manifiesta que otro de los compromisos era la entrega de los porcentajes de avance semanal por parte de la consultoría todos los sábados a la entidad, la consultoría manifiesta que serán entregados todos los sábados dichos avances sin excepción.
5. La interventoría manifiesta que el otro compromiso es la entrega de topografía de las sedes de Barrancominas, Orocué, Concordia, La Primavera y Bolívar por parte de la consultoría. La consultoría comenta que ya se envió los trabajos realizados de las sedes de Concordia y de Bolívar y que en el transcurso de la semana enviará la de Orocué.
6. El ultimo compromiso es la entrega de diseños de aguas lluvias y aguas negras definitivo de la sede de Zipaquirá por parte de la consultoría, la consultoría manifiesta que la entrega dependía de la información topográfica y que están haciendo los últimos detalles topográficos para poder entregar el documento.
7. La interventoría manifiesta que los informes base preliminar que han sido revisados y tienen aprobación son los de las sedes Bolívar y La Primavera, el IBP de Barrancominas ya fue revisado y enviadas las correcciones a la consultoría para que sea aprobado; los IBP de Concordia y Orocué están siendo revisados y se enviaran observaciones el 06 de julio de 2023.
8. La consultoría manifiesta que los trabajos de campo en la sede de Zipaquirá van avanzados y que ya están próximos a terminar.
9. La consultoría propone reuniones entre los arquitectos especialistas para definir los esquemas básicos arquitectónicos y no crear reprocesos, el arquitecto de la interventoría comenta que esta presto a ayudar en lo que se necesite para poder avanzar en el proyecto.
10. La consultoría manifiesta que los ascensores no se pueden tocar ni abrir, y que por ende no se les pueden hacer pruebas, ya que el proveedor no los ha entregado debido a que el contratista

constructor de la sede de Zipaquirá les adeuda dinero y por esta razón no se pueden realizar las pruebas correspondientes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El 05/07/2023

Los compromisos aquí adquiridos son de conocimiento de todas las partes, quedan GRABADOS y NO se aceptarán cambios posteriores finalizado el presente comité, ya que al no tener objeción en su momento se entienden por enterados y aceptados.

COMPROMISOS DE COMITÉ			
ITEM	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Entrega de informes semanales No. 16, 17 y 18 de consultoría aprobados a la entidad.	interventoría	06/07/2023
2	Entrega del informe mensual No. 4 de consultoría aprobado a la entidad.	Interventoría	06/07/2023
3	Entrega de porcentaje de avance semanal, finalizada cada semana de trabajo los sábados.	Consultoría	08/07/2023
4	Entrega de diseños de aguas, lluvias y aguas negras definitivo sede de Zipaquirá.	Consultoría	07/07/2023
5	Entrega de observaciones a los informes base preliminar de Concordia y Orocué.	Interventoría	06 /07/2023
6	Respuesta de consultoría al diagnóstico arquitectónico de la sede de Zipaquirá.	Consultoría	10/07/2023
7	Entrega del informe mensual No. 5.	Consultoría	10/07/2023
8	Entrega del informe mensual No. 5.	Interventoría	13/07/2023

ASISTENTES

POR CONSORCIO JMS -C – CONTRATO 147/2022	
Ing. Agapito Sierra Carrasquilla	Coordinador de proyectos
Ing. José María Sierra Carrasquilla	Director de consultoría
Arq. Angelica Sierra	Arquitecta de consultoría

Admón. Claudia Sierra Herrera	Administradora proyecto y SST
POR INTERVENTORÍA – BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS – CONTRATO 131/2022	
Diego Alexander Barreto	Director de proyectos
Fabio Forero Moreno	Coordinador de proyectos
Carlos Vásquez	Arquitecto apoyo a la interventoría

Fin de acta…

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los representantes del CSJ, Consultor e interventoría.

Consultor	JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA Firmado digitalmente por JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA	
CONSORCIO JMS – C	Ing. José María Sierra C	Director de Consultoría
Interventor		
BRV Ingeniería y Planeación SAS	Ing. Carol Fernanda González Atehortúa	Representante Legal

ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO No. 131 y 147 de 2022

ACTA No:	**019**
FECHA:	**11**/07/2023
CONTRATO No.:	**147** de 2022: **131** de 2022
OBJETO:	Comité de Seguimiento Semanal al Contrato No 147 de 2022 "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca".

INTRODUCCION:

Siendo las 09:00 am y con duración aproximada de 1 hora y 22 minutos, del martes 11 de julio de 2023, se dio inicio al Comité de Seguimiento semanal No 019 al Contrato 147 de 2022, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca" dicho comité se realizó de manera virtual.

El comité queda grabado y al final de este se envió por correo electrónico la grabación, el acta y el enlace que es el siguiente: https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fforeromore_uniminuto_edu_co/EZSMX2WsWqZCo_b_YU0skuYBBdxPat4KZE7Cic4FVdXKrg

ASISTENTES:

Por el Consultor CONSORCIO JMS-C

- Ing. José Sierra
- Ing. Agapito Sierra C
- Arq. Angélica Sierra H
- Administradora y profesional SST Claudia Liliana Sierra H.

Por la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS

- Ing. Diego Barreto
- Ing. Fabio Forero
- Arq. Carlos Vásquez

Por la entidad Consejo Superior de la Judicatura:

- Ing. Fabian Montañez

TEMARIO

Se revisaron varios temas relacionados con los contratos en mención, los cuales para detalles pueden remitirse los interesados a la grabación, la redacción que acá hace la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS**.** es autónoma y pretende lograr lo mejor posible los temas tratados.

El avance de la reunión se resume en los siguientes puntos:

1. La interventoría manifiesta que se revisen los compromisos que fueron adquiridos durante el comité anterior para observar cómo se ha avanzado en ellos.
2. El primer compromiso fue la entrega de los informes semanales No. 16, 17 y 18 y mensual No. 4 de consultoría aprobados por la interventoría, la interventoría manifiesta que dichos informes ya fueron aprobados y remitidos a la entidad para su conocimiento.
3. El siguiente compromiso fue la entrega de porcentaje de avance semanal, finalizada cada semana de trabajo, la consultoría manifiesta que mediante correo electrónico envió dichos avances el lunes 10 de julio de 2023.
4. El siguiente compromiso fue la entrega de diseños de aguas, lluvias y aguas negras definitivo por parte de la consultoría. La interventoría manifiesta que dichos diseños ya fueron entregados y revisados, que el aval será enviado a la entidad en el transcurso del día.
5. El funcionario de la entidad comenta que en cuanto al tema de los diseños de aguas lluvias y aguas negras el miércoles 12 de julio de 2023 se tiene programada una reunión en las empresas publicas de Zipaquirá al as 10 am en la que se espera la asistencia de la consultoría y la interventoría para darle avance y solución al tema de los diseños antes mencionados.
6. El siguiente compromiso era la entrega de observaciones a los informes base preliminar de Concordia y Orocué por parte de la interventoría. La interventoría manifiesta que los IBP ya fueron revisados y avalados y que será enviada la aprobación en el transcurso del día a la entidad.
7. La consultoría manifiesta que envió el oficio CEGG-CON-147-52-248-2023 Remitiendo el diagnóstico arquitectónico para la Sede de Zipaquirá. La interventoría manifiesta que dicho documento esta siendo revisado y que se dará respuesta al oficio antes mencionado el viernes 14 de julio de 2023.
8. El funcionario de la entidad consulta sobre el avance en estudios de suelos de las diferentes sedes, la consultoría manifiesta que en las diferentes sedes se ha avanzado de buena manera y que algunas de las muestras ya están en laboratorio para poder avanzar en los informes de entrega y que el informe de suelos de la sede de Orocué ya fue entregado a la interventoría para su revisión.
9. El funcionario de la entidad comenta que los avances del proyecto se deben informar a los involucrados de cada sede de manera informativa (principalmente los documentos relacionados con la solicitud de licencia de construcción) esto con el fin de mantenerlos notificados de los trabajos realizados y reducir el riesgo de observaciones a los diseños cuando se soliciten las licencias de construcción, la consultoría manifiesta que esta de acuerdo en que

dicha información sea de manera informativa para que no se realicen cambios que puedan retrasar el proyecto, para lo cual, el funcionario de la entidad solicita que para evitar posibles observaciones, estos avances que se reporten a las entidades municipales se justifiquen técnicamente en el cumplimiento no solo del componente arquitectónico, sino también en el análisis de las demás áreas del conocimiento que comprenden los diseños contratados, es decir, bioclimática, energías sostenibles, transporte vertical, Red contra incendios, entre otros.

10. El funcionario de la entidad consulta por el avance en la vulnerabilidad sísmica de la sede de Zipaquirá, la consultoría manifiesta que ya terminaron la exploración y toma de muestras y que están en laboratorio, además que el trabajo va avanzado pero que todavía no se tiene una fecha de entrega exacta.
11. La consultoría manifiesta que los ascensores de la sede de Zipaquirá no se han podido intervenir debido a que no han sido entregados totalmente por la empresa que los instaló y que se necesita un diagnóstico, así como toda la documentación correspondiente a este.
12. El funcionario de la entidad aclara que ya se comunicaron con el proveedor de los ascensores, por lo cual, la empresa informó estar disponible para realizar la revisión del diagnóstico. La consultoría informa que realizará nuevamente comunicación con el proveedor para que se les actualice la cotización entregada, ya que la fecha de la cotización es del 2022 y se remita a la entidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El 11/07/2023

Los compromisos aquí adquiridos son de conocimiento de todas las partes, quedan GRABADOS y NO se aceptarán cambios posteriores finalizado el presente comité, ya que al no tener objeción en su momento se entienden por enterados y aceptados.

COMPROMISOS DE COMITÉ			
ITEM	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Enviar aval a la entidad del diseño de aguas lluvias y aguas negras definitivo de la sede de Zipaquirá.	interventoría	12/07/2023
2	Entrega de la aprobación de interventoría a los informes base preliminar de Concordia y Orocué.	Interventoría	12/07/2023
3	Entrega de respuesta al diagnóstico arquitectónico de la sede de Zipaquirá emitido por la consultoría.	Interventoría	14/07/2023
4	Entrega del informe mensual No. 5.	Consultoría	13/07/2023
5	Entrega del informe mensual No. 5.	Interventoría	18/07/2023

6	Entrega del informe semanal No. 19 corregido.	Consultoría	12/07/2023
7	Entrega del acta de comité firmada de la reunión realizada en las empresas públicas de Zipaquirá.	Consultoría	12/07/2023
8	Entrega del acta de comité No. 18 firmada.	Consultoría	12/07/2023

ASISTENTES

POR CONSORCIO JMS -C – CONTRATO 147/2022	
Ing. Agapito Sierra Carrasquilla	Coordinador de proyectos
Ing. José María Sierra Carrasquilla	Director de consultoría
Arq. Angelica Sierra	Arquitecta de consultoría
Admón. Claudia Sierra Herrera	Administradora proyecto y SST
POR INTERVENTORÍA – BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS – CONTRATO 131/2022	
Diego Alexander Barreto	Director de proyectos
Fabio Forero Moreno	Coordinador de proyectos
Carlos Vásquez	Arquitecto apoyo a la interventoría
POR ENTIDAD – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
Fabian Stiven Montañez Ramírez	Supervisor del contrato 131 de 2022

Fin de acta…

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los representantes del CSJ, Consultor e interventoría.

Consultor

JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA

Firmado digitalmente por JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA

CONSORCIO JMS – C Ing. José María Sierra C Director de Consultoría

Interventor **BRV Ingeniería y Planeación SAS**	Ing. Carol Fernanda González Atehortúa	Representante Legal	
Supervisor del Contrato **CSJ**	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez	Unidad de Infraestructura física	

ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO No. 131 y 147 de 2022

ACTA No:	**020**
FECHA:	**18**/07/2023
CONTRATO No.:	**147** de 2022: **131** de 2022
OBJETO:	Comité de Seguimiento Semanal al Contrato No 147 de 2022 "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca*".*

INTRODUCCION:

Siendo las 09:00 am y con duración aproximada de 35 minutos, del martes 18 de julio de 2023, se dio inicio al Comité de Seguimiento semanal No 020 al Contrato 147 de 2022, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca*"* dicho comité se realizó de manera virtual*.*

El comité queda grabado y al final de este se envió por correo electrónico la grabación, el acta y el enlace que es el siguiente: https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fforeromore_uniminuto_edu_co/EZSMX2WsWqZCo_b_YU0skuYBBdxPat4KZE7Cic4FVdXKrg

ASISTENTES:

Por el Consultor CONSORCIO JMS-C

- Ing. José Sierra
- Ing. Agapito Sierra C
- Administradora y profesional SST Claudia Liliana Sierra H.

Por la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS

- Ing. Diego Barreto
- Ing. Fabio Forero
- Arq. Carlos Vásquez

Por la entidad Consejo Superior de la Judicatura:

- Ing. Fabian Montañez

TEMARIO

Se revisaron varios temas relacionados con los contratos en mención, los cuales para detalles pueden remitirse los interesados a la grabación, la redacción que acá hace la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS**.** es autónoma y pretende lograr lo mejor posible los temas tratados.

El avance de la reunión se resume en los siguientes puntos:

1. La interventoría manifiesta que se revisen los compromisos que fueron adquiridos durante el comité anterior para observar cómo se ha avanzado en ellos.
2. El primer compromiso fue enviar aval a la entidad del diseño de aguas lluvias y aguas negras definitivo de la sede de Zipaquirá por parte de la interventoría, la interventoría manifiesta que dicho aval ya fue enviado a la consultoría la cual ya radicó en las empresas de servicios públicos de Zipaquirá los documentos mencionados.
3. El funcionario de la entidad informa que va a enviar un correo en el transcurso del día a la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (Cundinamarca), para solicitar una pronta gestión y respuesta a los diseños presentados.
4. El siguiente compromiso fue la entrega de la aprobación de interventoría a los informes base preliminar de Concordia y Orocué, la interventoría manifiesta que dichos IBP ya fueron aprobados y remitidos a la consultoría.
5. El siguiente compromiso fue la entrega de respuesta al diagnóstico arquitectónico de la sede de Zipaquirá emitido por la consultoría. La interventoría manifiesta que ya se envió el aval por parte de la interventoría y dicho aval fue aceptado por parte de la entidad.
6. El siguiente compromiso era la entrega del informe mensual No. 5 por parte de la consultoría y la interventoría, la interventoría manifiesta que ya recibió dicho informe por parte de la consultoría y que esta siendo revisado y será remitido en el transcurso del día al igual que el informe mensual No. 5 de interventoría
7. El siguiente compromiso era la entrega del informe semanal No. 19 de consultoría, la interventoría manifiesta que dicho informe ya fue aprobado y remitido a la entidad.
8. El siguiente compromiso era la entrega del acta de comité firmada de la reunión realizada en las empresas públicas de Zipaquirá. La interventoría manifiesta que dicha acta ha sido enviada con observaciones por la consultoría y que se envió a la entidad para su revisión, pero que la entidad sugirió algunos cambios y que la interventoría debía tomar una posición en cuanto a los compromisos pactados, la interventoría acogió el comentario y redactara el acta de una manera clara y beneficiosa para todas las partes.
9. La interventoría manifiesta que los informes topográficos de las sedes de Barrancominas y la Primavera no han sido entregados y que si se puede dar una fecha de entrega de dichos informes, la consultoría manifiesta que lo más probable es que estos informes se entreguen la otra semana pero que no hacen el compromiso total ya que estas sedes han presentado inconvenientes para realizar los levantamientos.
10. La interventoría manifiesta que esta revisando los informes de geofísica y suelos además de los de topografía de las sedes en las que se han entregado los informes mencionados y que hará la entrega de correcciones o de avales en el transcurso de la siguiente semana.
11. La interventoría manifiesta que enviara a la entidad la solicitud de acta de recibo final para la sede de Neiva para posteriormente poder liquidar el costo de esa sede, la consultoría comenta que también esta realizando ese trámite para dicha sede.

12. La consultoría manifiesta que del des englobe de la sede de Zipaquirá se envió la información correspondiente y se pidió el plano a la oficina de catastro la cual manifestó entregarlo el día 19 de julio de 2023.
13. El funcionario de la entidad informa que la entrega del componente catastral debe comprender todo lo establecido en el anexo técnico de entregables.
14. La consultoría manifiesta que sigue avanzando en los informes de estudios de suelos y vulnerabilidad de la sede de Zipaquirá, que se están esperando las pruebas de laboratorio pero que los informes van avanzados.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El 18/07/2023

Los compromisos aquí adquiridos son de conocimiento de todas las partes, quedan GRABADOS y NO se aceptarán cambios posteriores finalizado el presente comité, ya que al no tener objeción en su momento se entienden por enterados y aceptados.

COMPROMISOS DE COMITÉ			
ITEM	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Entrega de la aprobación del informe mensual No. 5 de consultoría.	interventoría	19/07/2023
2	Entrega del informe mensual No. 5 de interventoría.	Interventoría	19/07/2023
3	Revisión de los informes de geofísica y suelos además de los de topografía de las sedes en las que se han entregado los correspondientes informes.	Interventoría	Del 26/07/2023 al 28/07/2023
4	Enviar correo al ingeniero Fabian Duque funcionario de la EPZ para pedir colaboración en la rápida atención a los diseños presentados por el consultor.	Entidad	19/07/2023
5	Enviar a la entidad la solicitud de acta de recibo final para la sede de Neiva.	Interventoría	19/07/2023
6	Entrega de las actas de comité No. 18 y 19 revisadas y firmadas.	Consultoría	21/07/2023

ASISTENTES

POR CONSORCIO JMS -C – CONTRATO 147/2022	
Ing. Agapito Sierra Carrasquilla	Coordinador de proyectos
Ing. José María Sierra Carrasquilla	Director de consultoría
Admón. Claudia Sierra Herrera	Administradora proyecto y SST
POR INTERVENTORÍA – BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS – CONTRATO 131/2022	
Diego Alexander Barreto	Director de proyectos
Fabio Forero Moreno	Coordinador de proyectos
Carlos Vásquez	Arquitecto apoyo a la interventoría
POR ENTIDAD – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
Fabian Stiven Montañez Ramírez	Supervisor del contrato 131 de 2022

Fin de acta…

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los representantes del CSJ, Consultor e interventoría.

Consultor **CONSORCIO JMS – C**	JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA Firmado digitalmente por JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA Ing. José María Sierra C	Director de Consultoría
Interventoría **BRV Ingeniería y Planeación SAS**	Ing. Carol Fernanda González Atehortúa	Representante Legal
Supervisor del Contrato **CSJ**	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez	Unidad de Infraestructura física

ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRATO No. 131 y 147 de 2022

ACTA No:	**021**
FECHA:	**25**/07/2023
CONTRATO No.:	**147** de 2022: **131** de 2022
OBJETO:	Comité de Seguimiento Semanal al Contrato No 147 de 2022 "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca*".*

INTRODUCCION:

Siendo las 09:00 am y con duración aproximada de 36 minutos, del martes 25 de julio de 2023, se dio inicio al Comité de Seguimiento semanal No 021 al Contrato 147 de 2022, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y diseños de Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca*"* dicho comité se realizó de manera virtual*.*

El comité queda grabado y al final de este se envió por correo electrónico la grabación, el acta y el enlace que es el siguiente: https://uniminuto0-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fforeromore_uniminuto_edu_co/EZSMX2WsWqZCo_b_YU0skuYBBdxPat4KZE7Cic4FVdXKrg

ASISTENTES:

Por el Consultor CONSORCIO JMS-C

- Ing. José Sierra
- Ing. Agapito Sierra C
- Administradora y profesional SST Claudia Liliana Sierra H.

Por la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS

- Ing. Diego Barreto
- Ing. Fabio Forero
- Arq. Carlos Vásquez

Por la entidad Consejo Superior de la Judicatura:

- Ing. Fabian Montañez

TEMARIO

Se revisaron varios temas relacionados con los contratos en mención, los cuales para detalles pueden remitirse los interesados a la grabación, la redacción que acá hace la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación SAS**.** es autónoma y pretende lograr lo mejor posible los temas tratados.

El avance de la reunión se resume en los siguientes puntos:

1. La interventoría manifiesta que se revisen los compromisos que fueron adquiridos durante el comité anterior para observar cómo se ha avanzado en ellos.
2. El primer compromiso fue la entrega de la aprobación del informe mensual No. 5 de consultoría por parte de la interventoría, la interventoría manifiesta que dicho informe fue aprobado y remitido a la entidad y que ya se puede cargar al sistema SECOP II.
3. El siguiente compromiso fue la entrega del informe mensual No. 5 de interventoría, la interventoría manifiesta que dicho informe ya fue enviado, aprobado por la entidad y cargado al sistema SECOP II.
4. El siguiente compromiso era enviar un correo al ingeniero Fabian Duque funcionario de la EPZ para pedir colaboración en la rápida atención a los diseños de aguas lluvias y aguas negras presentados por el consultor este compromiso es de parte del funcionario de la entidad, el funcionario de la entidad comenta que dicho correo fue enviado y que esta al pendiente de cualquier respuesta del funcionario de la EPZ.
5. La consultoría comenta que el día de mañana 26 de julio de 2023 asistirá a las instalaciones de la EPZ para exponerles de manera presencial los diseños y que de ese modo comenten si los diseños son aprobados o se necesita alguna corrección, para avanzar en el trámite correspondiente.
6. El ultimo compromiso fue la entrega de las actas de comité No. 18 y 19 firmadas por parte de la consultoría, la interventoría manifiesta que dichas actas ya fueron entregadas y firmadas por la consultoría y que se estarán subiendo al sistema SECOP II.
7. La interventoría manifiesta que se revisó en detalle junto con la consultoría la sede de Orocué en cuanto a los proyectos arquitectónicos y que el avance ha sido satisfactorio y se está cerca de dar un aval por parte de la interventoría, además que también se miraron las sedes de Bolívar y Concordia y que el avance presentado es satisfactorio.
8. El consultor informa que el día 26 de julio de 2023 se reunirán nuevamente con la interventoría para presentar las sedes judiciales de Barrancominas y La Primavera.
9. El funcionario de la entidad informa que el secretario de planeación de la sede de Bolívar le expreso que el municipio a la fecha no presenta problemas de energía eléctrica como tal, y que de ese modo el uso del ascensor podría ser viable, sin embargo, aclara que quien debe dar la viabilidad es el consultor e interventor a través del componente de transporte vertical, energía eléctrica, entre otros.
10. El funcionario de la entidad informa que el secretario de planeación de la sede de Bolívar le expreso que el suministro de agua de la sede funciona de buena manera pero que en algunas temporadas del año el caudal se disminuye por las sequias, por lo cual, nos sugiere contemplar en el diseño tanques de almacenamiento acorde a la necesidad de la sede.
11. La consultoría manifiesta que en la sede de Zipaquirá se ha avanzado en el componente de patología, se ha avanzado en la toma de muestras y ensayos de laboratorio y que el informe final se está terminando con los resultados de laboratorio.

12. La consultoría manifiesta que en la sede de Zipaquirá se ha avanzado en el tema de estudio de suelos y geotecnia y que en el transcurso de la presente semana el geotecnista encargado entregara a la consultoría un informe preliminar para avanzar en el informe final.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

El 21/07/2023

Los compromisos aquí adquiridos son de conocimiento de todas las partes, quedan GRABADOS y NO se aceptarán cambios posteriores finalizado el presente comité, ya que al no tener objeción en su momento se entienden por enterados y aceptados.

COMPROMISOS DE COMITÉ			
ITEM	**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Entrega del informe semanal No. 22.	interventoría	02/08/2023
2	Entrega del informe semanal No. 22.	Consultoría	26/07/2023
3	Entrega del acta de comité No. 20 firmada.	Consultoría	27/07/2023

ASISTENTES

POR CONSORCIO JMS -C – CONTRATO 147/2022	
Ing. Agapito Sierra Carrasquilla	Coordinador de proyectos
Ing. José María Sierra Carrasquilla	Director de consultoría
Admón. Claudia Sierra Herrera	Administradora proyecto y SST
POR INTERVENTORÍA – BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS – CONTRATO 131/2022	
Diego Alexander Barreto	Director de proyectos
Fabio Forero Moreno	Coordinador de proyectos
Carlos Vásquez	Arquitecto apoyo a la interventoría
POR ENTIDAD – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
Fabian Stiven Montañez Ramírez	Supervisor del contrato 131 de 2022

Fin de acta…

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los representantes del CSJ, Consultor e interventoría.

Consultor

JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA

Firmado digitalmente por JOSÉ MARÍA SIERRA CARRASQUILLA

CONSORCIO JMS – C Ing. José María Sierra C Director de Consultoría

Continua acta No 21 ..Fin de acta

Interventor **BRV Ingeniería y Planeación SAS**	Ing. Carol Fernanda González Atehortúa	Representante Legal
Supervisor del Contrato **CSJ**	Ing. Fabian Stiven Montañez Ramírez	Unidad de Infraestructura física