ANEXO

CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES MES 6

Corte

1 DE JULIO A 31 DE JULIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Barrancominas (Guainía)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato			
			2.- Objeto			
			3.- Valor			
			4.- Duración			
			5.- Interventoría			
			6.- Supervisor			
			7.- Pólizas.			
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	18
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	31
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	37
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	53
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	55
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	73
			7.- Conclusiones	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Barrancominas IBP-147-001-V3-BARRANCOMINAS	77
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Anexo de Resultados 26 hojas y Tabla 38 página 70
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Tablas 43 y 45 Página 78 y 82
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Tabla 12 Página 32
			3.- Espectro elástico de diseño	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Tabla 38 Página 70
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**			
			1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 4 a partir de página 33
			2.- Generalidades	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 4 a partir de página 33
			3.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Tabla 17 página 37 y Tabla 20 pagina 42
			4.- Estratigrafía	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Figura 19 página 43
			5.- Propiedades del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Tabla 35 Página 68
			6.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Conclusiones Capitulo 7
			7.- Estabilidad de taludes	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 3,4 Geomorfologia - Tabla 30 pagina 59 y Tabla 39 página 71
			8.- Conclusiones y recomendaciones			
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Sistema de fundación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			c.- Sistema estructural	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			d.- Muros de contención	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			e.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			f.- Pisos y pavimentos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			g.- Control de humedad	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
		Sísmica	1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 5,1
			2.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4
			3.- Geología del área	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 3 incñuye caracterizacion ambiental
			4.- Trabajos de campo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4 Ver anexos de Lineas sismicas
			5.- Resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Ver anexo 17 de 25 hojas
			6.- Conclusiones y recomendaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Inmersos en tablas 12, 38, 43 y 45 y en los capitulos correspondientes
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Potencial de licuación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			c.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	
			d.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Barrancominas (Guainía)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Barrancominas G-147-001-V0-BARRANCOMINAS	|Tabla 17 Pag 37
4	TOPOGRAFÍA	**Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)**	1 - Informe General	Sin presentar		
			a - Introducción.	Sin presentar		
			b - Objeto.	Sin presentar		
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Sin presentar		
			d - Personal.	Sin presentar		
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Sin presentar		
			f - Posproceso de la información topográfica.	Sin presentar		
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Sin presentar		
			i - Nivelación geométrica.	Sin presentar		
			j - Levantamiento topográfico.	Sin presentar		
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	Sin presentar		
			l - Plano topográfico.	Sin presentar		
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Sin presentar		
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Sin presentar		
			o - Certificaciones profesionales.	Sin presentar		
			p - Profesional responsable.	Sin presentar		
			q - Carta de responsabilidad.	Sin presentar		
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Sin presentar		
			3 - Cálculos, coordenadas.	Sin presentar		
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Sin presentar		
			5. Datos Crudos Estaciones.	Sin presentar		
			6. Certificaciones IGAC.	Sin presentar		
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Sin presentar		
			8 - Registro Fotográfico.	Sin presentar		
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	Sin presentar		
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	Sin presentar		
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	Sin presentar		
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Sin presentar		
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Sin presentar		
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General	Sin presentar		
			a - Introducción.	Sin presentar		
			b - Objeto.	Sin presentar		
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	Sin presentar		
			d - Personal.	Sin presentar		
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	Sin presentar		
			f - Posproceso de la información topográfica.	Sin presentar		
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	Sin presentar		
			i - Nivelación geométrica.	Sin presentar		
			j - Levantamiento topográfico.	Sin presentar		
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a	Sin presentar		
			l - Plano topográfico.	Sin presentar		
			m - Especificaciones equipos topográficos.	Sin presentar		
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	Sin presentar		
			o - Certificaciones profesionales.	Sin presentar		
			p - Profesional responsable.	Sin presentar		
			q - Carta de responsabilidad.	Sin presentar		
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	Sin presentar		
			3 - Cálculos, coordenadas.	Sin presentar		
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	Sin presentar		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Barrancominas (Guainía)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			5. Datos Crudos Estaciones.	Sin presentar		
			6. Certificaciones IGAC.	Sin presentar		
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	Sin presentar		
			8 - Registro Fotográfico.	Sin presentar		
			9 - Certificaciones de los Equipos.	Sin presentar		
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	Sin presentar		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Bolivar (Cauca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato			
			2.- Objeto			
			3.- Valor			
			4.- Duración			
			5.- Interventoría			
			6.- Supervisor			
			7.- Pólizas.			
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	18
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	31
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	33
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	46
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	50
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	69
			7.- Conclusiones	**Entregados a la entidad VF Firmada**	Informe Base Preliminar Sede Bolívar IBP-147-001-V2-BOLÍVAR	73
		Constantes elásticas	Ensayos y resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Anexo de Resultados 26 hojas y Tabla 38 página 70
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tablas 43 y 45 Página 78 y 82
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tabla 12 Página 32
			3.- Espectro elástico de diseño	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tabla 38 Página 70
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**			
			1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 4 a partir de página 33
			2.- Generalidades	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 4 a partir de página 33
			3.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tabla 17 página 37 y Tabla 20 pagina 42
			4.- Estratigrafía	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Figura 19 página 43
			5.- Propiedades del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tabla 35 Página 68
			6.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Conclusiones Capitulo 7
			7.- Estabilidad de taludes	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 3,4 Geomorfologia - Tabla 30 pagina 59 y Tabla 39 página 71
			8.- Conclusiones y recomendaciones			
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			b.- Sistema de fundación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			c.- Sistema estructural	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Bolivar (Cauca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
3	GEOFÍSICA Y SUELOS		d.- Muros de contención	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 7 - Conclusiones
			e.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			f.- Pisos y pavimentos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			g.- Control de humedad	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
		Sísmica	1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 5,1
			2.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4
			3.- Geología del área	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 3 incñuye caracterizacion ambiental
			4.- Trabajos de campo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4 Ver anexos de Lineas sismicas
			5.- Resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Ver anexo 17 de 25 hojas
			6.- Conclusiones y recomendaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Inmersos en tablas 12, 38, 43 y 45 y en los capitulos correspondientes
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Potencial de licuación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			c.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
			d.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede Bolívar (Cauca) V0 G-147-001-V0-BOLÍVAR	Tabla 17 Pag 37
			1 - Informe General	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 1.
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 2.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe capítulo 5.3.5
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe capítulo 5.4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Bolivar (Cauca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
4	TOPOGRAFÍA	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11}
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 3
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 4.
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 6
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 8
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 9
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Anexo 11
			1 - Informe General			
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 1.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 2.
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe capítulo 5.3.5
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Bolivar (Cauca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver informe capítulo 5.4
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11}
			predios, vías colindantes, sardineles, bordillos	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 3
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 4.
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 6
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 8
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 9
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 10
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Bolívar O-147-001-V0-BOLIVAR	Ver anexo 11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Concordia (Magadalena)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato			
			2.- Objeto			
			3.- Valor			
			4.- Duración			
			5.- Interventoría			
			6.- Supervisor			
			7.- Pólizas.			
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	8
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	32
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	33
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	42
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	44
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	65
			7.- Conclusiones	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede Concordia IBP-147-001-V2-CONCORDIA	75
		Constantes elásticas	Ensayos y resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Anexo de Resultados 26 hojas y Tabla 38 página 70
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tablas 43 y 45 Página 78 y 82
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tabla 12 Página 32
			3.- Espectro elástico de diseño	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tabla 38 Página 70
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**			
			1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 4 a partir de página 33
			2.- Generalidades	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 4 a partir de página 33
			3.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tabla 17 página 37 y Tabla 20 pagina 42
			4.- Estratigrafía	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Figura 19 página 43
			5.- Propiedades del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tabla 35 Página 68
			6.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Conclusiones Capitulo 7
			7.- Estabilidad de taludes	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 3,4 Geomorfologia - Tabla 30 pagina 59 y Tabla 39 página 71
			8.- Conclusiones y recomendaciones			
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			b.- Sistema de fundación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			c.- Sistema estructural	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			d.- Muros de contención	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 7 - Conclusiones

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Concordia (Magadalena)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
3	GEOFÍSICA Y SUELOS		e.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			f.- Pisos y pavimentos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			g.- Control de humedad	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
		Sísmica	1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 5,1
			2.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4
			3.- Geología del área	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 3 incñuye caracterizacion ambiental
			4.- Trabajos de campo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4 Ver anexos de Lineas sismicas
			5.- Resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 17 de 25 hojas
			6.- Conclusiones y recomendaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Inmersos en tablas 12, 38, 43 y 45 y en los capitulos correspondientes
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Potencial de licuación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			c.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
			d.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y Suelos Sede Concordia V0 E-147-001-V0-CONCORDIA	Tabla 17 Pag 37
			1 - Informe General	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 1.
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 2.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe capítulo 5.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11}

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Concordia (Magadalena)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
4	TOPOGRAFÍA	Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 3
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 4.
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 6
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 8
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 9
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Anexo 11
			1 - Informe General			
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 1.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 2.
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver informe capítulo 5.4
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Concordia (Magadalena)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, vías colindantes, sardineles, bordillos, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros. La inspección abarca un radio mínimo de 100 m2 por cada extremo del lote.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11}
				En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 3
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 4.
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 6
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 8
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 9
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 10
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Concordia O-147-001-V0-CONCORDIA	Ver anexo 11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- Nº contrato			
			2.- Objeto			
			3.- Valor			
			4.- Duración			
			5.- Interventoría			
			6.- Supervisor			
			7.- Pólizas.			
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	20
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Capitulo 5
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	39
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	47
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	51
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	70
			7.- Conclusiones	En revisión de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Zipaquirá IBP-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	77
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	Constantes elásticas	Ensayos y resultados			
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo			
			2.- Parámetros dinámicos del suelo			
			3.- Espectro elástico de diseño			
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**			
			1.- Introducción			
			2.- Generalidades			
			3.- Trabajos de investigación			
			4.- Estratigrafía			
			5.- Propiedades del suelo			
			6.- Capacidad portante			
			7.- Estabilidad de taludes			
			8.- Conclusiones y recomendaciones			
			a.- Suelos			
			b.- Sistema de fundación			
			c.- Sistema estructural			
			d.- Muros de contención			
			e.- Excavaciones			
			f.- Pisos y pavimentos			
			g.- Control de humedad			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Sísmica	1.- Introducción 2.- Trabajos de investigación 3.- Geología del área 4.- Trabajos de campo 5.- Resultados 6.- Conclusiones y recomendaciones a.- Suelos b.- Potencial de licuación c.- Capacidad portante d.- Excavaciones			
		Levantamiento	1 - Informe General			
			a - Introducción.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 1.
			b - Objeto.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 2.
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			d - Personal.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe capítulo 5.4
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11}
			l - Plano topográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 4.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
4	**TOPOGRAFÍA**	**topográfico geo referenciado (Interior lote)**	o - Certificaciones profesionales.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 3
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 4.
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 6
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 8
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 9
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11
			1 - Informe General	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 1.
			a - Introducción.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 2.
			b - Objeto.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 5.3.2

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Levantamiento topográfico detallado de franja para las redes de conexión, identificación y caracterización de redes existentes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica, alumbrado, etc.), identificación de cruces, carteras del levantamiento, informe y planos - Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquira)	d - Personal.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver informe capítulo 5.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11}
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, vías colindantes, sardineles, bordillos	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 3
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 4.
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 6
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 8
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 9
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 9
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10
				En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 10

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede Zipaquirá O-147-001-V0-ZIPAQUIRA	Ver anexo 11
5	ESTRUCTURAL	Propuesta de anclajes que permitan el retiro de casetón de guadua existente en algunos sectores de la edificación	1.- Descripción general 2.- Cargas de diseño 3.- Combinación de cargas 4.- Análisis estructural 5.- Diseño estructural 6.- Especificación de materiales 7.- Modelo estructural.			
6	HIDROSANITARIO	**Memoria técnica instalaciones de Aguas Lluvias externas**	1.- Generalidades	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	8
			a.- Localización	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	9
			b.- Bases técnicas	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	31
			c.- Materiales de construcción	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Anexos
			2.- Instalaciones pluviales	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	31
			a.- Alcantarillado pluvial	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	26
			b.- Calculo de bajantes A.LL.	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Anexos
			c.- Calculo de colectores A.LL.	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Anexos
			d.- Sistema de drenaje de aguas lluvias	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	26
			e.- Calculo del caudal	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	31 y Anexos
			3.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Todo el informe
		Planos instalaciones de Aguas Lluvias externas	1.- Plantas y perfiles de las redes con recorridos y diámetros.	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Anexos Planos
			2.- Isométricos de las bajantes	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	No aplica
			3.- Detalles constructivos	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Componente Financiero (Especificaciones Técnicas)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			
Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			4.- Instalaciones Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.	En revisión de interventoría	Diseño Hidrosanitario – Instalaciones de aguas lluvias y sanitarias externas. Sede Zipaquirá H-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	Todo el informe
7	**FIBRA ÓPTICA**	**Memoria técnica y planimetria para la conexión de fibra óptica**	1.- Descripción de los trabajos 2.- Generalidades 3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones 4.- Normas y códigos 5.- Significado de los términos eléctricos 6.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos. 7.- Tramites relacionados con la conexión de fibra óptica por empresa prestadora del servicio.			
8	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción 2. - Metodología Identificación de los riesgos Análisis y evaluación de los riesgos Matriz de riesgos ambientales del proyecto Plan de mitigación de riesgos Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales			
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción 2. - Especies de la región 3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.			
9	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	1.- Presupuesto resumen por capítulos 2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades 3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades 4.- Estudio de mercado soportado con mínimo: **a. -** Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento. **b -** 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.			
10	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto a.- Unidad de medida b.- Descripción c.- Procedimiento de ejecución d.- Tolerancia para aceptación e.- Ensayos a realizar f.- Materiales g.- Equipos h.- Referencias y otras especificaciones i.- Medida y forma de pago j.- No conformidad No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias			
11	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	1. - Licencia de Construcción y/o permiso de intervención de espacio público y/o certificado de habitabilidad y/o certificado de bomberos, u otros permisos, licencias o autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la Sede Judicial. 2. - Certificado de disponibilidad y/o factibilidad de servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes. 3. - Tramites relacionados con la obtención de la conexión definitiva de los servicios públicos cuando se requiera (Energía, Acueducto, y alcantarillado). 4. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra, en caso de que se requiera. 5. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			6. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.			
		Red interna de aguas lluvias	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			c. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			d - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de agua potable externa	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de agua potable interna	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de aguas negras externa	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
			1. Informe			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Red y equipos de aguas negras interna	a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de detección y extinción de incendios	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de ascensor	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de aire acondicionado	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Levantamiento en planos de la red y equipos de aire acondicionado			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red interna, externa y equipos eléctricos	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	Zipaquirá (Cundinamarca)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
12	Revisión y diagnósticos		d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de respaldo de energía (Baterías/UPS)	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados (Baterías/UPS)			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de generación de energía (Planta eléctrica de emergencia)	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de cableado estructurado	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de circuito cerrado de televisión	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Rediseños, actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de control de acceso y seguridad	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Rediseños, actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de comunicaciones (activos y pasivos)	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
		Red y equipos de protección contra rayos	1. Informe			
			a - Diagnóstico de redes instaladas			
			b - Diagnóstico de equipos instalados			
			c.- Actualización, ajuste y complementación de estudios, diseños y planos que se requieran para la puesta en marcha			
			d. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento			
			e - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.			
			1. Informe			
			a - Diagnóstico del estado de los pañetes	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	22
			b - Diagnóstico del estado de las pinturas	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	22
			c - Diagnóstico del estado de fisuras	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	22
			d - Diagnóstico del estado de desprendimientos	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	22
			e - Diagnóstico del estado de baldosas	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	22

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	4 - Diagnósticos	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
		Acabados.	f - Diagnóstico del estado de muros	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	23
			g - Diagnóstico del estado de cielo raso	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	23
			h - Diagnóstico de humedades	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	23
			i - Diagnóstico de patologías	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	23
			j - Diagnóstico de otros problemas evidenciados	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	23
			k. - Presupuestos de obra y de equipos necesarios para su total funcionamiento	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	24
			l - Conclusiones y recomendaciones para puesta en marcha.	En revisión de interventoría	Informe de Diagnóstico Arquitectónico Sede Zipaquirá A-147-001-V1-ZIPAQUIRÁ	24
13	**TRABAJOS EN ALTURA**	Propuesta técnica para hacer trabajos en altura	1. Propuesta técnica de trabajos en altura para la limpieza de fachadas.			
			2. Propuesta técnica de trabajos en altura para retiro de casetones actualmente instalados.			
14	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)**	Solicitud de Plan de manejo de tráfico (PMT)	1. Informe			
			2. Tramites y permisos desplegados para la obtener la autorización del Plan de Manejo de Tráfico.			
			3. Radicación del PMT junto con la totalidad de los documentos necesarios.			
15	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.			
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.			
			a - áreas.			
			b - Cabida y Linderos.			
			c - titularidad.			
			d - Personas que intervienen en el acto.			
			e - Titularidad de dominio			
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio			
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.			

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	La Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- Nº contrato			
			2.- Objeto			
			3.- Valor			
			4.- Duración			
			5.- Interventoría			
			6.- Supervisor			
			7.- Pólizas.			
2	INFORME BASE PRELIMINAR		1.- Análisis Normativo	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	18
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	35
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	39
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	55
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	57
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	80
			7.- Conclusiones	En revisión de Interventoría	Informe Base Preliminar Sede La Primavera IBP-147-001-V3-LA PRIMAVERA	77
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	Constantes elásticas	Ensayos y resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Anexo de Resultados 26 hojas y Tabla 38 página 70
		Geofísica	1.- Clasificación del perfil del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tablas 43 y 45 Página 78 y 82
			2.- Parámetros dinámicos del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tabla 12 Página 32
			3.- Espectro elástico de diseño	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tabla 38 Página 70
		Geotécnica	**ESTUDIO DE SUELOS**			
			1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 4 a partir de página 33
			2.- Generalidades	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 4 a partir de página 33
			3.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tabla 17 página 37 y Tabla 20 pagina 42
			4.- Estratigrafía	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Figura 19 página 43
			5.- Propiedades del suelo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tabla 35 Página 68
			6.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Conclusiones Capitulo 7
			7.- Estabilidad de taludes	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 3,4 Geomorfologia - Tabla 30 pagina 59 y Tabla 39 página 71
			8.- Conclusiones y recomendaciones			
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Sistema de fundación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			c.- Sistema estructural	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			d.- Muros de contención	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			e.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			f.- Pisos y pavimentos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			g.- Control de humedad	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
		Sísmica	1.- Introducción	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 5,1
			2.- Trabajos de investigación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4
			3.- Geología del área	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 3 incñuye caracterizacion ambiental
			4.- Trabajos de campo	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulos 5,2, 5,3 y 5,4 Ver anexos de Lineas sismicas
			5.- Resultados	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Ver anexo 17 de 25 hojas

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	La Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			6.- Conclusiones y recomendaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Inmersos en tablas 12, 38, 43 y 45 y en los capitulos correspondientes
			a.- Suelos	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Capitulo 7 - Conclusiones
			b.- Potencial de licuación	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			c.- Capacidad portante	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
			d.- Excavaciones	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	
		Apiques adicionales	Seis (6) apiques con profundidad igual o mayor a 1.50 metros (sección mínima 0.60 x 1.00 mts), en las zonas perimetrales al interior del lote (adicionales a lo exigido por la NSR-10). El resultado de estos apiques debe informar si existe cimentación o tuberías o cualquier otro elemento extraño que pueda afectar el proceso constructivo posterior, adicionalmente se debe reportar la estratigrafía y las pruebas de resistencia de material encontrado. Incluye el relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, compactado con pisón.	En revisión de Interventoría	Informe de Geofísica y suelos Sede La Primavera G-147-001-V0-LA PRIMAVERA	Tabla 17 Pag 37
		Levantamiento topográfico geo referenciado (Interior lote)	1 - Informe General			
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 1.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 2.
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe capítulo 5.4
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, canales, ronda de ríos y quebradas entre otros.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11}
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 4.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 3
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 4.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	Corte 1/07/2023 a 31/07/2023	Mes 6
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	La Primavera (Vichada)	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
4	TOPOGRAFÍA		5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 6
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 8
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 9
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			a - Interior lote en Resolución 4 k (10 fotografías desde distintos ángulos)	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			b - Interior lote fotografía 360 en Resolución 4 k	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			c - Imagen satelital ubicación del lote. Resolución mínima de 1 metro.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11
		Levantamiento topográfico geo referenciado (exterior lote)	1 - Informe General			
			a - Introducción.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 1.
			b - Objeto.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 2.
			c - Metodología para traslado de coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe capítulo 5.3.5
			d - Personal.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 5.3.2
			e - Amarre a coordenadas Magna - Sirgas (oficiales IGAC).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			f - Posproceso de la información topográfica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe Capítulo 5.3.3 y 5.3.6 y Ver anexo 3.
			g - Relación de equipos del posicionamiento.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Informe Capítulo 5.3.4
			i - Nivelación geométrica.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver informe capítulo 5.4
			j - Levantamiento topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11
			k - Inspección, identificación y ubicación de: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios,	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11}
			vías colindantes, sardineles, bordillos, canales, ronda de	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11.
			l - Plano topográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 4.
			m - Especificaciones equipos topográficos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			n - Certificados de calibración de los equipos utilizado de medición.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			o - Certificaciones profesionales.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			p - Profesional responsable.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			q - Carta de responsabilidad.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 9.
			2 - Archivos Rinex (Bases, Vértices posicionados y efemérides).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 3
			3 - Cálculos, coordenadas.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver Anexo 3
			4. Especificaciones técnicas Estación total, Nivel, GPS.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 4.
			5. Datos Crudos Estaciones.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 6

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**La Primavera (Vichada)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	1 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			6. Certificaciones IGAC.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 8
			7. Tarjeta profesional y certificado vigencia tarjeta profesional.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 9
			8 - Registro Fotográfico.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			9 - Certificaciones de los Equipos.	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 10
			10 - Planos topográficos (incluye curvas de nivel).	En revisión de Interventoría	Informe de Levantamiento Topográfico Sede La Primavera- Vichada O-147-001-V1-LA PRIMAVERA	Ver anexo 11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
1	ASPECTOS GENERALES	Información general del contrato	1.- Nº contrato		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			2.- Objeto		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			3.- Valor		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			4.- Duración		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			5.- Interventoría		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			6.- Supervisor		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
			7.- Pólizas.		Se entregará informe por todo el contrato a la finalización del contrato	
2	INFORME BASE PRELIMINAR		1.- Análisis Normativo	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	29
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	42
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	51
			4- Determinación de afectación al dominio del predio.	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	70
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	70
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	91
			7.- Conclusiones	Con aval de interventoría	Informe Base Preliminar Sede Neiva IBP-147-001-V2-NEIVA	84
		Memoria Técnica arquitectónica	1.- Antecedentes		No aplica según modificatorio	
			2.- Localización del proyecto		No aplica según modificatorio	
			3.- Normatividad		No aplica según modificatorio	
			4.- Programa arquitectónico		No aplica según modificatorio	
			5.- Análisis arquitectónico del proyecto		No aplica según modificatorio	
			6.- Coeficiente de edificabilidad permitida		No aplica según modificatorio	
			7.- Número de pisos y altura		No aplica según modificatorio	
			8.- Descripción del proyecto		No aplica según modificatorio	
		Diseño arquitectónico	1.- Localización a nivel municipio		No aplica según modificatorio	
			2.- Plantas arquitectónicas		No aplica según modificatorio	
			3.- Cortes arquitectónicos		No aplica según modificatorio	
			4.- Fachadas arquitectónicas		No aplica según modificatorio	
			5.- Detalles y cuadros		No aplica según modificatorio	
			a.- Detalles de baños		No aplica según modificatorio	
			b.- Detalles de carpinterías		No aplica según modificatorio	
			c.- Detalles constructivos		No aplica según modificatorio	
			d.- Cuadro de puertas		No aplica según modificatorio	
			e.- Cuadro de ventanas		No aplica según modificatorio	
			f.- Cuadro de muebles		No aplica según modificatorio	
			6.- Planta de cielo rasos		No aplica según modificatorio	
			7.- Planta de acabados de piso		No aplica según modificatorio	
			8.- Renders - con buena resolución		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
3	**ARQUITECTÓNICO**		a.- Vista aérea Fachada principal		No aplica según modificatorio	
			b.- Vista aérea Fachada posterior		No aplica según modificatorio	
			c.- Vista peatonal acceso		No aplica según modificatorio	
			d. - Recorrido Virtual - Desde plazoleta o anden peatonal, acceso, circulaciones, mínimo un despacho judicial, mínimo una Sala de Audiencias, Centro de servicios, recorrido en las escaleras, recorrido a los patios internos referenciando las fachadas internas.		No aplica según modificatorio	
		Diseño Mobiliario	1. Plantas arquitectónicas con la ubicación y referencia del respectivo mobiliario de cada área.		No aplica según modificatorio	
					No aplica según modificatorio	
			2. Cuadro de mobiliario, con los respectivos diseños en planta, corte y tercera dimensión (3D).		No aplica según modificatorio	
					No aplica según modificatorio	
			3. Especificaciones de materiales y elementos que componente cada elemento de mobiliario.		No aplica según modificatorio	
		Señalización	1. Plano arquitectónico de la localización de cada señal con sus respectivas indicaciones y especificaciones necesarias para la correcta instalación. Incluye planta y alzados referenciando las alturas de la instalación de cada señal.		No aplica según modificatorio	
			2. Modelos gráficos con las respectivas especificaciones de fabricación e instalación de cada señal diseñada.		No aplica según modificatorio	
			3. Diseños para personas con movilidad reducida		No aplica según modificatorio	
			4. Diseños para personas con pérdida auditiva		No aplica según modificatorio	
			5. Diseño para personas con deficiencia visual		No aplica según modificatorio	
		Paisajismo	1. Planta arquitectónica de zonas internas y externas donde exista el tratamiento Paisajístico.		No aplica según modificatorio	
			2. Corte y alzados, de los elementos y vegetación que conforman el tratamiento Paisajístico.		No aplica según modificatorio	
			3. Especificaciones y detalles constructivos de todos los elementos que integran este componente.		No aplica según modificatorio	
			4. Informe de las especies de vegetación propuestas en el diseño, donde se evidencie el proceso de plantación y detalles a tener en cuenta para el cuidado y mantenimiento de cada especie.		No aplica según modificatorio	
		Memoria técnica instalaciones hidráulicas (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades		No aplica según modificatorio	
			a.- Localización		No aplica según modificatorio	
			b.- Bases técnicas		No aplica según modificatorio	
			c.- Materiales de construcción		No aplica según modificatorio	
			2.- Instalaciones hidráulicas		No aplica según modificatorio	
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro		No aplica según modificatorio	
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro		No aplica según modificatorio	
			c.- Selección medidor general		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
			d.- Redes de distribución		No aplica según modificatorio	
			e.- Calculo equipo de presión		No aplica según modificatorio	
			3.- Instalaciones Hidráulicas necesarias para conectar la edificación a la red de suministro municipal.		No aplica según modificatorio	
		Planos Hidráulicos (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes de distribución con recorridos y diámetros.		No aplica según modificatorio	
			2.- Plantas y cortes localización e instalación del equipo de presión		No aplica según modificatorio	
			3.- Isométricos de las redes en todos los espacios		No aplica según modificatorio	
			4.- Detalles constructivos		No aplica según modificatorio	
		Memoria técnica instalaciones sanitarias (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Generalidades		No aplica según modificatorio	
			a.- Localización		No aplica según modificatorio	
			b.- Bases técnicas		No aplica según modificatorio	
			c.- Materiales de construcción		No aplica según modificatorio	
			2.- Instalaciones hidráulicas		No aplica según modificatorio	
			a.- Criterios generales de diseño sistema de suministro		No aplica según modificatorio	
			b.- Calculo volumen de almacenamiento para suministro		No aplica según modificatorio	
			c.- Selección medidor general		No aplica según modificatorio	
			d.- Redes de distribución		No aplica según modificatorio	
			e.- Calculo equipo de presión		No aplica según modificatorio	
			3.- Instalaciones pluviales y sanitarias		No aplica según modificatorio	
			a.- Alcantarillado sanitario		No aplica según modificatorio	
			b.- Calculo de bajantes A.N.		No aplica según modificatorio	
			c.- Calculo de colectores sanitarios		No aplica según modificatorio	
			d.- Alcantarillado pluvial		No aplica según modificatorio	
			e.- Calculo de bajantes A.LL.		No aplica según modificatorio	
			f.- Calculo de colectores A.LL.		No aplica según modificatorio	
			g.- Sistema de drenaje de aguas residuales		No aplica según modificatorio	
			h.- Calculo del caudal		No aplica según modificatorio	
			i.- Calculo altura dinámica motobomba sumergible		No aplica según modificatorio	
			j.- Drenaje caudal de infiltración		No aplica según modificatorio	
			k.- Drenaje cuarto de bombas		No aplica según modificatorio	
			4.- Instalaciones Sanitarias de Aguas Negras y Aguas Lluvias necesarias para conectar la edificación a la red de recolección municipal.		No aplica según modificatorio	
4	**HIDROSANITARIO**	Planos Sanitarios (incluye Recolección y Re-uso de Aguas Lluvias)	1.- Plantas redes con recorridos y diámetros.		No aplica según modificatorio	
			2.- Detalles de cada una de las bajantes		No aplica según modificatorio	
			3.- Detalles de los desagües por aparato sanitario		No aplica según modificatorio	
			3.- Isométricos de las bajantes		No aplica según modificatorio	
			4.- Detalles constructivos		No aplica según modificatorio	
			1.- Descripción de los trabajos		No aplica según modificatorio	
			2.- Generalidades		No aplica según modificatorio	

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
5	ELÉCTRICO	Memoria técnica eléctrica, voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	3.- Cálculo de conductores, protecciones y canalizaciones		No aplica según modificatorio	
			4.- Cálculo de iluminación		No aplica según modificatorio	
			5.- Sistema de puesta a tierra		No aplica según modificatorio	
			6.- Calculo corriente de corto circuito		No aplica según modificatorio	
			7.- Calculo apantallamiento		No aplica según modificatorio	
			8.- Normas y códigos		No aplica según modificatorio	
			9.- Cálculo de pérdidas		No aplica según modificatorio	
			10.- Significado de los términos eléctricos		No aplica según modificatorio	
			11.- Equilibrio de fases		No aplica según modificatorio	
			12.- Propuesta de sistema de telefonía, con especificación de equipos.		No aplica según modificatorio	
			13.- Aprobación del proyecto eléctrico por empresa prestadora del servicio.		No aplica según modificatorio	
		Diseño eléctrico y voz y datos (Incluye generación y almacenamiento de Energía Solar)	1.- Plantas iluminación		No aplica según modificatorio	
			2.- Plantas toma corriente , voz y datos		No aplica según modificatorio	
			3.- Diagramas unifilares por piso		No aplica según modificatorio	
			4.- Índice distribución de tableros por sistema y piso		No aplica según modificatorio	
			5.- Detalles constructivos y de conexión		No aplica según modificatorio	
			6.- Plano redes generales		No aplica según modificatorio	
			a.- Diagrama unifilar		No aplica según modificatorio	
			b.- Calculo planta de emergencia		No aplica según modificatorio	
			c.- Resumen de acometidas, protecciones y regulaciones de tableros normales		No aplica según modificatorio	
			d.- Detalle de subestación		No aplica según modificatorio	
			e.- Planta red de media tensión y acometida		No aplica según modificatorio	
			f.- Malla de puesta a tierra		No aplica según modificatorio	
			g.- Coordinación de protecciones subestación		No aplica según modificatorio	
			h.- Punto de nodo conexión con coordenadas		No aplica según modificatorio	
			i.- Calculo de nivel de corto circuito		No aplica según modificatorio	
			j.- Conjuntos existentes		No aplica según modificatorio	
			7. Sistemas de Reproducción y grabación de voz para Salas de Audiencias		No aplica según modificatorio	
		Apantallamiento	Calculo de evaluación de riesgos de tensión		No aplica según modificatorio	
			1.- Planta de apantallamiento		No aplica según modificatorio	
			2.- Detalles constructivos		No aplica según modificatorio	
		Iluminación	1.- Estudio de cálculo de necesidades lumínicas por espacio		No aplica según modificatorio	
			2.- Áreas de cobertura lumínica por espacio		No aplica según modificatorio	
			4.- Ubicación de luminarias por espacio		No aplica según modificatorio	
			5.- Inventario de luminarias por espacio con especificaciones		No aplica según modificatorio	
			1. Descripción del proyecto		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
6	**AIRE ACONDICIONADO**	Memoria técnica	2.- Parámetros de diseño		No aplica según modificatorio	
			3.- Sistema de refrigeración		No aplica según modificatorio	
			4.- Sistema de extracción		No aplica según modificatorio	
			5.- Sistema de inyección		No aplica según modificatorio	
			6.- Especificaciones técnicas de los equipos.		No aplica según modificatorio	
		Memorias y cálculos	1.- Carga de Salida		No aplica según modificatorio	
			2.- Resumen selección del modelo		No aplica según modificatorio	
			3.- Selección del modelo sistema Outdoror unit		No aplica según modificatorio	
			4.- Selección del modelo sistema indoor unit		No aplica según modificatorio	
			5.- Árbol del Modelo sistema		No aplica según modificatorio	
			6.- Diagrama del Modelo sistema		No aplica según modificatorio	
			7.- Análisis del modelo sistema		No aplica según modificatorio	
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas		No aplica según modificatorio	
			a.- Recorridos tubería suministro de agua		No aplica según modificatorio	
			b.- Recorridos ducteria de suministro de aire frio		No aplica según modificatorio	
			c.- Recorrido ducteria de extracción		No aplica según modificatorio	
			d.- Ubicación equipos		No aplica según modificatorio	
			2.- Cortes		No aplica según modificatorio	
			a.- Ubicación de equipos		No aplica según modificatorio	
			3.- Detalles constructivos		No aplica según modificatorio	
7	**AMBIENTAL**	Riesgos ambientales	1. - Introducción		No aplica según modificatorio	
			2. - Metodología		No aplica según modificatorio	
			Identificación de los riesgos		No aplica según modificatorio	
			Análisis y evaluación de los riesgos		No aplica según modificatorio	
			Matriz de riesgos ambientales del proyecto		No aplica según modificatorio	
			Plan de mitigación de riesgos		No aplica según modificatorio	
			Resultados de la identificación y evaluación de riesgos ambientales		No aplica según modificatorio	
		Informe de Arborización existente	1. - Introducción		No aplica según modificatorio	
			2. - Especies de la región		No aplica según modificatorio	
			3. - Inventario de arboles del lote, en donde se informe como mínimo altura y especie.		No aplica según modificatorio	
		Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto		No aplica según modificatorio	
			a.- Localización		No aplica según modificatorio	
			b.- Bases técnicas		No aplica según modificatorio	
			c.- Materiales de construcción		No aplica según modificatorio	
			2.- Criterios generales de diseño de la red de protección de incendios		No aplica según modificatorio	
			3.- Calculo volumen de almacenamiento para protección contra incendios		No aplica según modificatorio	
			4.- Redes de distribución		No aplica según modificatorio	
			a.- Red de gabinetes contra incendio		No aplica según modificatorio	
			b.- Red de rociadores automáticos		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
8	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**		5.- Equipo de presión - Especificaciones del equipo		No aplica según modificatorio	
			6.- Memorias de calculo		No aplica según modificatorio	
			a. Red de gabinetes contra incendio - Especificaciones del equipo		No aplica según modificatorio	
			b.- Red de rociadores automáticos - Especificaciones de los elementos		No aplica según modificatorio	
		Memoria de calculo	1.- Memoria por piso y por sistema		No aplica según modificatorio	
			a.- Flujo en nodos		No aplica según modificatorio	
			b.- Flujo en tramos		No aplica según modificatorio	
			c.- Grafica hidráulica		No aplica según modificatorio	
			d.- Nodos		No aplica según modificatorio	
			e.- Resumen hidráulico		No aplica según modificatorio	
			f.- Tramos		No aplica según modificatorio	
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso		No aplica según modificatorio	
			a.- Red de distribución gabinetes contra incendio		No aplica según modificatorio	
			b.- Red de distribución rociadores automáticos		No aplica según modificatorio	
			c.- Detalle gabinetes contra incendios		No aplica según modificatorio	
			d.- Especificaciones rociadores por piso		No aplica según modificatorio	
9	**SEGURIDAD Y CONTROL**	Memoria técnica	1.- Descripción del proyecto		No aplica según modificatorio	
			a.- CCTV		No aplica según modificatorio	
			b.- Control de acceso		No aplica según modificatorio	
			c.- Detección de incendios		No aplica según modificatorio	
			d.- Alarmas		No aplica según modificatorio	
			e.- Especificaciones equipos		No aplica según modificatorio	
			2.- Estudio de seguridad		No aplica según modificatorio	
		Planos	1.- Plantas arquitectónicas por piso		No aplica según modificatorio	
			a.- Redes CCTV		No aplica según modificatorio	
			b.- Redes Control de acceso		No aplica según modificatorio	
			c.- Redes Detección de incendios		No aplica según modificatorio	
			d.- Redes Alarmas		No aplica según modificatorio	
10	**TRANSPORTE VERTICAL**	Memoria técnica	1- Estudio de tráfico vertical:		No aplica según modificatorio	
			a.- Resumen del proyecto		No aplica según modificatorio	
			b.- Población estimada		No aplica según modificatorio	
			c.- Capacidad de trasporte		No aplica según modificatorio	
			d.- Tiempo de espera promedio		No aplica según modificatorio	
			e.- Especificaciones técnicas generales		No aplica según modificatorio	
			f.- Especificaciones de acabados de las cabinas		No aplica según modificatorio	
			2.- Sistema alternativo de trasporte vertical para personas con movilidad reducida		No aplica según modificatorio	
		Planos	1.- Plantas de localización de los equipos		No aplica según modificatorio	
			2.-Cortes		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
11	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	Energía - Medidas Activas	1. Especificaciones de los elementos, dispositivos y sensores para la eficiencia energética certificada.		No aplica según modificatorio	
			2. Informe de iluminación eléctrica eficiente, con cobertura superior al 80% de las instalaciones de la edificación.		No aplica según modificatorio	
			3. Autogeneración de energía (fotovoltaica), diseño especificaciones, capacidad instalada y sistema de respaldo con baterías.		No aplica según modificatorio	
			4. Estudio para el mayor aprovechamiento de la luz del día, simulación de luz natural.		No aplica según modificatorio	
			5. Especificaciones equipos eléctricos de alta eficiencia energética certificada (aire acondicionado, ascensor, etc.).		No aplica según modificatorio	
		Energía - Medidas Pasivas	1. Identificación de la Clasificación Climática Res. 549/2015.		No aplica según modificatorio	
			2. Estudio Bioclimático.		No aplica según modificatorio	
			3. Medidas pasivas de eficiencia energética.		No aplica según modificatorio	
			4. Análisis de rosa de vientos para la ventilación natural cruzada, determinar orientación e implantación de la edificación según clima		No aplica según modificatorio	
			5. Análisis de la inercia térmica de los materiales de acuerdo a la conveniencia por zona climática.		No aplica según modificatorio	
			6. Diseño de espacios verdes con vegetación de fácil adaptación, resistencia y bajo mantenimiento.		No aplica según modificatorio	
			7. Especificar nivel de certificación RETIQ de los equipos a instalar.		No aplica según modificatorio	
		Agua - Medidas Bajo Consumo	1. Especificaciones de accesorios y sistemas ahorradores de agua.		No aplica según modificatorio	
			2. Diseños para uso eficiente, tratamiento y reúso del agua, incluyendo del aire acondicionado.		No aplica según modificatorio	
			3. Recolección, almacenamiento y de aguas lluvias para usos específicos permitidos. Basado en estudio de la precipitación anual para determinar potencial.		No aplica según modificatorio	
		Otras Medidas de Construcción Sostenible	1. Diseño para separación de residuos sólidos, espacio suficiente según estándares y sistemas de acceso.		No aplica según modificatorio	
			2. Estacionamiento de bicicletas.		No aplica según modificatorio	
			3.. Estudio de ubicación de fuentes, adquisición, instalación y gestión de los materiales del proyecto.		No aplica según modificatorio	
			4. Porcentaje de reutilización de residuos de construcción y demoliciones (RCD).		No aplica según modificatorio	
			5. Innovación en diseño de construcción sostenible.		No aplica según modificatorio	
			1.- Presupuesto resumen por capítulos		No aplica según modificatorio	
			2.- Presupuesto detallado por capítulos y actividades		No aplica según modificatorio	
			3.- Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades		No aplica según modificatorio	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
12	**PRESUPUESTO**	Presupuesto	4.- Estudio de mercado soportado con mínimo:		No aplica según modificatorio	
			a. - Portada que contenga como mínimo el lugar al que corresponde el estudio de mercado, el objeto del estudio de mercado, fuentes de consulta utilizadas, contacto del profesional que elabora el documento y año de presentación del documento.		No aplica según modificatorio	
			b - 3 referentes ó cotizaciones de la zona donde este ubicado el proyecto y con fecha de cotización correspondiente al año de estudio.		No aplica según modificatorio	
			c - 3 fuentes soportadas en precios históricos, precios de referencia como SECOP I, SECOP II, análisis de precios unitarios extraídos de documentos públicos y/o fuentes veraces que puedan ser consultadas para una eventual verificación por parte de la entidad y cualquier ente de control. Estas fuentes deben ser debidamente indexados al correspondiente año de estudio.		No aplica según modificatorio	
13	**MANUAL DE ESPECIFICACIONES**	Especificaciones de obra	1.- Especificaciones técnicas de obra de cada una de las actividades del presupuesto		No aplica según modificatorio	
			a.- Unidad de medida		No aplica según modificatorio	
			b.- Descripción		No aplica según modificatorio	
			c.- Procedimiento de ejecución		No aplica según modificatorio	
			d.- Tolerancia para aceptación		No aplica según modificatorio	
			e.- Ensayos a realizar		No aplica según modificatorio	
			f.- Materiales		No aplica según modificatorio	
			g.- Equipos		No aplica según modificatorio	
			h.- Referencias y otras especificaciones		No aplica según modificatorio	
			i.- Medida y forma de pago		No aplica según modificatorio	
			j.- No conformidad		No aplica según modificatorio	
			No obstante el contenido mínimo este manual debe contar con la estructura general que tiene el manual de especificaciones técnicas de Invias		No aplica según modificatorio	
		Especificaciones de equipos	1. - Especificaciones técnica desfibrilador externo automático		No aplica según modificatorio	
	LICENCIAS Y		1. - Licencia de Construcción expedida por el ente correspondiente. A nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.		No aplica según modificatorio	
			2. - Certificado de disponibilidad de servicios públicos (Energía, Acueducto, y alcantarillado) emitido por los entes correspondientes.		No aplica según modificatorio	
			3. - Aprobación Diseño eléctrico por parte del prestador de servicio de la Ciudad o Municipio.		No aplica según modificatorio	
			4.- Certificación RETIQ avalada por la empresa certificada (Ahorro energético).		No aplica según modificatorio	

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	TOMOS	CAPÍTULOS MÍNIMOS	CONTENIDO MÍNIMO	Estado	Nombre del documento	No. Página
14	**LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES**	Documentos	5. Permiso del Ministerio de Cultura, mediante acto administrativo donde se autorice la construcción. Si aplica.		No aplica según modificatorio	
			6. Permisos minero y ambiental de las fuentes de materiales más cercanas para la obra.		No aplica según modificatorio	
			7. Sitios de disposición de Residuos de Construcción y Demolición autorizados por autoridad competente cercanos al proyecto.		No aplica según modificatorio	
			8. Actos administrativos de permisos, concesiones o autorizaciones por uso o aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo de la obra. Licencia Ambiental, si aplica.		No aplica según modificatorio	
15	**MANUAL DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO**	Presentación Cómo usar el manual Oficinas Administrativas Despachos Judiciales Comedores Gimnasios Áreas de Salud y Bienestar Biblioteca Espacios exteriores Recepción de los elementos Mantenimiento	1. Normatividad 2. Ficha Técnica de cada mobiliario 3. Método de recepción, medición, pago y mantenimiento.		No aplica según modificatorio	
16	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	Diagnóstico Catastral	1. Estado predial y catastral del inmueble.		No aplica según modificatorio	
		Tramites saneamiento.	1. Saneamiento imprecisiones o inconsistencias en el folio de matrícula y datos catastrales.		No aplica según modificatorio	
			a - áreas.		No aplica según modificatorio	
			b - Cabida y Linderos.		No aplica según modificatorio	
			c - titularidad.		No aplica según modificatorio	
			d - Personas que intervienen en el acto.		No aplica según modificatorio	
			e - Titularidad de dominio		No aplica según modificatorio	
			f - Tramites desplegados para el saneamiento y/o desenglobe del predio		No aplica según modificatorio	

INFORME DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE ENTREGABLES

				Periodo	**Corte 1/07/2023 a 31/07/2023**	**Mes 6**
Contrato:	147 de 2022	**Sede Judicial:**	**Neiva (Huila)**	**Anexo técnico de entreagbles No:**	2 - Estudios y diseños	
Versión y fecha:		**Objeto:**	Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).			

Nº	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Estado**	**Nombre del documento**	**No. Página**
			g - Planos e informes que permitan el saneamiento catastral, debidamente radicados en el ente competente.		No aplica según modificatorio	
17	**ENTREGABLE BIM**	Información geométrica	1. Modelos BIM Estudio de Suelos. Donde se muestre la estratigrafía del suelo y se ubique de manera precisa cuales son la(s) capa(s) de suelo en la que se cimenta la edificación.		No aplica según modificatorio	
			2. Modelos BIM arquitectónicos.		No aplica según modificatorio	
			3. Modelos BIM estructurales.		No aplica según modificatorio	
			4. Modelos BIM Hidrosanitarios		No aplica según modificatorio	
			5. Modelos BIM Eléctricos		No aplica según modificatorio	
			6. Modelos BIM Aire acondicionado.		No aplica según modificatorio	
			7. Modelos BIM Red de detección y extinción de incendios		No aplica según modificatorio	
		Información no geométrica	1. PEB: Plan de ejecución del BIM.		No aplica según modificatorio	
			2. Documentación.		No aplica según modificatorio	