| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 413 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO** | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 3 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO ALUMBRADO V4 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | ARQ IVAN VARGAS CARDENAS |
| **INTERVENTOR** | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS |
| **VALOR FISCAL DEL CONTRATO** | $ 2.165.900.979 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ 926.864.974,19 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 3.092.765.953,19 |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (07) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | N.A. |
| **FECHA INICIO** | 24 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 23 DE AGOSTO 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSION No 1** | 23 DE AGOSTO DE 2023 |
| **FECHA DE PRÓRROGA A LA SUSPENSION No 1** | 30 DE AGOSTO DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO No. 1** | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

## ACTA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron el arquitecto IVAN VARGAS CARDENAS, secretario de Infraestructura, la ingeniera LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE Representante Legal del Consorcio Alumbrado V4, y la ingeniera ÁNGELA MARÍA DÁVILA MORALES representante Legal de Ingeniería y Consultoría INGECÓN S.A.S. Interventor del Contrato, con el fin de formalizar la presente acta según las condiciones que se detallan a continuación:

## CONSIDERANDO

1. Que la INTERVENTORIA, certifica que, la firma CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades físicas el cinco (05) de septiembre de 2023, considerándose el presente contrato de obra pública terminado en cuanto a actividades físicas en dicho día; con los siguientes pendientes:

En la plazoleta estadio:

A. Corrección de sellos de arena en el adoquín y limpieza en general.
B. Entrega de plan de mantenimiento de zonas verdes.
C. Adecuación de los filos de los octógonos.
D. Remates de pintura para que se genere una capa homogénea en el sector banderas.
E. Pendientes sellos de las cajas eléctricas.
F. Reparar fisura de bordillo (en zona verde 1).
G. Mantener en custodia las banderas hasta que la Entidad proceda al recibo.
H. Todas las cajas eléctricas dentro de la glorieta y bulevar deben quedar soldadas una vez se cierre la certificación RETIE.

En el Bulevar Santander:

I. Pendiente el retiro de postes metálicos de 10mt en el proyecto.

J. Corrección, los vados deben quedar mínimo con 1.20 m de ancho. (son 3 de los nueve en total).
K. Se debe instalar la base punta diamante a los postes instalados sobre el bulevar Santander que a la fecha no cuentan con ella.
L. Reparar las cajas eléctricas que presenten rupturas y desportilladuras en la tapa; en su marco y contramarco.

2. Que a la fecha de emisión de esta acta; el desarrollo financiero del contrato es el siguiente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor inicial | 4-Ene-23 | $ 2.165.900.979 | |
| Acta de Pago Parcial No 1 | 05-Jun-23 | | 55'463.048,87 |
| Acta de Pago Parcial No 2 | 22-Jun-23 | | 45'491.079,90 |
| Acta de Pago Parcial No 3 | 07-Jul-23 | | 119'354.572,58 |
| Adicional No 1 | 27-Jul-23 | $ 926.864.974,19 | |
| Acta de Pago Parcial No 4 | 11-Agost-23 | | 150'654.513,00 |
| Acta de Pago Parcial No 5 | 23-Agost-23 | | 1.638'065.234,79 |
| Saldo por cobrar | | | 1.083'737.504,05 |
| Sumas iguales | | **3.092'765.953,19** | **3.092'765.953,19** |

Teniendo así un avance financiero del 64.95%, dando cumplimiento a la cláusula 8. FORMA DEPAGO numeral c.

*...sic...*

*Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará contra acta de recibo de obra a satisfacción por parte del municipio y suscrita el acta de liquidación del contrato*

3. Que el CONTRATISTA, se compromete a entregar, el 15 de septiembre de 2023, la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida por la interventoría, para la elaboración del Acta de Entrega y Recibo Final, así como los soportes que certifiquen que se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

4. Que el CONTRATISTA, se compromete al 15 de septiembre del 2023, a efectuar el cierre contable, financiero, acopio de soportes de paz y salvo, diligenciamiento del formato F-143, donde se relacionan los equipos de iluminación instalados con el registro de rótulos de identificación, dirección de localización y registros fotográficos respectivos; así como los demás formatos requeridos para el informe Técnico y HSEQ, según los criterios establecidos por la Oficina de Alumbrado Público.

5. Que la INTERVENTORIA, requiere de un tiempo de ocho (08) días calendario, para revisar cantidades finales de obra ejecutada y tomar de medidas.

6. Que el CONTRATISTA, es el directamente responsable de la infraestructura inherente a la obra construida, quedando ésta, en custodia de éste, mientras no se celebre el acto administrativo de Entrega y Recibo final.

En consecuencia, las partes;

## ACUERDAN:

**PRIMERO:** Declarar que el día cinco (05) de septiembre de 2023, el CONTRATISTA terminó las actividades físicas contractuales establecidas en el alcance del contrato de obra No 413 del 26 de diciembre de 2022, con los pendientes señalados.

**SEGUNDO**: Conceder un plazo al 15 de septiembre del 2023 para que el Contratista Consorcio Alumbrado V4, culmine las actividades pendientes como consta en el acta de recibo fechada el 05 de septiembre de 2023, y para la elaboración del acta de Entrega y Recibo Final de obra, a partir de la finalización del plazo del contrato principal.

Firman la presente acta, al 05 de septiembre de 2023; se firman dos (2) originales los que en ellaintervienen:

**Interventor**

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON
Interventoría

**Contratista**

LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE
RL- CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

**Ordenador de Gasto**

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA