Fecha 2023-07-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (AV. CALLE 24) POR AV. AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AV. CARRERA 68), EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE Reforzamiento Estructural Puentes Peatonales Ciudad Salitre - Estudios y diseños Fase 2

CONTRATO No. IDU-1293-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Santiago Munoz Pabon - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	10.0%
% EJECUTADO	10.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTUDIOS TERRA - PC 2022	**Contratista**	CONSORCIO METRO CINCO
Contrato No.	IDU-1259-2023	**Contrato No.**	IDU-1293-2023
Valor Inicial	$ 2.025.145.951,00	**Valor Inicial**	$ 1.062.524.820,00
Total Contrato	$ 2.025.145.951,00	**Total Contrato**	$ 1.062.524.820,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2023-06-28	**Fecha de Iniciación**	2023-06-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-27
No. Empleos generados	21	**No. Empleos generados**	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - TOPOGRAFÍA	44.0	38.0	-6.0	
RAI - TRÁNSITO	44.0	44.0	0.0	
RAI - REDES HIDROSANITARIAS	44.0	44.0	0.0	
RAI - ESTRUCTURAS	44.0	44.0	0.0	
RAI - GEOTECNIA	44.0	44.0	0.0	
RAI - PAVIMENTOS	44.0	44.0	0.0	

RAI - AMBIENTAL - SST - FORESTAL	0.0	0.0	0.0	
RAI - SOCIAL	44.0	44.0	0.0	
RAI - PRESUPUESTO	0.0	0.0	0.0	
RAI - CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN	0.0	0.0	0.0	