Fecha 2023-08-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Ajuste diseños y Construcción de la Cicloalameda Medio Milenio, desde el Tunal hasta la Calle 24

CONTRATO No. IDU-1177-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Patricia Javela Javela - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución en la etapa de Consultoría, desarrollando la fase RAI-diagnóstico. La Interventoría reporta el avance proyectado de 11,93% versus 0,83% ejecutado. La Entidad no ha recibido el PDT aprobado por parte de la Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ALAMEDA 2023	**Contratista**	CONSORCIO ID MEDIO MILENIO
Contrato No.	IDU-1177-2023	**Contrato No.**	IDU-1320-2023
Valor Inicial	$ 87.998.178.902,00	**Valor Inicial**	$ 10.500.897.914,00
Total Contrato	$ 87.998.178.902,00	**Total Contrato**	$ 10.500.897.914,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2023-07-13	**Fecha de Iniciación**	2023-07-13
Fecha de Terminación Actual	2025-08-12	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-12
No. Empleos generados	47	**No. Empleos generados**	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Diseños	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Topografía	0.0	0.0	0.0	
Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	0.0	0.0	0.0	
Urbanismo y Espacio Público	0.0	0.0	0.0	
Patrimonio	0.0	0.0	0.0	

Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	
Diseño de Redes energía, telecomunicaciones y Gas Natural	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños Estructurales	0.0	0.0	0.0	
Suelos y Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
Estudios Sociales	0.0	0.0	0.0	
Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	0.0	0.0	0.0	
Patrimonio	0.0	0.0	0.0	
Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	