	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
		Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	*Fecha de Aprobación: 18/03/2015*

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 Y PARCIAL

Fecha:	**1**	**SEPTIEMBRE**	**2023**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°	**LP-005-2022**		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUE Y CANCHA RECREATIVA EN EL BARRIO PARQUES 2 DEL MUNICIPIO DE CAREPA		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA		
CONTRATISTA:	GRUPO GENESIS PROYECT´S S.A.S, NIT: 901,211,552-8		
SUPERVISORA:	GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO / SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS		
VALOR DE CONTRATO:	$ 404.913.022		
CDP :	338	RP:	507
Duración del contrato:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS.		

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	**GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO / SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS**		
Por parte del Contratista	**NEVIS MARIA JARAMULLO PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía n° 39,426,939**		
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE PLANEACION**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	8:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	8:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	**ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD**	**JUSTIFICACION / OBSERVACION**
Cerramiento provisional con tela verde	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Localización y replanteo	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
extraccion de llantas	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Suministro, transporte y colocación de Lleno, reacomodado con medios mecánicos incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Suministro e instalacion de tierra negra para grama con espesor de 10cm	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 71%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-50. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Construcción y montaje de estructura metálica para pergolas en perfilería metalica cuadrada o rectangular y láminas de alfajor para elementos de cubierta, . Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Solado en concreto de 11.7 MPa	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Pedestal en concreto de 20.7 MPa	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Construcción de piso en concreto de 21 MPa para placa deportiva y andenes con un espesor de 10cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado llaneado, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. no incluye refuerzo	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Sardinel en concreto de 20.7 Mpa. (no Incl. refuerzo)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente

Suministro, transporte e instalacion de grama natural tipo macana o similra, seta superficie se nivelara previamente para obtener los perfiles requeridos, se colocara sobre suelos que no contenga grietas o terrones, piedra mayores a 10 cm, ni escombros, el suelos vegetal de capote tendra como minimo 5 cm de espesor.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
BANCA EN CONCRETO, fabricada . Incluye suministro de todos los materiales, y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Instalación de Basurera metálica cilíndrica en acero inoxidable con soporte en hierro fundido. Incluye construcción de dado en concreto de 21 MPa, la excavación, cargue, transporte y botada de materiales provenientes de las excavaciones y demás sobrantes del proceso de instalación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de equipo biosaludable - Barra de paralelas	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de equipo biosaludable - Bicicleta Estatica	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de equipo biosaludable - Banca Cronch Abdominal inclinada	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de equipo biosaludable - Banca Cronch Abdominal Plana	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de equipo biosaludable - Eliptica	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro, transporte e instalacion de parque infantil, incluye todos los elementos necesario para correcto funcionamiento	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Construcción de adoquín ,táctil, guía, Alerta de 0.40 x 0.20 x 0.06 m, COLOR A DEFINIR., mortero 1:4 para pegar y nivelar los adoquines sobre la perfilación y nivelación del terreno, corte de piezas, suministro de todos los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P. El refuerzo de la placa y el entresuelo se pagaran en su respectivo ítem según diseño.	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 42%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente

Construccion de jardinera en sitio en concreto 21Mpa	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 42%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
suministro y siembra de arbol	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Cerramiento en tuberia galvanizada de 1-1/2", malla eslabonada a una altura de 4 metros	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 42%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Juego de porterias de cancha de futbol 5	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Construcción y/e instalación de Caseta para parques. Incluye instalacion	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 30%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Demarcación y Pintura en pisos y cancha	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Punto sanitario pvc de 4" (2 m)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Punto sanitario pvc de 2" (1.5 m)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (Incluye accesorios)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 60%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Tubería pvc sanitaria Ø= 2" (Incluye accesorios)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Rejilla para piso en aluminio 3"x2"	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Punto hidráulico cpvc de 1/2" (2 m)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Tubería cpvc presión Ø= 1/2" (Incluye accesorios)	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Bajante pvc aguas lluvias	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de caonera metalica	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Caja de inspección 60x60x60 cm en concreto	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Medidor de agua de 1/2". Incluye caja y todo lo necesario	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de llave de paso de agua	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Lavaplatos acero inoxidable 0.60x0.40 m	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de sanitario	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de lavamanos	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Cubierta en teja Policarbonato para pergola o similar	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	

Suministro, transporte e insalacion de poste de alumbrado de 5 metros en tuberia metalica de 3"	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Puesta a tierra 1 varilla de cobre 5/8" y cable #4	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Medidor de energía 2F-Trifilar 120/240V	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Tablero bifasico de 2 circuitos	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Cable de cobre THHN #10 AWG	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Cable de cobre THHN #12 AWG	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
salida electrica para toma doble. incluye tuberia	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Salida interruptor sencillo en tubo emt 1/2"	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de lamapara led 18w	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de brazo doble para lampara	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de acometida antifraude	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
suministro e instalacion de luminarias de 60w. incluye fotocelda	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e instalacion de ducto pvc 3/4"	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 60%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Caja eléctrica 30x30x50 cm en concreto. incluye herraje	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Suministro e intalacion de breaker bipolar 15-30A ench	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Salida eléctrica alumbrado poste	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 100%	Las actividades especificas del contrato se han realizado de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Suministro e instalacion de tuberia imc de 1"	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Reflector de 200W	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
Limpieza y aseo general	Esta actividad del contrato se encuentra en una ejecución del 0%	
ITEM	**PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%**	**RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %**
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	NA	NA

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Cumplimiento del contrato	100%	100%
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion laboral	100%	100%
Estabilidad y calidad de la obra	100%	100%
Responsabilidad civil estracontractual	100%	100%
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	100%	100%

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable
Continuar con las labores especificas para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual	Con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista
PRESENTAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LO REQUERIDO EN EL CONTRATO.	Con cortes de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Contratista

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	449.106.376	FECHA DE INICIO	15/06/2023	
Valor Adiciones	0			

Valor total contrato:		449.106.376			
Valor pagado		-			
Valor causado que no se ha pagado		239.530.961			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)		-			
		53%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)		239.530.961			
		47%			
Valor saldo por ejecutar		209.575.415			

OBSERVACIONES: Primer pago al contrato de obra pública N° LP-005-2023 y Presenta Seguridad social al dia.
Certifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas dentro del contrato de obra pública N° LP-005-2023.

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Con el fin de cumplir los requerimientos de los inmuebles públicos de la Administración Municipal se requiere la CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUE Y CANCHA RECREATIVA EN EL BARRIO PARQUES 2 DEL MUNICIPIO DE CAREPA.
Así mismo es necesario brindar el normal desarrollo de las actividades a cargo de las diferentes dependencias, garantizando la buena prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de los planes y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de la actual Administración, para ello se requiere el óptimo y eficiente funcionamiento de los espacios de su propiedad y los que se encuentran a su cargo, que conforman sus inmuebles públicos.
En la búsqueda de mejorar la infraestructura de los espacios del parque de Ubicado en el Barrio Parques 2 , a través de la Secretaría de Planeación y obras públicas, priorizó la adecuación de las instalaciones anteriormente mencionadas., teniendo presente procesos de construccion de una placa deportiva, adecuacion de espacion urbanisticos, recreativos y zonas verdes), con el fin de mejorar en gran medida y brindar una mayor comodidad a sus usuarios. El desarrollo de espacios más agradables y útiles para la atención de la comunidad, reflejará una mayor calidad en el servicio prestado por la Administración Municipal, teniendo como pauta principal las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.

Fecha Proxima Reunion	**Mediante actas parciales dentro de la fecha del contrato.**		
Para constancia se firma:	**1**	**SEPTIEMBRE**	**2023**

GLORIA ELENA GONZALEZ LONDOÑO
Secretaria de Planeación
Supervisor

GRUPO GENESIS PROYECT´S S.A.S
WALNER LOZANO MOSQUERA
Contratista