Fecha 2023-08-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1683-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Fidel Augusto Garcia Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	81.0%
% EJECUTADO	82.0%
% VARIACIÓN	1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se han aprobado los siguientes estudios topográficos:
-Corredor Cr 11 desde la Calle 100 hasta la Calle 64
-Avenida Bosa entre Av. Santa fe y ALO
-Circunvalar por 83
-Circunvalar por Belisario (Cl 88)
-Puente la Florida
-Patio San Pablo - Fontibón
-Avenida Mariscal Sucre tramo sur

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	ACADIT INGENIERIA LTDA	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-1683-2022	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.733.254.560,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.733.254.560,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 443.504.450,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2023-01-19	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2024-01-18	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	9	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Corredor Carrera 11	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Bosa entre Santafé y ALO	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Circunvalar por 83	100.0	100.0	0.0	No Aplica

Circunvalar por Belisario (Cl 88)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Puente La Florida	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Vías de acceso Patio San Pablo	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Mariscal Sucre Tramo Sur	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Cortijo - Chile	93.0	93.0	0.0	No Aplica
Avenida Bolivia	92.0	92.0	0.0	No Aplica
Avenida Gonzalo Ariza	90.0	90.0	0.0	No Aplica
Avenida Primero de Mayo	87.0	87.0	0.0	No Aplica
Puente Río Fucha	84.0	84.0	0.0	No Aplica
Avenida Mutis entre Av. Constitución y 68	65.0	65.0	0.0	No Aplica
Avenida de los Muiscas	43.0	52.0	9.0	No Aplica
Complemento Córdoba	24.0	28.0	4.0	No Aplica