Fecha 2023-06-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES Y ESPACIO PÚBLICO MARIA PAZ CORABASTOS TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE EL PARQUE DINDALITO BELLAVISTA SOBRE LA CALLE 41 SUR HASTA LA AVENIDA TINTAL ALSACIA Y SOBRE LA CALLE 40B SUR, DESDE EL PARQUE LA BRISAS EN LA AVENIDA TINTAL ALSACIA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y ACCESO A CORABASTOS EN BOGOTA D.C

ALCANCE Estudios y Diseños Tramo 2: Espacio público peatonal Calle 40b Sur entre Kra 94C y Av. Agoberto Mejía

CONTRATO No. IDU-1699-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Bibiana Gacharna Puentes - Apoyo Principal, Santiago Echeverri Restrepo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	26.17%
% EJECUTADO	19.75%
% VARIACIÓN	-6.42%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	VELNEC SOCIEDAD ANONIMA
Contrato No.	IDU-1698-2022
Valor Inicial	$ 3.091.384.529,00
Total Contrato	$ 3.091.384.529,00
Valor Pagado	$ 288.641.135,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2023-02-08
Fecha de Terminación Actual	2023-12-07
No. Empleos generados	35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Contrato No.	IDU-1699-2022
Valor Inicial	$ 1.243.315.238,00
Total Contrato	$ 1.243.315.238,00
Valor Pagado	$ 146.062.858,00
Plazo Inicial	330 días
Plazo Actualizado	330 días
Fecha de Iniciación	2023-02-08
Fecha de Terminación Actual	2024-01-07
No. Empleos generados	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño de pavimentos	100.0	99.75	-0.25	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	99.87	-0.13	Aprobado
RAI - Redes húmedas	100.0	99.68	-0.32	Aprobado
RAI - Redes secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Urbanismo	100.0	99.85	-0.15	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental-Forestal-Biótico	100.0	99.76	-0.24	Aprobado
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Predial	100.0	99.65	-0.35	Aprobado
Metodología - Geotecnia	100.0	99.8	-0.2	Aprobado
Metodología - Redes húmedas	100.0	99.51	-0.49	Aprobado
Metodología - Urbanismo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Diseño geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Metodología - Plan de Ejecución BIM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Predial	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Topografía	99.99	80.0	-19.99	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Tránsito y transporte	67.97	63.06	-4.91	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Diseño geométrico	43.66	0.0	-43.66	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Urbanismo	28.44	14.44	-14.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes húmedas	39.83	2.54	-37.29	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Redes secas	42.27	0.0	-42.27	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Geotecnia	12.95	0.44	-12.51	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estructuras	6.43	0.0	-6.43	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Estudios ambiental SST - Forestal	16.43	2.93	-13.5	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Pavimentos	20.71	0.0	-20.71	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Arqueología	34.64	99.89	65.25	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Social	52.39	40.56	-11.83	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Presupuesto y programación	0.0	0.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Predial	24.84	0.0	-24.84	
ESTUDIOS Y DISEÑOS - Modelo integrado BIM	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Tránsito y transporte	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Redes húmedas	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Redes secas y gas	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Estudios ambiental SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES - Arqueología	0.0	0.0	0.0	