FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 17 **DE TERMINACION ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** OBRA

ETAPA QUE TERMINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

ETAPA QUE INICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No DE OBRA IDU-517-2022 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTA, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-516-2022 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA BELZCON S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 11 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2022 (Año) (Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 5.392.394.968,00 (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACION
1	FASE DE PRELIMINARES	2 MESES
2	FASE DE EJECUCION OBRA	8 MESES
3	RECIBO DE LA OBRA	1 MES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No.	1	**DE FECHA**	18/05/2023	**OBJETO**	MODIFICA EL PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES
OTRO SI No.	2	**DE FECHA**	16/06/2023	**OBJETO**	MODIFICA EL PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES
OTRO SI No.	3	**DE FECHA**	1/08/2023	**OBJETO**	MODIFICA EL PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No.	1	**DE FECHA**	18/05/2023	**PLAZO**	1 MES
PRÓRROGA No.	2	**DE FECHA**	16/06/2023	**PLAZO**	1 MES
PRÓRROGA No.	3	**DE FECHA**	1/08/2023	**PLAZO**	1 MES
				PLAZO	3 MESES

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 14 MESES (Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	3	**DE FECHA**	16/06/2022	**No. DIAS**	32
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	4	**DE FECHA**	18/07/2022	**No. DIAS**	22
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	5	**DE FECHA**	9/08/2022	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	6	**DE FECHA**	8/09/2022	**No. DIAS**	145
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	31/01/2023	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	13/02/2023	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	23/02/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	10/03/2023	**No. DIAS**	17
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	**DE FECHA**	27/03/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	12	**DE FECHA**	11/04/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	13	**DE FECHA**	26/04/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	14	**DE FECHA**	11/05/2023	**No. DIAS**	6
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	15	**DE FECHA**	17/07/2023	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	16	**DE FECHA**	25/07/2023	**No. DIAS**	6
ACTA DE REINICIO No.		**DE FECHA**			
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DIAS**	349

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 1 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2024 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIÓN No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 5.392.394.968,00

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 18 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 17 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 2 MESES (Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA 80.072.938 (Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 5 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL DE LA ETAPA 80.072.938 (Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU ALVARO RAUL QUIROZ TORO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
Hojas de vida del contratista aprobadas por la interventoría para la construcción.	PDF	DPC-0036-IDU516-2023 DPC-0051-IDU516-2023 DPC-0061-IDU516-2023 DPC-0071-IDU516-2023 DPC-0079-IDU516-2023 DPC-0081-IDU516-2023	20235260918732 202352601009032 202352601133132 202352601309802 202352601442112 202352601532342	8/06/2023 22/06/2023 13/07/2023 04/08/2023 22/08/2023 30/08/2023		STESV 202333601198341 STESV 202333601437271		
Hojas de vida del interventor aprobadas por el IDU para la construcción.	PDF	DPC-0050-IDU516-2023 DPC-0055-IDU516-2023 DPC-0058-IDU516-2023 DPC-0067-IDU516-2023 DPC-0082-IDU516-2023	202352601008202 202352601050572 202352601109942 202352601215472 202352601552642	22/06/2023 29/06/2023 10/07/2023 26/07/2023 01/09/2023		STESV 202333601198461		SI

ACTA No 17 **DE TERMINACION ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** OBRA

Estudios y diseños revisados, ajustados a la normatividad vigente, aprobados por la interventoría y apropiados o acogidos por el contratista de obra.	PDF CON ANEXOS	DPC-0060-IDU516-2023 DPC-0063-IDU516-2023 DPC-0069-IDU516-2023	20235260112599 20235260128358 20235260113669	12/07/2023 03/08/2023 13/07/2023				*- GEOTECNIA (APROBADO) - REDES SECAS (Se realiza la apropiacion por parte del contratista y aprobacion de la interventoria. Se debe tener en cuenta que, ETB y MOVISTAR mediante los recorridos realizados al sitio de intervencion, han realizado observaciones que deben ser evaluadas y concertadas de manera conjunta para la ejecucion de la obra fisica y sus productos asociados.) - REDES HUMEDAS (APROBADO) - URBANISMO (APROBADO) - DISEÑO GEOMETRICO (APROBADO) - PAVIMENTOS (Aprobado)
Predios entregados en su totalidad.	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Cronograma de entrega de predios.	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Plan anual de caja (PAC) aprobado por la Interventoría del contratista de obra para la etapa de Construcción								Aprobado por interventoria bajo condiciones contractualmente establecidas, debera ser actualizado conforme futuras modificaciones; en proceso de radicacion ante el IDU.
Plan anual de caja (PAC) de la interventoría para la etapa de Construcción	PDF	DPC-0045-IDU516-2023	20235260099644 2	20/06/2023				Aprobado por IDU, documento base para programacion de PAC para los meses de julio a diciembre.
APU's de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta.	PDF	DPC-0053-IDU516-2023	20235260103344 2	27/06/2023				Aprobados por interventoria, radicados al IDU.
Plan de inversión del anticipo, aprobado por la Interventoría.	PDF	DPC-0012-IDU516-2022	20225260090584 2	16/05/2022				Acta No.2 de anticipo suscrita por las partes el dia 03 de junio de 2022
Contrato de Fiducia debidamente suscrito y aprobado por la interventoría	PDF	DPC-0012-IDU516-2022	20225260090584 2	16/05/2022				Contrato de fiducia aprobado previo al giro del anticipo
Plan detallado de trabajo para la obra aprobado por la Interventoría, cumpliendo con lo estipulado en el Apéndice G "programación" o el que haga sus veces								Aprobado por interventoria bajo condiciones contractualmente establecidas, debera ser actualizado conforme futuras modificaciones; en proceso de radicacion ante el IDU.
Viabilidad de la interventoria de dar inicio de la obra.	PDF	DPC-0085-IDU516-2023		1/09/2023				Interventoria da viabilidad al inicio de obra mediante comunicado DPC-0085-IDU516-2023 del 01/09/2023, en proceso de radicacion a la entidad
Plan de calidad del contratista de obra y de la Interventoría debidamente aprobado	PDF	DPC-0083-IDU516-2023	20235260155299 2	30/08/2023				Obra: Aprobado por interventoria; en proceso de radicacion ante el IDU. Interventoria: radicado ante el IDU
Reunión de inicio.	PRESENCIAL	N/A	N/A	1/09/2023				Realizada el 01 de septiembre de 2023
Entrega de actas de vecindad suscritas por contratista, Interventoría y comunidad.								Aprobado por interventoria; en proceso de radicacion ante el IDU.
Punto IDU Instalado con todos los elementos completos.	PDF	DPC-0009-IDU516-2022		12/05/2022				SI
Plan de Gestión Integral de RCD-PGIRCD, debidamente aprobado por la Interventoría y radicado en el IDU	PDF	DPC-ASST-0003-IDU516-2022	20235260155715 2	30/08/2023				Aprobado por interventoria, radicado ante el IDU.
Delegados nombrados por cada una de las ESP, SDM, SDP y otras entidades	PDF	DPC-0040-IDU516-2023	DPC-0040-IDU516-2023	24/08/2023		STESV 20233360146567 1		SI
Acta de definición de competencias de pago para cada ESP debidamente aprobada.								V.1 presentadas por contratista de obra y avaladas por interventoria en concordancia con los diseños entregados al contratista de obra; actualmente en socializacion con las ESP, con el fin de obtener una revision, actualizacion y aprobacion de las mismas en version final.
Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad	PDF	N/A	N/A	19/07/2023				SI, AUTORIZADO POR SDM COI No.29
Permisos aprobados por la SDA (POC y Tratamientos Silviculturales)	PDF / CD	DPC-FOR-0002-IDU516-2022	20235260153	29/08/2023				Inventario forestal aprobado por interventoria, radicado ante el IDU.
Permisos aprobados por todas las Empresas de servicios públicos	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Permisos aprobados por todas las Entidades de orden Distrital y Nacional actualizados	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Entrega de los contratos laborales, de las afiliaciones al sistema general de seguridad Social integral y certificados de aptitud laboral del contratista de obra y la interventoría								SI, en proceso de radicacion ante el IDU.
Instalacion de la valla de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A
Otras.	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
MANUAL DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA Y PGIRCD	Se evidenciaron dificultades en la determinacion de volumenes de RCD, teniendo en cuenta el cambio de normatividad en referencia a la nueva resolucion emitida por la Secretaria distrital de Ambiente, lo cual genero multiples versiones del documento en cuestion, a fin de obtener una correcta subsanacion de las observaciones emitidas por el IDU al MAO que derive en la correspondiente aprobacion de la interventoria y radicacion ante la entidad.	8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONTRATISTA / INTERVENTORIA

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	idu

ACTA No 17 **DE TERMINACION ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** OBRA

APROPIACION DE DISEÑOS DE REDES SECAS	Se realiza la apropiacion por parte del contratista y aprobacion de la interventoria. Se debe tener en cuenta que, ETB y MOVISTAR mediante los recorridos realizados al sitio de intervencion, han realizado observaciones a sus redes, las cuales deben ser evaluadas y concertadas de manera conjunta para realizar los ajustes pertinentes que permitan la correcta ejecucion de la obra fisica y sus productos asociados.	Condicionado a acuerdos logrados con cada ESP.	ETB, MOVISTAR
ITEMS NP´s	A partir de la necesidad de incluir actividades No Previstas en el contrato de obra, el contratista y la interventoria de manera articulada presentaran al IDU la version final ajustada a las observaciones emitidas por este último; para el trámite de no objecion por parte de la entidad y gestion del modificatorio correspondiente.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A
PAI	Se encuentra en subsanacion de las observaciones emitidas por el IDU, se requiere de mesas de trabajo conjuntas para la aprobacion del mismo.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	INTERVENTORIA

En la etapa de preliminares se verifico que el presupuesto planteado inicialmente para este contrato no alcanza para cumplir la meta fisica del mismo, ya que durante la revision durante la etapa de preliminares, se detectaron mayores cantidades de obra y precios no previstos, por tanto, las partes acuerdan dar inicio a la etapa de ejecucion de obra teniendo en cuenta que, con los recursos actuales del contrato se garantiza la construccion del tramo 1 propuesto por el contratista, y paralelamente, las partes realizaran las gestiones pertinentes para culminar con las gestiones que permitan la aprobacion de los ítems NP's y la incorporacion de los mismos al contrato de obra, previa solicitud del contratista y aprobacion de la interventoria para el correspondiente tramite y formalizacion de adicion y prorroga derivados de la inclusion de items no previstos en un lapso no mayor a 30 dias. Por su parte, el IDU manifiesta que ante la necesidad de recursos adicionales, producto de las verificaciones previas a los APU's no previstos y balance del contrato, apropio recursos que se encuentran respaldados por los respectivos CDP's No. 1592, 3771, 3772, 1593, 3773 y 3789 por valor total de $3.037.099.011 para los contratos de obra e interventoria, para la realizacion de los modifictorios respectivos, previo cumplimiento de todos los requisitos para su elaboracion.

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 2 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO DE LA ETAPA 8 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR DE LA ETAPA 5.312.322.030 (Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU ALVARO RAUL QUIROZ TORO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	50	RUBEN DARIO TOLOSA	79.299.479	2520263130 - CND
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	100	JOSELIN SIERRA CORTES	1.053.329.861	25202249594 - CND
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	20	WILSON YAMEL PÉREZ QUEMBA	79.575.637	25202119101 - CND
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	30	RODRIGO ZAMUDIO LEMOS	79.684.297	2570063596 - CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20	MIYER ORLANDO RAMIREZ VARGAS	80.168.122	25202119265 - CND
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	20	MIGUEL ANGEL TORRES ZAMORA	1.012.366.058	25202391693 - CND
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	20	NESTOR ORLANDO ROJAS SIERRA	79.348.578	2520279940 - CND
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA	10	MANUEL ARSENIO MORENO NIETO	17.110.003	CN2053004
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	50	GERARDO RODRIGUEZ CASTEBLANCO	1.015.394.960	25252383479 - CND
ARQUEÓLOGO	40	IVAN DARIO BARBOSA	1.032.358.001	RNA-0188
PROFESIONAL SIG-CAD	10	GINNA PAOLA CIPRIAN CASALLAS	1.012.429.637	091037-0574880 CND
RESIDENTE AMBIENTAL	40	LYDA IVONNE TIERRADENTRO NOVA	53.125.192	25238-243627 CND
RESIDENTE FORESTAL	50	MARIA FERNANDA RIAÑO PELAEZ	1.020.814.791	091226-0598427 CND
BIÓLOGO	20	SEBASTIAN GIRALDO VASQUEZ	1.015.405.239	1015405239
RESIDENTE SST	80	MARIA ALEJANDRA NEIRA	1.114.400.986	350 DE 2017
RESIDENTE SOCIAL	100	MARTHA CECILIA BOLIVAR FIGUEROA	52.907.725	108775212-R
AUXILIAR SOCIAL	100	ANA MILENA ANGULO MORENO	53.041.630	292215323-I
ESPECIALISTA DE APOYO ECONÓMICO	50	JORGE MARIO BELZNER	80.090.732	33941
PROFESIONAL INGENIERO O ARQUITECTO	50	JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ LLANOS	1.030.661.956	0910370572500 -CND
AUXILIAR SOCIAL	50	JOSE DANIR ARIAS ARIAS	1.059.812.398	207549
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	50	CESAR AUGUSTO CHAVES GOMEZ	1.019.033.405	25335268680 - CND
INGENIERO MODELADOR	40	JULIETH CAROLINA ÑUSTEZ SIERRA	1.019.100.054	25202334428 - CND

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	25	MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	72.005.111	08202-114665
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100	CARLOS MAURICIO LAMPREA HUERTAS	1.105.687.789	70202-367442 TLM

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	idu

ACTA No 17 **DE TERMINACION ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACION ETAPA DE** OBRA

ESPECIALISTA LEGAL	10	MANUEL ALEJANDRO UMAÑA GRANADOS	80.766.019	169644
ESPECIALISTA FINANCIERO	10	JAIRO ENRIQUE PERDOMO RUBIANO	19.371.034	91498
PROFESIONAL CONTABLE	10	ELIZABETH ARIAS DIAZ	39.643.729	162472-T
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	10	MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	72.005.111	08202-114665
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	15	ANGEL DANIEL AVILA CASTAÑEDA	79.953.426	A25242004-79953426,
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	10	EVERARDO PARDO GUIO	79.702.450	25202103991 CND
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	10	EVERARDO PARDO GUIO	79.702.450	25202103991 CND
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	10	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	7.227.618	25202088535 CND
ESPECIALISTA EN REDES SECAS	10	JAIRO DE JESUS CORREA GARCIA	10.068.351	66205-3347
PROFESIONAL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	25	ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO	79.614.406	A25322006-79614406
ARQUEOLOGO	20	NUBIA CLAUDINA AGUDELO RAVE	1.035.855.041	150
SIG-CAD	10	PAULA YARITHZA GONZALEZ FREZNEDA	1.053.343.759	25202-356836 CND
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	20	MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA	72.005.111	08202-114665
RESIDENTE AMBIENTAL	30	TONYA OSORIO PRIETO	52.821.609	25260-176158 CND
RESIDENTE FORESTAL	30	JOSE ROBERTO DIAZ CAMARGO	19.374.368	03000-09497
BIOLOGO	15	RAFAEL RAMON SALVATORE RUBIO PUPO	79.685.722	79685722
RESIDENTE SST	60	DALIA MINERVA BRICEÑO RODRIGUEZ	52.729.457	25260138088CND
RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	15	JOSE ARNULFO ROJAS BAQUERO	11.411.716	CN230-39930
RESIDENTE SOCIAL	100	ANDREA VARGAS ZIPACON	1.030.563.576	1030563576
AUXILIAR DE INGENIERIA	25	NICOLAS MAURICIO DIAZ DELGADILLO	1.015.457.910	091037-0548999 CND

Para el cambio de etapa a Construccion de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hara parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOS (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal del Contratista
BELZCON S.A.S

(Firma)
(Nombre) CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal del Interventor
DPC INGENIEROS S.A.S.

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nombre) ÁLVARO RAÚL QUIROZ TORO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nombre) ÁLVARO RAÚL QUIROZ TORO
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

FORMATO		
LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-12	Construcción de Proyectos	4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **FECHA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No **517** (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80) E

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.392.394.968,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato, en números.)

CONTRATISTA BELZCON SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTOR CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
(Escriba el nombre del profesional del supervisor delegado para el contrato de Interventoría)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU ALVARO RAUL QUIROZ TORO
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para el contrato de interventoría)

ETAPA / FASE	DESDE			HASTA		
PRELIMINARES	18	4	2022	1	9	2023
EJECUCION DE OBRA	2	9	2023	1	5	2024
RECIBO	2	5	2024	1	6	2024

Verificación del cumplimiento de los requisitos minimos de la fase de preliminares, que permitan dar inicio a la ejecución de la obra. marque con una X en la columna SI cuando el requisito se cumpla, NO cuando el requisito no se ha cumplido y N/A cuando el requisito no aplica. En la casilla de "OBSERVACIONES OFICIOS APROBACIONES FECHA DE ENTRA DEL REQUSITO" deberá indicar los número de radicado IDU y Fecha de aprobación los documentos relacionados, la fecha de entrega de los requisitos faltantes que no afectan el inicio de la obra o alguna observación si aplica.

VERIFICAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES OFICIOS APROBACIONES FECHA DE ENTREGA DEL REQUSITO
Hojas de vida del contratista aprobadas por la interventoría para la construcción.	X			SI
Hojas de vida del interventor aprobadas por el IDU para la construcción.	X			SI
Estudios y diseños revisados, ajustados a la normatividad vigente, aprobados por la interventoría y apropiados o acogidos por el contratista de obra.		X		"- GEOTECNIA (APROBADO) - REDES SECAS (Se realiza la apropiacion por parte del contratista y aprobacion de la interventoria. Se debe tener en cuenta que, ETB y MOVISTAR mediante los recorridos realizados al sitio de intervencion, han realizado observaciones que deben ser evaluadas y concertadas de manera conjunta para la ejecucion de la obra fisica y sus productos asociados.) - REDES HUMEDAS (APROBADO) - URBANISMO (APROBADO) - DISEÑO GEOMETRICO (APROBADO) - PAVIMENTOS (Aprobado)
Predios entregados en su totalidad.			X	N/A
Cronograma de entrega de predios.			X	N/A
Plan anual de caja (PAC) aprobado por la Interventoría del contratista de obra para la etapa de Construcción	X			Aprobado por interventoria bajo condiciones contractualmente establecidas, debera ser actualizado conforme futuras modificaciones; en proceso de radicacion ante el IDU.
Plan anual de caja (PAC) de la interventoría para la etapa de Construcción	X			Aprobado por IDU, documento base para programacion de PAC para los meses de julio a diciembre.
APU's de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta.	X			Aprobados por interventoria, radicados al IDU.
Plan de inversión del anticipo, aprobado por la Interventoría.	X			Acta No.2 de anticipo suscrita por las partes el dia 03 de junio de 2022

Contrato de Fiducia debidamente suscrito y aprobado por la interventoría	X			Contrato de fiducia aprobado previo al giro del anticipo
Plan detallado de trabajo para la obra aprobado por la Interventoría, cumpliendo con lo estipulado en el Apéndice G "programación" o el que haga sus veces	X			Aprobado por interventoria bajo condiciones contractualmente establecidas, debera ser actualizado conforme futuras modificaciones; en proceso de radicacion ante el IDU.
Viabilidad de la interventoria de dar inicio de la obra.	X			Interventoria da viabilidad al inicio de obra mediante comunicado DPC-0085-IDU516-2023 del 01/09/2023, en proceso de radicacion a la entidad
Plan de calidad del contratista de obra y de la Interventoría debidamente aprobado	X			Obra: Aprobado por interventoria; en proceso de radicacion ante el IDU. Interventoria: radicado ante el IDU
Plan de acción de la interventoría, para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social a desarrollar por parte del contratista de obra.	X			Se encuentra en subsanacion de las observaciones emitidas por el IDU, se requiere de mesas de trabajo conjuntas para la aprobacion del mismo.
Reunión de inicio.	X			Realizada el 01 de septiembre de 2023
Entrega de actas de vecindad suscritas por contratista, Interventoría y comunidad.	X			Aprobado por interventoria; en proceso de radicacion ante el IDU.
Punto IDU Instalado con todos los elementos completos.	X			SI
VERIFICAR	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES OFICIOS APROBACIONES FECHA DE ENTRA DEL REQUSITO**
MAO-MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA debidamente aprobado por la Interventoría y radicado en el IDU				Se evidenciaron dificultades en la determinacion de volumenes de RCD, teniendo en cuenta el cambio de normatividad en referencia a la nueva resolucion emitida por la Secretaria distrital de Ambiente, lo cual genero multiples versiones del documento en cuestion, a fin de obtener una correcta subsanacion de las observaciones emitidas por el IDU al MAO que derive en la correspondiente aprobacion de la interventoria y radicacion ante la entidad.
Plan de Gestión Integral de RCD-PGIRCD, debidamente aprobado por la Interventoría y radicado en el IDU				Aprobado por interventoria, radicado ante el IDU.
Delegados nombrados por cada una de las ESP, SDM, SDP y otras entidades				SI
Estudio integral verificado por parte de la interventoría de todos los proyectos de redes de servicios públicos, teniendo en cuenta el inventario de redes, el diseño de espacio público de vegetación y el diseño geométrico.				SE ENTREGARA CON LA APROBACION DE TODOS LAS APROPIACIONES DE DISEÑOS DEL COMPONENTE TECNICO
Acta de definición de competencias de pago para cada ESP debidamente aprobada.				V.1 presentadas por contratista de obra y avaladas por interventoria en concordancia con los diseños entregados al contratista de obra; actualmente en socializacion con las ESP, con el fin de obtener una revision, actualizacion y aprobacion de las mismas en version final.
Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad				SI, AUTORIZADO POR SDM COI No.29
Permisos aprobados por la SDA (POC y Tratamientos Silviculturales)				Inventario forestal aprobado por interventoria, radicado ante el IDU.
Permisos aprobados por todas las Empresas de servicios públicos			X	N/A
Permisos aprobados por todas las Entidades de orden Distrital y Nacional actualizados			X	N/A
Entrega de los contratos laborales, de las afiliaciones al sistema general de seguridad Social integral y certificados de aptitud laboral del contratista de obra y la interventoría				SI, en proceso de radicacion ante el IDU.
Instalacion de la valla de la obra			X	N/A
Otras.				N/A

La Interventoría recomienda el inicio de la etapa de Ejecucion de obra con las condiciones actuales, teniendo en cuena que se da cumplimiento a lo establecido en los docuentos contractuales y los manuales IDU vigentes y según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU.

DPC-0085-IDU516-2023 del 1 de SEPTIEMBRE de 2023

Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

OBSERVACIONES

N/A

ING. RUBEN DARIO TOLOSA CAMARGO
Director de Obra
BELZCON SAS

ING. MARTIN ALEJANDRO RESTREPO ATUESTA
Director de Interventoría
DPC INGENIEROS SAS