Bitácora Compuertas 2023.

Contrato No 0261 de 2023.

Junio 08 de Junio de 2023.

Junio 08 del 2023. (Jueves).

① Se inician labores de obra en las Compuertas de Villa Rosa llevando la lamina de Hierro de formato 6.0 M x 2.44 de alto. ESTE MISMO dia llega la Maquinaria amarilla a sitio (Excavadora y Retroexcavadora).

② La excavadora realizó labores de la postura de la lamina en la boca toma de las Compuertas (Todo Entubado El Guayabo) Con el fin de disminuir la presión del agua que sale para el canal del dique.

③ Trabajaron 2 ayudantes y 2 Maquinas Amarillas

Hora inicio: 7:30 A.M
Hora final: 4:30 A.M

AH:

Jaime Aldana
Jefe de Operaciones.

Powered by CamScanner

Junio 09 del 2023. (Viernes)

① Se realizaron labores de Corte de Volqueta con la Payarita, para llevar hasta las Compuertas de Villa Rosa el material que se va utilizar para el Cierre provisional (Lado Embalse El Guayabo).

② Trabajaron 2 Maquinas Amarillas y 2 Volquetas.

Hora inicio: 7:00 A.M

Hora final: 4:30 A.M.

Atte

Jaime Alcivar
Life operativo

Junio 10 del 2023 (Sabado)

① Se siguen trabajos de Carga de Volquetas con la pajarita. Se lleva el material hasta la Compuerta de Villa Rosa. Este Material se va utilizar para el Cierre Provisional del tado del canal del dique. Una vez las volquetas descargan, la excavadora se encarga de acopiar el material para aprovecha el espacio disponible.

② Trabajaron 2 maquinas y 2 volquetas

Hora inicio: 7:00 A.M
Hora final: 2:30 P.M.

Atentamente:

Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones.

Powered by CamScanner

Junio 11 del 2023 (Domingo 11)

① Se realizaron labores de Curpe de Vaqueta con material de relleno el cual fue descargado del Camper de Villarreal. La excavadora realizo labores de acopio de Material del todo del Embalse El Cocuyero.

② Trabajaron 2 Maquinas y 3 Vaqueta.

Hora inicio: 7:30 A:M
Hora final: 2:30 A:M.

Jaime Aldana J.
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Junio 12 del 2023 (June 12)

① Se iniciaron labores de Cargue de volqueta con la pajarilla para el cerre provisional que se va a realizar en las Compuertas de Villa Rosa (Lado Embalse).

② Se iniciaron labores de Uncado de Rocas Grandes Big Bag de 1.5 Toneladas de resistencia. Este Uncado se realizó con la excavadora y 6 ayudantes en las Compuertas de Villa Rosa (Lado Embalse El Guayabo).

③ Se iniciaron labores en las Compuertas El porvenir con la demolición de los muros existentes y del porton del acceso principal. Esta demolición y el desmonte del porton se realizaron con el fin de realizar el pilo donde van a ir ubicados los Contenedores nuevos suministrados por la (Gobernación).

④ Se inicio labores de figurar el acero en Varillas de 1/2" para las Vigas Cimiento del piso donde van a ir ubicados los Contenedores.

⑤ Trabajaron 2 Maquinas, 2 Volquetas, 2 Oficiales, 6 ayudantes.

Hora inicio - 7:30 A.M
Hora final: 4:30 P.M.

Jaime Alduvo J.
Jefe de Operaciones

Jueves 13 (Martes).

① Se siguieron laborer de fijaje el acero en Varillas de 1/2" para las Vigas de cimentación del 5to duelle Vew a la ubicación los Contenes. (Compresitas el Porvenir)

② Se siguieron laborer de llenado de Lacri Big Bag en las Compresitas de Villa Rosa para el Corte provisional del lado del Embalse El Guayabo.

③ Se iniciaron laborer de llenado de Lacri pequeños. Con el material traído en los vehículos para el Corte provisional. Este llenado se realizo Con personal ayudantes (8 personas).

④ Trabajaron 2 Operadores y 3 ayudantes.
⑤ Trabajaron 2 Maquinas Amarillas

Hora de Inicio: 7:30 A.M

Hora final: 4:30 A.M.

Jaime Alduvin J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Jueves 14 (Miercoles)

① Se inician labores de colocar las vigas de cimiento del piso de las Cortinas y se funden las vigas en Circuito de 3.000 psi.

② Se suministran los Maderos para el Cierre provisional en las Compuertas de Villa Rosa.

③ Trabajaron 2 oficiales y 2 ayudantes.

Hora de inicio: 8:00 A.M
Hora final: 4:30 A.M.

Jaime Ochoa J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Junio 15 (Jueves)

① Se realiza la operación con las maquinarias del Cierre provisional del Todo del Embalse El Guayabo, que consiste en colocar los Hadleys como Tapadera, luego se lloperan los Sacos Grandes Big Bag de 1.5 Tn de Bentonita, y encima de estos Sacos se rellena con el material acopiado días anteriores; se reitó que el Cierre no quedara con fuga de agua y se apoyo con los Sacos pequeños de 50 kg.

② En las Compuertas el personal realizaron labores de desencofre de las Vigas de cimiento fundidas el día de ayere. Se procede a rellenar con material Seleccionado, se instala la malla electrosoldada y se funde el pito en Concreto de 3.000 psi.

③ Trabajaron 2 maquinas, 2 volquetas, 14 ayudantes, 2 Oficiales

Hora inicio: 7:00 A.M
Hora final: 5:30 p.M

Jaime Atdura J.
Jefe de Operaciones

Jueves 16 (viernes)

① Se vuelven a Cargar volquetas con material de relleno para realizar el cierre provisional pero del lado del canal del dique.

② Se le aplica agua a la base fundida el día de ayer en las compuertas El porvenir.

③ Trabajaron 2 maquinas, 2 volquetas. 1 ayudante

Hora de inicio = 7:30 A.M
Hora final = 4:30 P.M.

Jaime Arana P
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Juan 17 (Sabado)

① Se Sigue Saboma de Carga de Volqueta para Villavicencio Cerro provincial (Lado Canal del Dique).

② Se dispone los Socios Big Bag en el sitio para nuevas Recargas.

③ Trabajan 2 Maquinas, 2 volquetas y 1 ayudante.

Hora inicio: 7:30 A.M
Hora final: 3:30 p.M

Jaime Alfaro
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Junio 16 (domingo).

Se siguen labores de carga de volqueta con maquinaria para descargar en Villanueva. Este material es utilizado para llevar sacos y realizar relleno cuando se esté haciendo la operación del cierre.

Se comienzan labores de retiro de sacos Grandes Big Bag con maquinaria amarilla y personal de la zona como ayudantes.

En la carretera de el Tauro, se está a la espera de que la vía fluvial (piso container) tenga la resistencia mínima para proceder a montar las estructuras (Containers suministrados por la Gobernación).

Trabajaron 2 maquinas, 6 ayudantes, 2 volquetas.

Hora de inicio: 7:30 A.M
Hora de final: 3:00 P.M.

Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones

Junio 19 (Jueves)

Se Siguen labores de llenado de Sacos Grandes Big Bag para el Cierre provisional del techo del Canal Oriente.

Se Continuaron labores manuales de llenado de Sacos pequeños de 50 kg de Tenitancia para el Cierre provisional.

Se Suministraron los #odeos que le van a utilizare como Trincheras para los Sacos Grandes y pequeños

Trabajaron 10 ayudantes

Hora inicio: 7:30 A.M
Hora final: 4:30 p.M

Jaime Albarracín J.
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Jueves 30 (Martes).

Se siguieron sobrar de Vendo de sacos pequeños de 50 Kg.

Se inicia operación del cierre provisional (todo canal del dique) con la maquinaria y la ayuda de un pertenecino calificado. Se procede a instalar la madera como trinchera, luego se colocan los sacos grandes y sacos pequeños y se rellena con el material acopiado. Todo el dique provisional para mañana Comenzar a desinstalar las compuertas existentes.

Trabajaron 18 ayudantes, 2 maquinas y 1 volqueta.

Hora de inicio: 6:30 A.M
Hora final: 5:00 P.M

Jaime Aldana S.
Jefe de Operaciones.

Powered by CamScanner

Junio 21/2023 (Miercoles)

Se realizaron labores de desarrollo de las Compuertas existentes.
Esta labor la realiza 1 Herrero y 3 ayudantes.
Se logro desarrollar 1 Sola Compuerta.

Trabajaron: 1 Herrero, 3 ayudantes
Hora de inicio: 8:00 A.M
Hora de finalizacion: 4:00 pm.

Jaime Alfaro Jimenez
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Jueves 22/2023 (Jueves)

Se continuaron labores de desmalte de Carpeta.
Se lograron desmalte 2 Carpetas.

Trabajaron: 1 Perito y 3 ayudantes.

Hora de inicio: 7:30 A.M
Hora final: 4:30 P.M.

Ing. Jaime Ubeda Jiménez
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Junio 23/2023 (viernes)

Se continúa desmontando las Carpetas existentes para un total de Cuadrilla desmontada y toma retirada de la zona en Volqueta.

Trabajaron 1 Hombre y 3 ayudantes.

Jaime Aldana Jiménez.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Junio 24 / 2023 (Sabado)

Una Vez Cortadas las Carpetas desmontadas, se procede al inicio de la instalacion de Carpetas nuevas Suministradas por la Corporacion.
Llego al Sitio, todas las Herramientas necesarias para la instalacion antes mencionada.

Trabajaron 1 Tecnico y 4 ayudantes. 1 pajarita y 1 Volqueta

Hora de inicio 7:30 A.M
Hora Final: 4:00 P.M

Ing. Jaime Alfaro J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 25 (Domingo)

No se trabajó

Powered by CamScanner

Jueves 26/2023 (Fuel).

Se Iniciaron labores de instalación de Cerramiento nuevo en Villa Rosa, logrando instalar 1 unidad de la estructura.

Trabajaron: 1 Herrero, 1 ayudante, 1 maquina pajarita

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 pm

Jaime Ochoa J.
Jefe de operaciones

Lunes 27 (Martes)

Se Inician labores de instalación de la #2 Compuerta.

Se logra instalar 1 Compuerta para un total de 2 instaladas.

Trabajaron: 1 Arpero, Maycol y 1 maquina pequeña.

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora final: 4:30 p.M.

Jaime Blanco Jiménez
Jefe de operaciones

Julio 28 (Miércoles)

Se requiere labores de instalación de Carpetas en Villa Rica.

Se hace instalar 1 Carpeta para un total de 3 Unidades.

Trabajaron 1 Ayudante, 1 Soldador, 1 maquina pequeña.

Hora de inicio: 7:30 AM.
Hora final: 4:30 PM

Ing. Jaime Alcaraz S.
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Julio 29 (jueves)

Se realizaron labores de instalación de Carpetas en Villa Rosa

Se instalo 1 Carpeta, para un total de 4 jornadas.

Trabajaron 1 Ingeniero, 3 ayudantes, 1 maquina pavimentadora

Hora de inicio: 7:30 A.M
Hora final: 4:30 PM

Ing. Jaime Alcaca Jimenez
Jefe de Operaciones

Junio 30 (Viernes)

Se ingresan labores de instalación de Carpeta en Villa Rosa

Se instala 1 Carpeta, para un total de 5 instaladas

Trabajaron 1 Tornero, 3 ayudantes, 1 maquina pajarita

Hora de inicio: 7-30 AM
Hora final: 4:30 pm.

Jaime Alberto Jiménez
Jefe de operaciones

Julio 01 (Sabado)

Se realizó labores de instalación de la oficina Carpenta en Villa Rosa.

En total se instalaron 6 Carpetas nuevas que fueron suministradas por la CRA.

Trabajaron 1 Ayudante, 1 Maquina Pequeña.

Hora de inicio - 7:30 AM
Hora final - 4:30 PM.

Jaime Nieves.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 02 (domingo)

No se laboró

Powered by CamScanner

Julio 3 (Jueves)

Ya una vez terminada la instalación de la Compuerta (Tubería), se procede abrir el Cofre dique provisional que se construyó del lado del Embalse El Cuyo. Este cierre consta de quitar el material de Sitio, Sacar los Sacos pequeños, Sacar los Sacos Grandes bigbag, Sacar la madera y así dejar al embalse Habilitado para la pesca de los Habitantes Cercanos.

Trabajos 1 retro excavadora, 1 zapata, 3 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 A.M
Hora final: 4:30 p.M.

Jaime Acuña
Jefe de operaciones

Julio 04/2013 (Martes)

Se continua con el retiro del dique provisional realizado del todo del cubete el bagazo para habilitar y darle paso al flujo de agua hacia el canal del dique.

Trabajaron 1 retroexcavadora, 1 pajarita y 3 ayudantes

Hora de inicio = 7:30 A.M.
Hora final = 4:30 p.m.

Ing. Jaime Alvarez
Jefe de operaciones

Julio 05/2023 (Miercoles)

Se inician labores de acondicionar la canaleta de luz Mitad que va desde el porte hasta el cuarto de la planta electrica. Es necesario hacer este movimiento porque van hacer ubicados los contenedores dentro de las instalaciones de la Compañia El porvenir.

Trabajaron 1 electrico y 2 ayudantes.

Hora de inicio: 7:30 A.M.
Hora fin- 4:30 A.M.

Jaime Alcala J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 06/2013 (jueves)

Se iniciaron labores con maquinaria amarilla excavadora y un personal de la zona para retirar el dique provisional que se hecho en la entrada del lado del canal del dique. Se retiro el material extraido, sacos tierra, sacos pequeños, madera y se dejo habilitado el paso del flujo de agua.

Trabajaron 4 operadores, 1 maquina pajarita

Hora de inicio: 7:30 a.m
Hora final: 4:30 p.m.

Ing. Jaime Alicea
Jefe de operaciones

Julio 07/ 2023 (Viernes)

Se iniciaron labores con una Grua Telescopica para mover los Contenedores que estan ubicados en la parte de afuera de los interiores de las Compañias El Porvenir. Estos ubicados en la parte trasera de la Hipodromera, se hizo mover un Contenedor y se retiro en la plataforma Guerrero.

Trabajo: 1 Grua Telescopica, 2 operadores, 1 maquina pagante

Hora de inicio = 7:00 AM
Hora final = 3:00 PM

Jaime Alfaro
Jefe de operaciones

Julio 08/2023 (Sabado)

Se Continuaron Labores con la misma Grua Telescopica para Mover el Cabezal faltante.

Cabezal fresa Vertical 2 Cabezales, Uno cuchilla del otro dentro de las instalaciones dulos Carpenter El porvenir.

Trabajaron 1 Grua Telescopica, 2 operadores, 1 maquina pesada

Hora de Inicio: 7:00 AM
Hora final: 2:30 p.m

Jaime Nava J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 09/2013 (Domingo)

No he dormido.

Powered by CamScanner

Julio 10/2013 (Mier)

Se inician labores de pintura sobre muros internos y externos en los Corredores de Villa Rosa.

Trabajadores Ayudantes

Hora de inicio 7.00 A
Hora final: 4.00 p.m.

Ing. Jaime Alvarez Jimenez
Jefe de Operaciones

10/10/2023 (Martes)

Se siguieron labores de pintura sobre muro interior y exteriores en la Comunidad de Villa Rosa. De igual manera se puso la reja y el portón.

Trabajamos y aprendimos.

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 p.m.

Ing. Jaime Nava J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 12/ 2023 (miercoles)

Se iniciaron labores de construcción de la escalera metálica para el acceso a los contenedores en los Campestres El Porvenir. Esta escalera se esta construyendo con perfiles PHR 100 X 50 X 1.5mm, todas estructuras rectangulares, soldadura electrica, esmerilado y pintura tipo 1 como acabado final.

Trabajaron 1 maestro y 3 ayudantes.

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 pm

Ing. Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones

Julio 13 /2023 (Jueves)

Se Siguieron labores de Construcción de la vivienda Metálica en las Coordenadas El Porvenir.

Trabajaron 1 Hombre y 2 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 A.M
Hora fin: 15:30 pm

Ing. Jaime Alfaro
Jefe de Operaciones

Julio 14/2023 (viernes)

Se siguieron labores de construcción de la cuchilla Helicoidal en la empresa el ponedí

Trabajaron 1 tornero y 2 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora final: 4:30 p.m.

Ing. Jaime Nieves J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 15/2023 (Sabado)

Se inicia labores de encofrado en Columnas C/Porvenir para la construccion de Viga Circular para el uso de Cerramiento ovino que se va a construir para volver a Rebirar el portón de acceso principal. Se inician labores de figurado el acero de 1/2" longitudinal y otros diversos a roda 0.30 m.

Trabajamos 1 oficial y 3 ayudantes.

Hora de inicio : 8:00 AM.
Hora final: 3:00 pm

Jaime Ndoro J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 16/2013 (domingo)

No se sabrá

Julio 14/2023 (Jueves).

Se figuraron labores figuras acero de 1/2" longitudinales y aros de la misma 1/2" y se formaletio y se fundio la Viga Cintio en Concreto de 3.000 psi. Se hizo excavación para las zapatas que van en acero de 1/2 pulgada.

Trabajamos 1 oficial y 3 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora final: 4:30 PM

Jaime Ulloa P.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Julio 18/2023 (Martes)

Se realizan labores de fijación abacero para las tapaderas con varilla de 1/2", se formaleteo y se subio el cuerpo de 3.000 psi.

Se inician labores de fijación de acero para las columnas de confinamiento.

Trabajan 1 oficial y 3 ayudantes

Hora de inicio 7:30 AM
Hora final: 4:30 PM

Ing. Jaime Ochoa J.
Jefe de Operaciones

Powered by CamScanner

Julio 14/2023 (viernes)

Se inician labores de formaleteo en Colmenas de Confucionista y la fundición en Cocinelo de 3.000 pie.

Trabajamos Jaffiel y 4 ayudantes

Hora de inicio - 7.30 AM.
Hora fact. 4:30 pm

Jaime Abad
Jefe de operaciones

Julio 20/2023 (Jueves)

Se inician labores de Kuelle en Vat para corrosión perimetral.

Trabajaron 1 oficial y 3 ayudantes.

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora fin: 4:30 PM

Jaime Alvarado
Jefe de operaciones

Julio 21/2023 (Viernes)

Se inicaron labores de pavilar sobre muros de concreto perimetral. Se inicio labores de fijacion acero de 1/2" para la Viga intermedia y la Viga superior.

Trabajaron 1 oficial y 3 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora fuel: 4:30 PM

Jaime Abarca P.
Jefe de operaciones

Julio 22/2023 (Sabado)

Se inician labores de fierrateros la viga intermedia y la viga superior (corona) y se fecha en Concreto de 3.000 psi.

Trabajaron 1 oficial y 3 ayudantes.

Hora de inicio : 7:30 AM
Hora fin : 3:00 pm.

Ing. Jaime Alava
Jefe de operaciones

July 23 (Sunday)

Ali Le Jabou

Powered by CamScanner

Julio 24 (Jueves)

Se dieron labores de instalación de pasos del arcabuco principal Hacia las instalaciones de la Convento el Portería. Se realizo limpieza sobre los cerros y barandas para que en dicho portones fueron pintados.

Trabajaron 1 oficial y 4 ayudantes y 1 Herrero.

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora final: 4:30 PM

Ing. Jaime Aldana
Jefe de operaciones

Julio 25/2023 (Martes)

Se siguen labores de instalación de postes que fue suministrado por la Cooperativa del Atlántico.

Trabajaron 1 tractor y 3 cuadrillas.

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora fin.: 4:30 PM

Powered by CamScanner

Julio 26/2023 (miércoles)

Se Suspende labores por Conflicto con la Comunidad y los Soldados del ejercito que durante en los Campamentos el personal

Jaime Aldana
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 03/2023 (antes de ~~antes~~) Jueves

Después de suspender las actividades programadas, con la comunidad del pueblo, se procede a reactivar las actividades. Se continúa con la instalación del panel de acceso y se inicia labores de pintura sobre muros internos y exteriores en las instalaciones de los comedores. El personal

Trabajaron 1 oficial, 1 ayudante y 6 ayudantes.

Hora inicio: 7:30 AM
Hora final: 4:30 PM

Jaime Alfaro Jiménez
Jefe de Operaciones

Agosto 04/2023 (Jueves) Nevado.

Se dispuso labores de pintura sobre cunetas internas y externas en las Compuertas El Ronquillo.

Trabajaron Oficial y 3 ayudantes

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora fin: 4:30 pm.

Ing. Jaime Alcivar
Jefe de Operaciones

Agosto 05/2013 (viernes)

Se dieron talleres de pintura sobre temas internos y externos en las Compañías El Porvenir

Trabajaron Rafael y 3 ayudantes

Hora de inicio 7:30 AM
Hora final 4:30 pm

Jaime Bibiana J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 06/2023 (~~Sabado~~) Domingo

Se realizan labores de limpieza total despues de haber terminado en las Compuertas El porvenir y Villa Rosa.
Todo este material fue retirado en Volquetas.

Trabajaron 6 ayudantes y 1 Volquetas

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final: 3:00 pm

Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones

Agosto 07/2023 (lunes)

No se laboro

Agosto 08 (martes)

No se laboro

Powered by CamScanner

Agosto 09/2023 (miercoles)

Se inician labores de limpieza manual en el canal que interconecta las Compuertas con el Embalse El Guayabo. La limpieza es retirar plantas Macrofitas y sedimento para ampliar la capacidad Hidraulica del Canal asi evitar futuras inundaciones con las primeras precipitaciones.

Trabajamos 40 Campesinos de la zona.

Hora de inicio = 7:30 AM
Hora final: 4:30 PM

Jaime Nieves.
Jefe de operaciones

Agosto 10/2023 (jueves)

Se Siguen labores de limpieza general sobre el canal.

Trabajamos 4h Recolectores de la zona.

Hora de inicio: 7:00AM
Hora final: 5:00PM

Atte: Jaime Alcivar
Jefe de operación

Powered by CamScanner

Agosto 11/2023 (viernes)

Se firmo labores de limpieza general sobre el cual se fue Conforme el proceso

Trabajamos 40 percadores

Hora de inicio: 7.00 AM
Hora fin: 4.00 PM

Jaime Ochoa J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 12/2023 (Sábado)

Se siguieron labores de limpieza manual sobre el canal en los Corregimientos El Porvenir.

Trabajadores en Terreno:

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 PM.

Powered by CamScanner

Agosto 13/2023 (Domingo)

No laboré.

Powered by CamScanner

Agosto 14/2023 (Lunes)

Se siguieron labores de limpieza manual sobre el canal en la Comunidad El porvenir.

Trabajaron 40 personas

Hora de inicio: 7:30 AM
Hora final = 5:00 PM

Jaime Alban
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 15/2023 (Martes)

Se Siguieron laborer de limpieza sobre el canal de las Compuertas El Porvenir

Trabajaron 1/0 Percebeer

Hora de inicio: 7.00 AM
Hora final: 4:00 pm

Jaime Alfaro J.
Jefe de Operaciones

Agosto 16/2023 (miércoles)

Se limpiaron todas las limpieza sobre el canal de las Compuertas El Porvenir

Trabajaron 4 personas.

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 pm

Ing. Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 17/2023 (Jueves)

Se siguieron labores de limpieza sobre el cual no yo Compruebo El Powerbi.

Trabajamos 4h recibidas

Hora inicio: 7.00 AM
Hora final: 4:00 pm

Ing. Jaime Alcivar J.
Jefe de operaciones

Agosto 18 / 2023 (viernes)

Reglamento sobre el limpieza manual sobre el canal en las Compuertas El Porvenir

Trabajadores de recorridos

Hora de inicio : 7:00 AM
Hora final: 4:00 pm

Ing. Jaime Aldana J.
Jefe de operaciones

Powered by CamScanner

Agosto 14/2023 (Sabado)

Se inician labores de pintura para los Gaviones que se encuentran ubicados detrás de la Guardia El porvenir.
Se traslada dos postes de luz para los contenedores y poder utilizar los ahí Acondicionados.

Trabajaron 3 ayudantes y 1 electricista

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora final: 4:00 pm

Jaime Alfaro J.
Jefe de operaciones

Δρόμος 20/2023 (Δοκίμιο)

Πώς σε λένε.

Powered by CamScanner

Martes 21/2013 (Turno)

Se realizaron labores de poda sobre los castaños, dejando limpias las aceras para su uso peatonal.

Trabajaron 3 ayudantes

Hora de inicio: 7:00 AM
Hora fin: 4:00 pm

Firma Jefe de operaciones
Jaime Alvarez.

Powered by CamScanner