Fecha 2023-08-28 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1773-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Catalina Otalora Duarte - Especialista de Apoyo, Ingryd Milena Pineda Ariza - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	76.0%
% EJECUTADO	77.0%
% VARIACIÓN	1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato con fecha de inicio 24/12/2021, actualmente no presenta atrasos de forma general, pero de forma individual la Troncal Autopista Norte cuenta con un atraso de calzada BRT 66% y calzada mixta 15%.
Mediante radicado No. 202352601430762 del 18/08/2023 la interventoría Consorcio ECOSANTAFE 023 remitió informe técnico de presunto incumplimiento.
El contratista remitió a la interventoría reprogramación No. 3 el 14/06/2023, donde excluye las actividades de la troncal Autopista Norte; documento que fue rechazado por parte de la interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC SOFAN 010	**Contratista**	CONSORCIO ECOSANTAFÉ 023
Contrato No.	IDU-1718-2021	**Contrato No.**	IDU-1773-2021
Valor Inicial	$ 41.310.427.316,00	**Valor Inicial**	$ 5.370.479.388,00
Total Contrato	$ 41.310.427.316,00	**Total Contrato**	$ 5.370.479.388,00
Valor Pagado	$ 32.175.599.782,00	**Valor Pagado**	$ 3.142.488.859,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-24	**Fecha de Iniciación**	2021-12-24
Fecha de Terminación Actual	2024-03-23	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-23
No. Empleos generados	60	**No. Empleos generados**	38

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

TRONCAL SUBA DESDE CALLE 80 HASTA PORTAL SUBA

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	5.75
Fecha de inicio real de obra	2023-02-07	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	5.75
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.01

Fecha de finalización real de obra	2023-02-11	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.01
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.018.393.512,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.018.393.512,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-Carril de Troncal	Km_Carril	64.59	64.59
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-Carril de Troncal		False	

TRONCAL CALLE 80 DESDE MONUMENTO A LOS HÉROES HASTA RÍO BOGOTÁ			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	144.97
Fecha de inicio real de obra	2023-08-23	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	144.97
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	39.9
Fecha de finalización real de obra	2023-08-24	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	39.9
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 11.963.271.472,39
		Ejecución Financiera Real $	$ 11.963.271.472,39
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**
Asfalto MD25			7509.15
AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-Carril de Troncal	Km_Carril	17.81	17.81
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-Carril de Troncal		Las estrategias o técnicas de conservación correspondientes a intervenciones tanto programadas como por condición de respuesta o de reacción de acuerdo con los diagnósticos y daños identificados por el contratista y aprobados por la interventoría, según el corredor a atender. Por lo tanto, la intervención en Troncales se realizará en la totalidad del perfil vial (carriles solo bus y mixtos)	

TRONCAL AUTOPISTA NORTE DESDE MONUMENTO A LOS HÉROES HASTA ESTACION TERMINAL.			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	114.26
Fecha de inicio real de obra	2023-06-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	114.26
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	51.99
Fecha de finalización real de obra	2023-06-29	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	51.99
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 20.222.182.913,48

	Ejecución Financiera Real $	$ 20.222.182.913,48

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-Carril de Troncal	Km_Carril	23.98	23.98

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-Carril de Troncal	False

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO