CI-IMDER-2023-018-2023

Palmira, agosto 31 del 2023

Señores:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA - IMDER
Atn: Andrés Cervino, Enrique Martínez, Clemencia del Pilar Martínez – Supervisores del Contrato
Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez - Dirección Cl 27 # 35 - 00,
Palmira, Valle del Cauca.

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 308-2022. OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO RECREO PALMIRA" Y "FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL SERVICIO OPTIMO A LA COMUNIDAD"

Asunto: Solicitud prórroga para el Contrato de Obra N° 308 – 2022.

Cordial saludo,

De la manera más atenta y para dar cumplimiento al contrato de interventoría MINC – 001-2023, cuyo objeto de intervención es el contrato de obra en referencia, nos permitimos informar lo siguiente:

Se solicita al IMDER la generación de una prórroga al contrato, por los motivos revisados y expuestos por el contratista **TECNICOS & ESPECIALISTAS INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S** - **Nº NIT 800074273 - 3** y como representante legal a **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN** identificado **C.C. 1.098.636.992** mediante oficio con fecha del 30 de agosto de 2023, con que se comunica a la interventoría, la intensión de solicitud de prórroga del contrato de obra. Esta interventoría conceptúa que es **viable** dicha prórroga a partir del 1 al 6 de septiembre del 2023 para un total de seis (6) días calendario o hasta que se supere el inconveniente de fuerza mayor.


Considerando que el motivo expuesto no es imputable al contratista de obra, a que el proveedor del contratista, KINGSPAN tuvo inconvenientes en el despacho de la teja tipo

sándwich, dada su ubicación en el municipio de Turbaco, Bolívar y aunado a lo anterior esta el hecho que, el material con esas especificaciones es fabricado y distribuido solo por el proveedor mencionado. Por otro lado, se tiene en cuenta que, el tiempo de traslado desde Turbaco hasta Palmira se estima en seis (6) días.

Sin otro particular.

Gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,



MAURICIO CASTRO SORIANO

Rep. Legal Mauricio Castro Soriano

Interventoría.

Anexos: Oficio de solicitud de prórroga contratista TECNISA.
Documento soporte solicitud prórroga de contratista TECNISA.
Programación de obra (7 folios)