GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación **N°. 12** de la suspensión **N°.1**, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista continuara suspendido en las labores desde la fecha generada de la suspension, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.

2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliacion de la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas y verificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El jefe de la Oficina de Contratación o Secretario Delagado Ordenador de Gasto Y el secretario o jefe del sector solicitante revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato continúe suspendido según aprobación y revisión del supervisor, el secretario y/o jefe sector solicitante, y del interventor del Contrato.

4) El Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta junto con el acta de reinicio, una vez se suscriba, con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

5) Las partes acuerdan que al ser la presente acta de ampliación a la suspensión del contrato un acuerdo de voluntades, no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

CONSULTORIA ☐ **OBRA** ☑

CONTRATO No. 1762 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA 15 días + 4 meses según ley 1150 de 2007 art 11
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SMC-034-2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO "DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 35 N. 20-90 BARRIO JORDAN, EN CUMPLIMIENTO DE LA INFRACCIÓN URBANISTICA N. 9949-2016 PROFERIDA POR LA SECRETARIA DE CONTROL FISICO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META".
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CALLE 35 N. 20-90 BARRIO JORDAN, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO 15 días
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.883.859,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y el nombre del representante legal)

INTERVENTOR N.A
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y el nombre del representante legal)

SUPERVISOR DESIGNADO JAVIER RICARDO ZORNOSA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
(Escriba el nombre del funcionario designado)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION MARIALEXANDRA AMAYA MARTINEZ
(Escriba la profesión y el nombre del Jefe de la oficina o el ordenador del gasto)

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION 1	15
AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION 1	60 DIAS
AMPLIACION 7 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 8 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 9 A LA SUSPENSION 0	30 DIAS
AMPLIACION 10 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS
AMPLIACION 11 A LA SUSPENSION 1	30 DIAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias según sea necesario)

PLAZO TRANSCURRIDO TRECE (13) DIAS
(Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde el inicio del contrato)

PLAZO FALTANTE 2 DIAS
(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminación del contrato)

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 29 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 12 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 12 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 5 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 6 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE FEBRERO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE FEBRERO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 7 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE MARZO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 8 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE MARZO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 8 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE ABRIL (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 9 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE ABRIL (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 9 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE MAYO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 10 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE MAYO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 10 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA AMPLIACIÓN 11 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 13 (Dia) DE JUNIO (Mes) DE 2023 (Año)

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN No. 11 DE LA SUSPENSIÓN No. 1 15 (Dia) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR ACTUAL $ 34.883.859,00 (Indique el valor actual del contrato en números)

En la Ciudad de Villavicencio; a los 13 días del mes JULIO del 2023

se reunieron JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA representante legal del contratista,

N.A (Nombre del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de interventoría, LUIS ANTONIO CHAVES AVILA

Secretario de Infraestructura, JAVIER RICARDO ZORNOSA supervisor delegado del contrato

y la jefe de la oficina de contratación VICTORIA CAROLINA RAMIREZ CRUZ

con el fin de AMPLIACION 12 LA SUSPENSIÓN 01 soportado en la solicitud del contratista viabilizada por la supervisión

el 13 (Dia de la solicitud) de JULIO (Mes de la solicitud) del año 2023 (Año de la solicitud)

CAUSAS

Las condiciones con los cuáles se solicitó la ampliación 12 de la suspensión 1 del contrato no han sido resueltas.
1, TECNICO
La supervisión requiere el tiempo para revisar la información allegada por el contratista en la fecha del 12 de septiembre a fin de determinar el valor de las actividades faltantes identificadas durante la ejecución del contrato, el cual no se ha estimado en razón a que no hubo acuerdo con la supervisión anterior en algunos de los precios de las actividades no previstas, ante lo cual la supervisión actual requirió al contratista allegar información para su debida revisión. a la fecha el comite de demoliciones se reunio el 26 de Enero de 2023, y se determino la necesidad de un adicional en tiempo y dinero del proyecto, ya se adelanto el tema de CDP y cantidades a intervenir segun la adicion y prorroga la carpeta fue radicada en la oficina de contratacion el dia 08 de marzo de 2023, y devuelta por observaciones en detalles de forma y entregada pero a la fecha no tengo ningun tipo de actuacion, por tal motivo solicito TREINTA (30) DIAS mas

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 10 DE LA SUSPENSIÓN 1 12 (Dia) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 375 DIAS (Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 2 DIAS (Indique en este espacio los dias faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN 13 (Dia) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA PREVISTA DE TERMINACION 15 (Dia) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROF
N.A		

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
AYUDANTES	3
OFICIAL	1
SOLDADOR	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD		ESTADO
N.A				

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1762 de 2022 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 días del mes de JULIO DE 2023

Firma
Nombre JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
R/L. JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
Contratista

Firma
Nombre LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Infraestructura

Firma N.A
Nombre xxxxxxxxxxx
R/L. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Interventor

Firma
Nombre JAVIER RICARDO ZORNOSA
Supervisor