PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA SUPERVISION EN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO 077 DE 2023

INFORME 7 AGOSTO 8 – SEPTIEMBRE 7

el 8 de febrero de 2023 se inició el contrato No 077 de 2023, el cual tiene por objeto: Acompañamiento a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los convenios interadministrativos y contratos de obras públicas de la secretaria de infraestructura física en: pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos y edificaciones en general.

En este periodo del contrato 077 de 2023 se ha realizado apoyo permanente a todos los procesos encomendados, este apoyo a consistido en visitas física a las obras, revisión documental de las carpetas de los contratos y convenios, proyección de documentos y oficios, ajustes y acompañamientos que le han permitido al secretario de infraestructura tomar decisiones expeditas y prudentes, todas lo más acordes posible a la legislación y situación pertinente.

También se ha realizado el seguimiento y liquidación de contratos y convenios

Me permito describir los acompañamientos realizados durante el periodo 7 comprendido entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre 2023.

1. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 287 DEL 2021**, cuyo objeto es: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia.
2. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 301 DE 2021,** cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia

Este contrato el 287 se firmó el 20 de agosto de 2021 y fue aprobado en el secop 2 por las partes (municipio de apartado y la empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio apartado EDUH), e1 acta de inició se firmó el 30 de agosto de 2021, el 9 de septiembre se realiza otro si al contrato en el cual se reduce en tres (3) meses el plazo inicial de doce (12) meses a nueve (9) meses, quedando como fecha de terminación el 30 de mayo de 2022, se realizó adición de 4 meses quedando como fecha de terminación 30 de septiembre de 2022, este contrato cuenta con una interventoría 301 de 2021 firmado con la asociación de municipios del Urabá antioqueño ASOMURA, el 14 de septiembre de 2021 con un plazo de nueve (9) meses, fecha de inicio el 27 de septiembre y fecha de terminación actual el 30 de septiembre de 2022.

Estos contratos se encuentran en ejecución, en este periodo reportado de SEPTIEMBRE A OCTUBRE ya se han ejecutado actividades contractuales y de interventoría. En el frente del guineo llevan ejecutados aproximadamente 2.800 ml de pavimento y en el frente del reposo se han ejecutado los otros 2.000 ml.

La interventoría envió los informes de reporte mensual por correo electrónico y luego presentaron el cuadro de cantidades ejecutadas físicamente ya que se requirieron para soportar la información que se subió al gesproy, las cantidades reportadas requieren de una verificación exhaustiva ya que se han tomado como avance parcial la supervisión en visitas de campo constato la ejecución de obras a la fecha.
Durante este periodo se tramitaron actas parciales por el 90% tanto a la ejecución de la obra como a la interventoría de la misma.
Se presentó para tramite una solicitud de adición por cerca de 450 millones de pesos para ejecución de unas obras adicionales con su respectiva interventoría, estas obras adicionales y extras son para la construcción de un muro de contención en gaviones que defenderá la obra construida la cual queda expuesta por socavación de base producto de las fuertes crecientes con la ola invernal que nos aqueja.
Durante este periodo de Noviembre – Diciembre se terminó la ejecución del tramo el reposo – San Martin el cual es de 2km y se avanzó sustancialmente en la terminación del tramo vía principal – el guineo del cual se han construido aproximadamente 3.5 de los 4km que se deben terminar.
Para este mes de abril periodo del 8 de abril al 7 de mayo de 2023, el contratista e interventoría solicitaron adición de tiempo toda vez que se hizo imposible la culminación de las actividades, la administración municipal concedió dicho plazo en adición de 2 meses a partir del 30 de abril quedando como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2023.
Durante este periodo de mayo 8 a junio 7 de 2023 se han ejecutado los 2000 ml de placa huella desde el reposo hacia tres esquinas y 4000ml de los 4200ml a ejecutar en el tramo vía principal hacia el guineo. Se avanza con la construcción del muro en gaviones para el control del cauce del rio que estaba socavando la placa huella en el tramo final de la escuela del guineo.
Durante este periodo de julio 8 a agosto 7 de 2023, la placa huella del tramo del reposo tres esquinas se encuentran terminado y funcionando bien, el tramo del guineo ya se encuentra terminado, construidos hay 4150 ml, el muro en gavión se encuentra en un 90% de avance.
Durante el periodo comprendido del 8 de agosto a septiembre 7 se terminaron en su totalidad las obras y se ha estado realizando las revisiones a la ejecución y a los datos suministrados por la interventoría y el contratista de la obra

		
Se aprecia la terminación de la obra en el tramo el reposo a tres esquinas 2km.	Tramo de calzada terminada en el guineo 4.2 km	Se aprecia el manejo de agua mediante aliviaderos.

3. Aparte del seguimiento a estos contratos asignados bajo la supervisión se realizó acompañamiento en otros aspectos del cumplimiento de funciones en la secretaria de infraestructura como son: acompañamiento a revisión de estructuras, visita a obras ejecutadas en el municipio, acompañamiento a eventos realizados por la administración, recorrido con la contraloría para verificar la ejecución de trabajos.

		
Recorrido de verificación de obras con contraloría general e invias en los mandarinos	Recorrido de verificación de obras con contraloría general e invias en las obras de zungo arriba.	Recorrido de verificación de reparaciones a pavimentos con funcionario de contraloría general

4. Se realizo visita de inspección a las obras de ejecución de la ciudadela Comfama todo a solicitud de la secretaria de planeación municipal, esto con el objetivo de emitir concepto técnico sobre algunas obras de infraestructura que serán entregadas al municipio de apartado para su administración.

		
Se aprecian algunas los llenos improvisados arrojando escombros lo cual no es apto para la situación.	Se observa la terminación del pavimento el cual ya se encuentra expuesto a la socavación de no realizarse alguna intervención.	Se aprecia la afectación de la erosión, la cual ya afecto zona de andenes.

Cronograma semanal del mes de agosto de 2023 programado

APOYO A LA SUPERVISION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	SEMANAS																			
	1					2					3					4				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO
	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO
	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU

Convensión		
RD	Revisión Documental	Comprende la revisión de oficios, actas, apu, modificaciones, planos
VO	Visitas a Obras	Consiste en llegar hasta los lugares de las obras bajo encargo y constatar los avances fisicos y tecnicos
EO	Elaboración Oficios	Consiste en la proyección de oficios de respuestas, peticiones, informes y aprobaciones
CO	Comites	Reuniones técnicas de obras bajo encargo, con contratistas, interventores y personal de infraestructura
JU	Juntas	Reuniones internas de la SIF o con otras dependencias de orden administrativos
DN	Disponible alguna Necesidad	

ING. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
Contratista OPS 077 de 2023
Apoyo a la Supervisión

Cronograma de actividades ejecutadas en el mes de AGOSTO de 2023

Agosto 2023




Lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
31	1	2	3	4	5	6
7 festivo	8 se asistio a la sif y se realizo reunion con contratistas del guineo y se definieron temas de	9	10 se realizo comité de obras administrativos en la sif con el secretario y el subsecretario	11 se asistio a las instalaciones de la sif y se realizaron labores administrativas	12 N/A	13 N/A
14 se asitio a reunion con el secretario, temas obras en ejecución	15 se asistio a capacitacion virtual sobre firma de informes por parte de los apoyos a la	16 se asistio a las instalaciones de la sif y se adelanto acompañamiento con	17 se realizo acompañamiento a la secretaria de planeación municipal en el tema de restitucion de ciclo infraestructura en cr 100	18 festivo	19 N/A	20 N/A
21 se realizo comité administrativo en las instalaciones de la sif.	22	23 se realizo recorrido de obra cadicom con funcionario de contraloria.	24	25	26 N/A	27 N/A
28 se asistio a la sif a tramites administrativos	29	30 se realizo integración de la oficina de infraestructura	31	1 se realizaron labores administrativas en la oficina.	2 N/A	3 N/A
4 se realizo comité con visita de contraloria e invias, placa huella mandarinos zungo	5 se realizo recorrido a las obras de mandarino y zungo arriba con contraloria e invias por	Notas				

Anexos

Comités administrativos SIF y otros acompañamientos









FIRMA DEL CONTRATISTA
Ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
C.C.79´599.713
Calle 101 # 109-74 apartado
Teléfono 3104143540
Email: sgmi12@gmail.com