CONDEIN S.A.S.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.008.002-1

APBJ - 13

Medellín, agosto 19 de 2023.

Señores:
CONSORCIO GALERAS.
Arq. Jaime Botero M.
Director de Interventoría.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para las adecuaciones del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob – Contrato 4300096171 de 2022.

Cordial saludo.

En atención a la respuesta emitida por la interventoría, con relación a la viabilidad de ampliación de plazo de 45 días calendario, solicitada en oficio APBJ - 12, por motivos de recursos del contrato de interventoría, procedimos a realizar reprogramación de la actividad más crítica, como lo es, la fabricación y colocación de muros acústicos, y logramos, con nuestro proveedor, reducir el tiempo de ejecución en 15 días calendario.

Por tal situación, solicitamos una ampliación de plazo contractual de 30 días calendario para cumplir con el objeto contractual, quedando como nueva fecha de terminación el 7 de octubre de 2023.

Agradecemos de antemano su colaboración.

Atentamente,

GUILLERMO E. VELEZ ARANGO
Representante legal.