Fecha: 2 de agosto 2023**.**	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 9:00 a.m.	**Hora Fin:** 10:00 a.m.
Tema: Visita Técnica a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD), con el fin de ver su estado y las actividades que se encuentra realizando el acueducto de La Bananera como administrador de esta**.**			
Responsable: Equipo proyectos S.D.R.G.A.		**Elaborado por:** Miguel Ángel Ríos Jiménez.	
Proceso / Subproceso / Actividad: *Promoción del Desarrollo Económico / Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental / Dirección de Gestión del Desarrollo Rural.*			
Lugar: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTARD) La Bananera.			

AGENDA	
1.	Visita Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD)**.**
2.	Revisión funcionamiento PTARD.
3.	Realización acta de reunión.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Fecha: 2 de agosto 2023**.**	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 9:00 p.m.	**Hora Fin:** 10:00 p.m.

Tema: Visita Técnica a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTARD), con el fin de ver su estado y las actividades que se encuentra realizando el acueducto de la Bananera como administrador de esta.

En instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de La Bananera, se lleva a cabo visita técnica de inspección de funcionamiento, con presencia del señor Reinaldo Naranjo Valencia, fontanero del acueducto La Bananera, y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental (S.D.R.G.A.), identificándose los siguientes aspectos:

1. Se identifican las estructuras principales así:

- Tanque séptico: corresponde a dos tanques con dimensiones 5.70 x 2.80 y una profundidad efectiva de x 2.30 para un volumen total de 73.4 m^3.
- F.A.F.A.: corresponde a dos tanques con dimensiones 5.00 x 2.80 y una profundidad efectiva de 1.80 para un volumen total de 50.4 m^3.
- De igual manera se identifican cuatro canales de distribución hacia los humedales, los cuales tiene una longitud aproximada de 12 metros, 50 cm de ancho y una profundidad de lodo promedio de 30 cm.
-

2. Se visualizo lo siguiente:

	
Según se pudo apreciar los tanques sépticos y las FAFAS se encuentran colmatados, razón por la cual se sugiere realizar mantenimiento a los mismos.	En el momento de la visita se observó que los humedales no se encontraban en funcionamiento. No se evidencio la presencia de plantas sobre su lecho sino la presencia de pastos los cuales se encontraban invadiendo estos lugares.
	
Se observo que el agua se encontraba fluyendo directamente de la PTARD a la fuente.	Se evidencia la necesidad de realizar una recuperación de los humedales.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Realización Acta Visita	Miguel Ángel Ríos J.	2 de agosto 2023.		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Tema: Visita de seguimiento a la P.T.A.R.D. de la Bananera en compañía del Fontanero del Acueducto La Bananera.		Fecha: 02/08/2023		Acta No:	
	NOMBRE	**PROCESO O ENTIDAD**	**CARGO**	**TELÉFONO OFICINA/ CELULAR**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**FIRMA**
1	Luis A. Montes R.	SDRGA	Contratista	3137602688	Ing_lubeto@hotmail.com	
2	Reinaldo Naranjo Valencia.	Acueducto La Bananera	Fontanero Acueducto	3117833746	—	Reinaldo N V
3	JOHANN GABRIEL ROMERO SIERRA	SDRGA	CONTRATISTA	317 3692649	JGRSM.RR SIERRA @GMAIL.COM	
4	Miguel Angel Ríos Jiménez	S. D. R. G. A	Contratista.	313 701 3052.	marj10000@gmail.com	
5	Mario F. Giraldo	SD.R.G.A	contratista	313 7167160	Jatalhito@gmail.co	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						