ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: CI-132- 2017 (Interventoría) | FDLRUU

TEMA A TRATAR: COMITÉ DE SEGUIMIENTO Nº 21 COP-122-2017

FECHA: 24 de Octubre de 2018

LUGAR: Instalaciones Alcaldía Local RUU

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD ó DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
EDSON ROJAS A	Supervisión	FDLRUU	rojasingenieria@gmail.com	3188223683	
Mary Luz Mora Torres	Ing. Residente	Proyectistas y Sociales	ingmarysitamora@hotmail.	3142566284	
OSCAR TEATINO	Director	Proyectistas		3133942114	
JUAN CARLOS GONZALEZ B	Ingeniero Residente	Proyectistas	Ingenieroallpa@proyectistas.com.	3123385030	
LINA MA. COBRIO	Prof. Social Apoyo	Proyectistas	socialmchproy@gmail.com	3206343810	
Marylyn Lopez Gondellez	Profesional SST	Proyectistas.	ci132ma@gmail.com	3123686461	
[illegible] Burbano	Director	[illegible]	[illegible]	3184103058	
Gabriel Díaz Bainera	Esp. Tránsito	Contratista	gbainera@concretesol.com	3005693494	
Alejandra Beltrán Giraldo	Residente Social	Contratista-Consorcio Construribe GBG	socialconstruribegbg@gmail.com	3223472050	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3008347547	
Alba Stella Ardila C.	Res. SST	Construribe	Consorcio construribe.sst1@gmail.com	3208570093	
SERGIO A. MARTINEZ Z	INTERVENT. AMBIENTA	PROYECTISTAS	sergiomartinez@kastoro.com.co	3187233098	
Mary Luz Mora Torres	Ing. Residente	Proyectistas y Sociales	ingmarysitamora@hotmail.com	3142562844	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:21 a.m. del día 24 de Octubre de 2018, se da inicio al comité de obra No 21 del COP-122-	
con el siguiente orden del día:	
ORDEN DEL DIA:	
1. Lectura y seguimiento de compromisos del comité anterior.	
2. Gestión Técnica.	
3. Gestión Social.	
4. Gestión Ambiental y SST.	
5. Gestión Administrativa.	
1. LECTURA Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS COMITÉ No. 20:	
1.1.	Interventoría/ FDLRUU/ Contratista: Revisión de informes mensuales (1 al 4) para aprobación por parte del FDLRUU.
	Interventoría: Se manifiesta que, esta revisión estaba programada para el día 18 de octubre del año en curso, la cual no fue posible realizar puesto que no se contó con la presencia del profesional técnico de obra Consorcio CONSTRURIBE GBG; en varias ocasiones se ha solicitado por parte del apoyo a la Supervisión del FDLRUU la presencia de los residentes (obra e interventoría) para atender las observaciones que se presenten en el desarrollo de la revisión de estos informes. El Contratista propone que se realice la revisión de estos informes una vez se finalice el comité de obra. El Apoyo a la Supervisión del FDLRUU programa revisión de los informes con la presencia de los profesionales del área técnica de obra e interventoría a las 2:00 p.m. del día de hoy 24 de octubre del presente año en las instalaciones de la Alcaldía Local.
1.2.	Contratista. Entrega del Informe mensual de obra N° 6 (Versión Final Copia Física).
	Interventoría: Se manifiesta que, los profesionales de las áreas SST y ambiental del Contratista de Obra entregaron vía digital los informes No.6 correspondientes al período comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2018, los cuales estaban pendientes para consolidar el informe mensual, esta interventoría realizará la revisión para evidenciar la atención de las observaciones las cuales se enviaran el día de hoy en horas de la tarde. La Interventoría le recuerda al Contratista de Obra que la entrega del informe número 7 según lo establecido inicialmente, se debe realizar el día de mañana 25 de octubre la cual debe incluir la factura de cobro parcial para radicar a más tardar los primeros cinco (5) días del mes siguiente. El Contratista manifiesta que para el día 31 de octubre de 2018 realizará la entrega del informe mensual N° 7 y solicita agilizar las revisiones para atender oportunamente las observaciones.
1.3.	Contratista.Entrega de los informes de Diagnósticos en medio físico realizados en los CIVS del sector del hospital San Carlos, Diana Turbay y Claret atendiendo las observaciones que se generen en la mesa de trabajo; así como la entrega de los Diseños , PCI correspondiente a los CIVS restantes.

	Interventoría: Se manifiesta que, el día de ayer 23 de octubre de 2018 se realizó por parte del contratista de obra la entrega de estos diagnósticos en medio físico, el día de hoy serán remitidos al especialista para la correspondiente revisión y se espera tener respuesta para el día viernes 26 de octubre de 2018. Está pendiente por parte del contratista la entrega de la versión final de los diseños de los CIV´S restantes a los cuales se solicitó atender las observaciones realizadas por parte de esta interventoría. El Contratista manifiesta que para el día 31 de octubre de 2018 realizará la entrega de estos diseños subsanando las observaciones realizadas por la interventoría.
1.4.	Contratista. Entrega del APU diseño de demarcación vial por CIV y APU Diagnósticos a interventoría, según las cotizaciones entregadas por la interventoría.
	Interventoría: Se manifiesta que, el día 22 de octubre de 2018 se realizó por parte de la interventoría, la entrega de las cotizaciones actualizadas de demarcación al contratista para que sean evaluadas, puesto que en el comité anterior del día 16 de octubre de 2018 se manifestó que no fueron aprobadas las cotizaciones que presento el contratista debido a que están por encima de los precios del mercado. El Contratista manifiesta que se está evaluando con el apoyo de sus proveedores las cotizaciones presentadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las ofertas presentadas por interventoría están con precios muy bajos y los precios que se ha presentado en base a actas de liquidación de anteriores contratos, para el día 26 de octubre de 2018 el Contratista de Obra dará a conocer a la interventoría si se acoge o no a los precios de las cotizaciones que presento interventoría.
1.5.	FDLRUU: Respuesta del FDLRUU en relación al comunicado de la inconsistencia presentada en el ítem contractual 6.10 Mezcla Asfáltica en caliente tipo MD12.
	El Apoyo a la Supervisión del FDLRUU manifiesta que, se realizó el cambio del apoyo jurídico y que en este momento se encuentra en el proceso de empalme, se espera dar respuesta a este comunicado el día miércoles 31 de octubre del presente año.
1.6.	Respuesta del FDLRUU al comunicado de la definición de la fórmula de reajuste para actividades de obra y modificatorio para los ítems no previstos.
	El Apoyo a la Supervisión del FDLRUU manifiesta que, se realizó el cambio del apoyo jurídico y que en este momento se encuentra en el proceso de empalme, se espera dar respuesta a este comunicado el día miércoles 31 de octubre del presente año.
1.7.	Contratista: Levantamiento de las actas de vecindad sector Colinas KR 13ª CIV 18002216.
	Interventoría: Se manifiesta que, el día 17 de octubre de 2018 se realizó la segunda visita a los predios, pero no fue posible encontrar a los propietarios o arrendadores, por tal razón se realizó la observación en el acta dejando constancia de que se hace solo con la fachada ya que no fue posible ingresar a los predios.
1.8.	Contratista: Entrega reporte en medio físico de las acciones que se realizaron de manejo, control y retiro del material RCD en el frente de obra del sector de Resurrección; subsanando el incumplimiento evidenciado por la SDM.

	Interventoría: Se manifiesta que, el día 17 de octubre de 2018 el contratista realizó el retiro del material RCD en los sectores de Molinos y Resurrección cumpliendo el compromiso adquirido en el comité anterior realizado el día 16 de octubre de 2018 del cual tenemos registro fotográfico. Se solicita dar respuesta formal al comunicado de la SDM donde se evidencian las acciones correctivas y se envié copia de esta respuesta a interventoría. El Contratista manifiesta que para el día viernes 26 de octubre de 2018 se dará respuesta formal a la SDM incluyendo el registro fotográfico de las acciones realizadas para subsanar las observaciones realizadas por esta entidad y se enviara copia a interventoría.
1.9.	Contratista: Entrega de los resultados de la inspección con CCTV de la red de 24"; correspondiente a los CIVS del sector Olaya.
	Interventoría: Se manifiesta que el contratista realizo la entrega de estos resultados el día viernes 19 de octubre de 2018 y por parte de esta interventoría se envió comunicado anexando los resultados al coordinador Malla vial de la zona 3 EAAB y se espera para el día de mañana 25 de octubre de 2018 tener respuesta por medio de correo electrónico.
1.10.	Contratista: Concepto del Especialista de Pavimentos con relación a la aplicabilidad de los diseños a implementar en los CIVS 18002216 ubicado en el barrio Colinas y 18000779 ubicado en el barrio Olaya.
	Interventoría: Se manifiesta que el contratista realizo la entrega de estos conceptos el día viernes 19 de octubre de 2018 y serán enviados por parte de esta interventoría al especialista para la correspondiente revisión, se espera tener respuesta para el día viernes 26 de octubre de 2018.
2.	**GESTION TÉCNICA**
	El profesional del área de transito por parte del contratista manifiesta los inconvenientes que se han presentado con la obtención de los PMT´S por parte de la SDM entre los cuales se encuentran Diana Turbay, San Carlos, Resurrección y Claret los cuales son aprobados por la SDM por tramos y por media calzadas debido a que no se tienen opciones de desvió y el transito que pasa, adicional a esto, se realizó el trámite para los CIV´S de los sectores de colinas 2, arboleda sur y resurrección de los cuales se tienen observaciones en las que se deben presentar modelación de tránsito, cálculo de capacidad y niveles de servicio y se atenderán de manera oportuna. El Represente Legal y Director de Obra Ingeniero Guillermo Burgos manifiesta que, de acuerdo a lo expuesto por parte del profesional en tránsito y transporte se evidencia lo diligentes que han sido con los requisitos y trámites para la obtención de los PMT´S con anterioridad al inicio de las obras en los CIV´S que están por iniciar y se propone solicitar una mesa de trabajo con el profesional encargado de la SDM para poder agilizar la obtención de estos PMT´S. La Interventoría manifiesta que los PMTS para los CIV´S a iniciar no se han presentado de manera oportuna generando atrasos COMO POR EJEMPLO en el sector de Arboleda Sur donde se tenía programado iniciar el día 22 octubre de 2018 y el PMT se presentó el día 17 de octubre de 2018, cuando es de conocimiento de todas las partes que los trámites en la SDM para la consecución de los PMTS tarda 1 y/o 2 semanas; con relación a lo sucedido en el sector de resurrección donde por programación estos CIVS se terminaban el día 6 octubre y a fecha de hoy no se han finalizado, indicando que el PMT de los CIVS próximos a iniciar en el sector de Resurrección se tardan en salir puesto que están sujetos a la terminación de los CIVs abiertos; de igual forma el contratista

presento PMTS de los próximos CIVS a iniciar en Resurrección el 17 de Octubre para revisión de la interventoría; esto sin contar las observaciones que se han realizado en los sectores como Hospital de San Carlos en donde la permanencia de los auxiliares de trafico debe ser durante las 24 horas según lo exigido en el PMT y la SDM reporta inconvenientes los fines de semana por la ausencia de los mismos y el sector del Claret en donde los trabajos aprobados por la SDM son en horario nocturno y la vía se debe dejar transitable una vez se finalice la jornada de trabajo, dado lo anterior se requiere al contratista dar celeridad en la obtención de los PMT los cuales deben estar aprobados previo al inicio de las obras según programación entregada por el Consorcio.

El Apoyo a la Supervisión del FDLRUU manifiesta que las demoras en la ejecución de la obra no solamente han sido generadas a causa de los permisos de la SDM si no por la falta de planeación y logística para el desarrollo de las obras; según lo evidenciado en el recorrido que se realizó en compañía de la interventoría el día viernes 19 de octubre de 2018, por tal razón no ve viable la solicitud de realizar una mesa de trabajo con los profesionales encargados de la aprobación de los PMTS, pues es claro que no se están presentando de manera oportuna.

El contratista solicita realizar un recorrido conjunto para el día viernes 26 de octubre de 2018 a las 8:00 a.m a todos los frentes de obra con el propósito de exponer los problemas presentados en cada uno de ellos y atender las solicitudes generadas por la interventoría. Punto de encuentro Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe. De tal forma que se establece compromiso.

La Interventoría indica que se encuentran en ejecución 14 CIVS los cuales son 18002203 - 18002216 en el barrio Colinas, 18003086, 18003124 en el barrio La Resurrección, 18004884 en el barrio Molinos, 18006189 – 18006221 – 30001358 en el barrio Diana Turbay, 18000851 – 18006902 – 18000779 – 18006903 en el barrio Olaya, 30000840 Ubicado en el Hospital de San Carlos y 18000572 en el barrio Claret.

CIV 18002203 (ubicado en el barrio Colinas) Porcentaje Programado de 100%, Porcentaje de Ejecución 84%, Atraso del 16%.; la Interventoría informa que, el día de hoy se está realizando la instalación del concreto para el espacio público, no se ha realizado el suministro de los marcos para las cajas de inspección y cajillas para los medidores, este tramo se tenía programado terminar el día 25 de septiembre de 2018.

CIV 18002216 (ubicado en el barrio Colinas) Porcentaje Programado de 5%, Porcentaje de Ejecución 9%, Atraso del 0%. La Interventoría informa que, según la programación presentada por el Contratista este se tenía para iniciar el día 22 de octubre, pero ellos lo iniciaron el día 13 de octubre de 2018. Se realizó excavación mecánica, se debe renovar la red de aguas residuales y excavación manual para localizar la red de agua potable, se ve la necesidad de renovar dicha red, pero se evidencia que la obra está suspendida por falta de suministro de la tubería red alcantarillado combinado.

CIV's 18003086, 18003124 (ubicados en el barrio La Resurrección) Porcentaje Programado de 100%, Porcentaje de Ejecución 97%, Atraso del 3%. La Interventoría informa que, este sector tenía fecha de finalización para el día 6 de octubre, se realizan actividades relacionadas con la fundida del sardinel y franja de ajuste del andén. Se solicita al contratista dar respuesta al comunicado enviado vía correo electrónico por la comunidad en cuanto a la disposición de los

materiales RCD y de obra. De igual forma el Apoyo a la Supervisión manifiesta que, se debe responder el comunicado en relación al mismo tema.

CIV 18004884 (ubicado en el barrio Molinos) Porcentaje Programado de 91.84%, Porcentaje de Ejecución 77.75%, Atraso del 14.09%. La Interventoría informa que las actividades ejecutadas en la semana corresponden al mejoramiento de la subrasante con rajón e instalación de la subbase granular reciclada, toma de densidades y colocación de la base estabilizada con asfalto, el contratista tiene programado para el día sábado la colocación del concreto en la segunda calzada y se espera cumplir con la fecha de terminación programada para el día 31 de octubre según compromiso adquirido con la comunidad.

CIV's 18006189, 18006221, 30001358 (ubicados en el barrio Diana Turbay) Porcentaje Programado de 27%, Porcentaje de Ejecución 18%, Atraso del 9%. La Interventoría informa que se realizó el realce del pozo de inspección y el relleno con material granular y rajón de la socavación presentada en este sector, no se evidencia avance significativo en este tramo.

CIV's 18000851, 18006902, 18006903, 18000779 (ubicados en el barrio Olaya) Porcentaje Programado de 3%, Porcentaje de Ejecución 11%, Atraso del 0%, la Interventoría informa que, si bien es cierto por programación no se marca atraso, las actividades se encuentran suspendidas principalmente debido a la falta de materiales, específicamente suministro de tubería de la red de alcantarillado de 8" y 14" o similar. Recalca que para iniciar un tramo vial el Contratista debe contar con los materiales necesarios para la ejecución del mismo.

El contratista manifiesta que el suministro de la tubería se ha dado por problemas de calidad con el proveedor PAVCO, que se tiene los soportes en correo y que una vez se solucione los problemas en los procesos de calidad se dará el suministro de la tubería.

CIV 30000840 (Ubicado en el Hospital de San Carlos) Porcentaje Programado de 29.1%, Porcentaje de Ejecución 11%, Atraso del 18%. La interventoría informa que estos segmentos viales estaban programados por el Contratista para iniciar el día 17 de septiembre y hasta el día 09 de octubre de 2018 inició. Se realizaron actividades como instalación de la subbase granular tipo C y el contratista tiene programado para el día de mañana 25 octubre de 2018 la instalación de la base estabilizada con asfalto.

CIV 18004884 (Ubicado en sector del Claret) Porcentaje Programado de 0%, Porcentaje de Ejecución 10.92%, Atraso del 0%. La interventoría informa que este sector inicio el día 17 de octubre de 2018 antes de lo programado por el Contratista, las actividades ejecutadas en la semana corresponden a demolición de la carpeta asfáltica y excavación mecánica, debido a las lluvias presentadas se evidencia fallos en la subrasante para lo cual es necesario realizar el mejoramiento. Se le recuerda que estas actividades deben ser informadas y aprobadas por esta interventoría para los correspondientes pagos, es una observación general para todos los tramos.

Esta interventoría solicita al contratista presentar el diseño del muro de contención para el sector de Arboleda Sur ya que no se ha dado inicio y de acuerdo a la programación presentada por el contratista este debía de iniciar el día 22 de octubre. Además, la Interventoría requiere la presencia de los profesionales técnicos en la obra ya que se requiere de la atención de las solicitudes de la comunidad e inconvenientes que se presenten con el desarrollo de la obra.

3. GESTION SOCIAL

La Interventoría informa que, se realizó el tercer comité CREA en el sector de Colinas y se atendió la solicitud de la señora Patricia líder de la comunidad con respecto a la aclaración a los residentes de los predios del fondo sobre los tiempos y manejos de materiales de la obra para el tramo nuevo puesto que manifestaban no tener clara la información.
Se realizó el segundo comité CREA en el tramo de Resurrección.
En el sector de Diana Turbay, un grupo de trabajadores manifestaron maltrato verbal hacia ellos por parte la comunidad, por lo que se sugirió al área social del contratista la realización de una reunión extraordinaria con la representante de la Junta de Acción Comunal para comentarle la situación y por medio de ella tener acercamiento con la comunidad para aclarar que los trabajadores no son responsables de los atrasos en la obra (situación que evidentemente es la que genera inconformidad) y se programa reunión extraordinaria con la Sra. Graciela para el día 24 de octubre (mismo día de comité en horas de la tarde).

En lo relacionado al sector de Molinos, se le recuerda al contratista el cumplimiento del compromiso adquirido con la comunidad de este sector con relación a la finalización de obras para el día 31 de octubre.

Se realiza la primera visita de levantamiento de actas de vecindad del Luis López de Mesa semana del 22 al 26 de octubre del año en curso.

Se realiza capacitación a personal de Mano de Obra No Calificada en lo concerniente al periodo del informe N° 7.

Se presentó por parte del área social del contratista el formato 17 (Personal) correspondiente al Informe social N° 6 el cual ya está listo.

El contratista manifiesta que realizara la entrega de las actas de vecindad del sector de Los Puentes y las pendientes de Colinas 2, el día 24 de octubre en horas de la tarde y la entrega del informe N° 7 para el día 31 de octubre de 2018.

4. GESTION AMBIENTAL Y SST

Interventoría: Se informa que, en los recorridos realizados por esta interventoría, se evidencia que los profesionales Ambiental y SST están realizando las actividades propias de cada área en los frentes de obra, se ha ido colocando información y la documentación del componente SST por frente de obra, pero se requiere completar de acuerdo a lo establecido por el PIPMA.

Por parte del área ambiental y SST, se ha ido cerrando los pendientes evidenciados por la interventoría y registrados en bitácora, quedando pendiente completar el PMT del sector de Diana Turbay e instalación del punto ecológico en el sector del Hospital de San Carlos.

Durante los recorridos realizados, se evidencia que el personal hace uso los EPP's de manera adecuada y se han mejorado las condiciones de orden y aseo en cada uno de los frentes.

En general se refleja un avance por parte del contratista con respecto a la atención de las observaciones y/o requerimientos que son realizados por esta interventoría.

5. GESTION ADMINISTRATIVA
Se establece como compromiso la revisión conjunta de los informes mensuales con el Apoyo a la Supervisión del FDLRUU, Contratista de Obra e Interventoría el día viernes 24 de octubre de 2018 a las 02:00 p.m. en las instalaciones de la alcaldía Local.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Interventoría/ FDLRUU/ Contratista: Revisión de informes mensuales (1 al 4) para aprobación por parte del FDLRUU.	Contratista/ Interventoría/	24/10/2018
2.	Contratista. Entrega del Informe mensual de obra N° 7	Contratista	31/10/2018
3.	Contratista.Entrega versión final de los diseños de los CIV´S restantes atendiendo las observaciones que se generen en la mesa de trabajo.	Contratista	31/10/2018
4.	Contratista. Entrega del APU diseño de demarcación vial por CIV y APU Diagnósticos a interventoría, según las cotizaciones entregadas por la interventoría	Contratista	26/10/2018
5.	FDLRUU: Respuesta del FDLRUU en relación al comunicado de la inconsistencia presentada en el ítem contractual 6.10 Mezcla Asfáltica en caliente tipo MD12.	FDLRUU	31/10/2018
6.	Respuesta del FDLRUU al comunicado de la definición de la fórmula de reajuste para actividades de obra y modificatorio para los ítems no previstos.	FDLRUU	31/10/2018
7.	Contratista: Copia de la respuesta formal a la SDM de las acciones que se realizaron de manejo, control y retiro del material RCD en el frente de obra del sector de Resurrección.	Contratista	26/10/2018
8.	Interventoría: Gestionar Concepto a los resultados de la inspección con CCTV de la red de 28" por parte del coordinador Malla vial de la zona 3 EAAB.	Interventoría	25/10/2018
9.	Interventoría: Revisión y concepto del Especialista de Pavimentos con relación a la aplicabilidad de los diseños a implementar en los CIVS 18002216 ubicado en el barrio Colinas y 18000779 ubicado en el barrio Olaya.	Interventoría	26/10/2018
10.	Interventoría: Revisión y concepto del Especialista de Pavimentos con relación a la versión ajustada de Diagnósticos que fue entregada por el Contratista de Obra	Interventoría	26/10/2018
11.	Interventoría/ FDLRUU/ Contratista: Recorrido conjunto a todos los frentes de obra que se encuentran en ejecución.	Interventoría/ FDLRUU/ Contratista:	26/10/2018
12.	Contratista: Entrega actas de vecindad del sector de Los Puentes y las pendientes de Colinas 2	Contratista	24/10/2018

13.	Contratista: Realizar reunión extraordinaria sector Diana Turbay, atendiendo solicitudes de la comunidad por el avance de obra.	Contratista	24/10/2018

Elaborada por: Ing. Juan C. González B.

Revisado por: Ing. Mary Luz Mora Torres

Fecha Próxima Reunión: Noviembre 02 de 2018.